

Sécurisation de l'ensemble immobilier du 64, bd St Michel Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux														
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Semestre 2, 2024								Semestre 1, 2025	
					M	J	J	A	S	O	N	D	J	F
13	PHASE EXE / DET	166 jrs	Lun 03/06/24	Lun 03/03/25										
14	OS	0 jr	Lun 03/06/24	Lun 03/06/24	OS	03/06								
15	Préparation de chantier - Etudes d'exécution	6 sem.	Lun 03/06/24	Ven 12/07/24										
16	Grilles Auguste Comte	59 jrs	Lun 17/06/24	Lun 07/10/24										
17	Fabrication portail provisoire	2 sem.	Lun 17/06/24	Lun 01/07/24										
18	Dépose grilles et protection provisoire	5 jrs	Lun 01/07/24	Ven 05/07/24										
19	Grilles en atelier	8 sem.	Lun 08/07/24	Mar 01/10/24										
20	CFO cfa	2 sem.	Mer 18/09/24	Mar 01/10/24										
21	VRD Pavage	1 sem.	Mer 25/09/24	Mar 01/10/24										
22	Repose grille	1 jr	Mer 02/10/24	Mer 02/10/24										
23	Mise en service	3 jrs	Jeu 03/10/24	Lun 07/10/24										
24	Grilles des lions	37 jrs	Mar 24/09/24	Ven 15/11/24										
25	Fabrication portial provisoire	2 sem.	Mar 24/09/24	Mar 08/10/24										
26	Dépose grilles et protection provisoire	1 sem.	Mar 08/10/24	Lun 14/10/24										
27	Grilles en atelier	4 sem.	Mar 15/10/24	Mer 13/11/24										
28	CFO cfa	1 m	Mar 15/10/24	Mer 13/11/24										
29	VRD Pavage	2 jrs	Mar 15/10/24	Mer 16/10/24										
30	Repose grille	1 jr	Jeu 14/11/24	Jeu 14/11/24										
31	Mise en service	1 jr	Ven 15/11/24	Ven 15/11/24										
32	Grilles des serres + Mines	62 jrs	Jeu 28/11/24	Lun 03/03/25										
33	Clôture de chantier	2 jrs	Jeu 28/11/24	Lun 02/12/24										
34	Dépose grilles et protection provisoire	2 sem.	Lun 02/12/24	Ven 13/12/24										
35	Maçonnerie	6 sem.	Lun 16/12/24	Lun 03/02/25										
36	Grilles en atelier + vérins	6 sem.	Mar 07/01/25	Lun 17/02/25										
37	CFO cfa (y compris Mines)	2 m	Lun 16/12/24	Lun 17/02/25										
38	VRD Pavage	2 sem.	Mar 04/02/25	Lun 17/02/25										
39	Repose grille	5 jrs	Mar 18/02/25	Lun 24/02/25										
40	Mise en service	5 jrs	Mar 25/02/25	Lun 03/03/25										
41	Grille en recouvrement du puits de l'hôtel des Chartreux	32 jrs	Lun 15/07/24	Jeu 26/09/24										
42	Fabrication	6 sem.	Lun 15/07/24	Mar 24/09/24										
43	Pose	2 jrs	Mer 25/09/24	Jeu 26/09/24										

Les délais indiqués dans le présent calendrier prévisionnel d'exécution sont exprimés en jours ouvrés, par dérogation à l'article 3.2.2 du CCAG-Travaux. Les samedis, dimanches, jours fériés légaux, le mois d'août et la période comprise entre le 25 décembre et le 1er janvier sont ici considérés comme chômés.