

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	2025												2026																																			
					Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026				Tri 4, 2026																							
					Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév																								
1	Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard	345 j	05/05/25	01/09/26		05/05/25	Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard																												01/09/26																	
2	Lancement de l'opération: notification de marché	10 j	05/05/25	16/05/25	Lancement de l'opération: notification de marché 05/05/25 16/05/25																																															
3	Réunion de démarrage de préparaion de chantier	0 j	16/05/25	16/05/25	Réunion de démarrage de préparaion de chantier 16/05/25																																															
4	ETUDES EXE	140 j	19/05/25	28/11/25		19/05/25	ETUDES EXE																										28/11/25																			
24	APPROVISIONNEMENTS	274 j	02/06/25	22/06/26		02/06/25	APPROVISIONNEMENTS																										22/06/26																			
66	PHASE DE PREPARATION	44 j	02/06/25	31/07/25		02/06/25	PHASE DE PREPARATION																								31/07/25																					
88	PHASE TRAVAUX	293 j	15/07/25	01/09/26			15/07/25	PHASE TRAVAUX																										01/09/26																		
89	JALONS TOUTES ZONES	0 j	15/07/25	15/07/25			15/07/25	JALONS TOUTES ZONES 15/07/25																																												
92	COUR D'HONNEUR	82 j	11/05/26	01/09/26															11/05/26	COUR D'HONNEUR										01/09/26																						
93	Aile Est et Sud Est	45 j	11/05/26	10/07/26															11/05/26	Aile Est et Sud Est										10/07/26																						
103	Aile Ouest et Sud Ouest	60 j	11/05/26	31/07/26															11/05/26	Aile Ouest et Sud Ouest										31/07/26																						
113	Aile Nord	22 j	03/08/26	01/09/26																	03/08/26	Aile Nord										01/09/26																				
122	RDC	254 j	28/07/25	20/07/26					28/07/25	RDC																										20/07/26																
123	Toutes zones	240 j	01/08/25	06/07/26					01/08/25	Toutes zones																										06/07/26																
128	Dôme (A0039a)	253 j	28/07/25	17/07/26					28/07/25	Dôme (A0039a)																										17/07/26																
158	Entrée Sénat Rue Vaugirard	5 j	16/01/26	22/01/26															16/01/26	Entrée Sénat Rue Vaugirard										22/01/26																						
160	Accueil Public Aile Est (zone A0038)	248 j	01/08/25	16/07/26					01/08/25	Accueil Public Aile Est (zone A0038)																										16/07/26																
206	Sanitaires (zone A0038)	163 j	07/11/25	25/06/26																Sanitaires (zone A0038)										25/06/26																						
237	Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039)	170 j	21/11/25	20/07/26																	Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039)										20/07/26																					
245	SS1	142 j	01/08/25	17/02/26					01/08/25	SS1																										17/02/26																
246	Toutes zones	142 j	01/08/25	17/02/26					01/08/25	Toutes zones																										17/02/26																
256	SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations)	89 j	15/10/25	17/02/26						15/10/25	SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations)																										17/02/26															
268	SS1 A0534 : sanitaires	61 j	22/10/25	15/01/26							22/10/25	SS1 A0534 : sanitaires																										15/01/26														
292	SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution	34 j	21/11/25	08/01/26								21/11/25	SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution																										08/01/26													
308	SS1 A0534a : zone escaliers	86 j	01/10/25	29/01/26							01/10/25	SS1 A0534a : zone escaliers																										29/01/26														
316	SS2	167 j	12/11/25	06/07/26									12/11/25	SS2																										06/07/26												
317	Toutes zones	167 j	12/11/25	06/07/26									12/11/25	Toutes zones																										06/07/26												
324	A0638 Circulation	39 j	29/01/26	24/03/26															29/01/26	A0638 Circulation										24/03/26																						
335	A0636 Local Technique CVC	135 j	29/12/25	06/07/26																A0636 Local Technique CVC										06/07/26																						
346	A0637a LT	75 j	29/12/25	10/04/26															29/12/25	A0637a LT										10/04/26																						
351	A0637b LT plomberie	75 j	29/12/25	10/04/26															29/12/25	A0637b LT plomberie										10/04/26																						
356	A0637 : Serveur garde réseaux	114 j	29/12/25	05/06/26															29/12/25	A0637 : Serveur garde réseaux										05/06/26																						
362	A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA	50 j	29/12/25	06/03/26															29/12/25	A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA										06/03/26																						
367	PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION	41 j	07/07/26	01/09/26																07/07/26	PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION										01/09/26																					

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	*LOT	2025												2026																	
						Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026											
						Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc								
1	Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard	345 j	05/05/25	01/09/26			05/05/25	Projet Rénovation de la salle d'accueil du 15 rue de Vaugirard																			01/09/26								
2	Lancement de l'opération: notification de marché	10 j	05/05/25	16/05/25		Lancement de l'opération: notification de marché 05/05/25 16/05/25																													
3	Réunion de démarrage de préparaion de chantier	0 j	16/05/25	16/05/25		Réunion de démarrage de préparaion de chantier 16/05/25																													
4	ETUDES EXE	140 j	19/05/25	28/11/25			19/05/25	ETUDES EXE																			28/11/25								
5	Etudes d'EXE lot 1	70 j	19/05/25	22/08/25			19/05/25	Etudes d'EXE lot 1																			22/08/25								
6	Etude Demolition / Curage	20 j	19/05/25	13/06/25	LOT 1			Etude Demolition / Curage		19/05/25	13/06/25																								
7	Elaboration du plan de retrait Amiante	20 j	19/05/25	13/06/25	LOT 1			Elaboration du plan de retrait Amiante		19/05/25	13/06/25																								
8	Elaboration méthodologie plomb	20 j	19/05/25	13/06/25	LOT 1			Elaboration méthodologie plomb		19/05/25	13/06/25																								
9	Etude GO (Escalier, Comblement/agrandissement/fermeture baies, Rampe PMR, Chapes, Comblanchien, synthèse)	70 j	19/05/25	22/08/25	LOT 1			Etude GO (Escalier, Comblement/agrandissement/fermeture baies, Rampe PMR, Chapes, Comblanchien, synthèse)		19/05/25	22/08/25																								
10	Etudes VRD (Carneaux, rehaussement des regards, trottoirs, garde-corps rampe PMR cour d'honneur, borne anti bélier)	50 j	19/05/25	25/07/25	LOT 1	Etudes VRD (Carneaux, rehaussement des regards, trottoirs, garde-corps rampe PMR cour d'honneur, borne anti bélier) 19/05/25 25/07/25																													
11	Etudes d'EXE lot 2	102 j	19/05/25	07/10/25			19/05/25	Etudes d'EXE lot 2																			07/10/25								
12	Etudes second oeuvre (ouvrages grande hauteur et ouvrages non soumis à la prise de côtes): plâtrerie, Cloisonnement, Faux-plafond, enduit fausse pierre, peinture, menuiseries int, signalétiques, portes, garde-corps vitrés, stores, portes vitrées)	50 j	19/05/25	25/07/25	LOT 2	on soumis à la prise de côtes): plâtrerie, Cloisonnement, Faux-plafond, enduit fausse pierre, peinture, menuiseries int, signalétiques, portes, garde-corps vitrés, stores, portes vitrées) 19/05/25 25/07/25																													
13	Finalisation des études Second Œuvre (après prise de côte sur site)	20 j	10/09/25	07/10/25	LOT 2			Finalisation des études Second Œuvre (après prise de côte sur site)		10/09/25	07/10/25																								
14	Etudes Pose Mobilier (banque d'accueil, mobilier fixe)	70 j	19/05/25	22/08/25	LOT 2			Etudes Pose Mobilier (banque d'accueil, mobilier fixe)		19/05/25	22/08/25																								
15	Etudes d'EXE lot 3	50 j	19/05/25	25/07/25			19/05/25	Etudes d'EXE lot 3																			25/07/25								
16	Etudes CFO/CFA (Portique contrôle d'accès, transformateur, réseaux CFO/CFA, terminaux)	50 j	19/05/25	25/07/25	LOT 3	Etudes CFO/CFA (Portique contrôle d'accès, transformateur, réseaux CFO/CFA, terminaux) 19/05/25 25/07/25																													
17	Etudes d'EXE lot 4	90 j	19/05/25	19/09/25			19/05/25	Etudes d'EXE lot 4																			19/09/25								
18	Etudes Pb / CVC (CTA, Extracteur, Réseaux, terminaux, rideaux d'air chaud, plancher chauffant, Désenfumage, piège à son)	50 j	19/05/25	25/07/25	LOT 4	udes Pb / CVC (CTA, Extracteur, Réseaux, terminaux, rideaux d'air chaud, plancher chauffant, Désenfumage, piège à son) 19/05/25 25/07/25																													
19	Etudes de régulation	50 j	14/07/25	19/09/25	LOT 4			Etudes de régulation		14/07/25	19/09/25																								
20	Etudes d'EXE lot 5	132 j	19/05/25	18/11/25			19/05/25	Etudes d'EXE lot 5																			18/11/25								
21	Etude Porte cochère provisoire	20 j	19/05/25	13/06/25	LOT 5			Etude Porte cochère provisoire		19/05/25	13/06/25																								
22	Etudes menuiseries (menuiseries exterieurs, métalliques et brises soleil)	50 j	10/09/25	18/11/25	LOT 5			Etudes menuiseries (menuiseries exterieurs, métalliques et brises soleil)		10/09/25	18/11/25																								
23	Synthèse	110 j	30/06/25	28/11/25	TCE			Synthèse		30/06/25	28/11/25																								
24	APPROVISIONNEMENTS	274 j	02/06/25	22/06/26			02/06/25	APPROVISIONNEMENTS																			22/06/26								
25	Approvisionnements lot 1	90 j	02/06/25	03/10/25			02/06/25	Approvisionnements lot 1																			03/10/25								
26	Carrelage, faïence	30 j	25/08/25	03/10/25	LOT 1			Carrelage, faïence		25/08/25	03/10/25																								
27	Echantillon comblanchien yc validation MOE	25 j	02/06/25	04/07/25	LOT 1			Echantillon comblanchien yc validation MOE		02/06/25	04/07/25																								
28	Comblanchien	60 j	07/07/25	26/09/25	LOT 1			Comblanchien		07/07/25	26/09/25																								
29	Approvisionnements lot 2	174 j	08/09/25	11/05/26			08/09/25	Approvisionnements lot 2																			11/05/26								
30	Echantillon Baswaphon yc validation MOE	25 j	08/10/25	11/11/25	LOT 2			Echantillon Baswaphon yc validation MOE		08/10/25	11/11/25																								
31	Baswaphon	40 j	12/11/25	07/01/26	LOT 2			Baswaphon		12/11/25	07/01/26																								
32	Prototype niche technique cintrée yc validation MOE	20 j	08/10/25	04/11/25	LOT 2			Prototype niche technique cintrée yc validation MOE		08/10/25	04/11/25																								
33	Portes, canons, trappes	50 j	08/10/25	16/12/25	LOT 2			Portes, canons, trappes		08/10/25	16/12/25																								
34	Mains-courantes et gardes corps	60 j	08/10/25	31/12/25	LOT 2			Mains-courantes et gardes corps		08/10/25	31/12/25																								
35	Garde-corps rampe PMR cour d'honneur	40 j	01/01/26	25/02/26	LOT 2			Garde-corps rampe PMR cour d'honneur		01/01/26	25/02/26																								
36	Essai enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieure yc validation MOE	2 j	08/10/25	09/10/25	LOT 2	Essai enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieure yc validation MOE 08/10/25 09/10/25																													
37	Enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieures	10 j	27/04/26	11/05/26	LOT 2			Enduit décoratif ébrasement Menuiseries extérieures		27/04/26	11/05/26																								
38	Prototype corniche yc validation MOE	10 j	08/10/25	21/10/25	LOT 2			Prototype corniche yc validation MOE		08/10/25	21/10/25																								
39	Corniches prépeintes en atelier	60 j	22/10/25	14/01/26	LOT 2			Corniches prépeintes en atelier		22/10/25	14/01/26																								
40	Prototype de banques d'accueil 'pivotables' (A0038) YC validation MOE	20 j	08/09/25	03/10/25	LOT 2	Prototype de banques d'accueil 'pivotables' (A0038) YC validation MOE 08/09/25 03/10/25																													
41	Banques d'accueil pivotables	60 j	30/12/25	23/03/26	LOT 2			Banques d'accueil pivotables		30/12/25	23/03/26																								
42	Mobilier divers	60 j	01/01/26	25/03/26	LOT 2			Mobilier divers		01/01/26	25/03/26																								
43	Approvisionnements lot 3	180 j	09/10/25	22/06/26			09/10/25	Approvisionnements lot 3																			22/06/26								
44	Echantillons petits appareillages yc validation MOE	0 j	09/10/25	09/10/25	LOT 3	Echantillons petits appareillages yc validation MOE 09/10/25																													

DANDIN Julie Planète Management	Tâche	<div></div>	Tâche critique	<div></div>	Jalon	<div></div>	HORS LOT - opération Façade Nord	<div></div>

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	*LOT	2025												2026												
					Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc			
91	Début de la phase travaux	0 j	15/07/25	15/07/25						Début de la phase travaux 15/07/25																			
92	COUR D'HONNEUR	82 j	11/05/26	01/09/26																									
93	Aile Est et Sud Est	45 j	11/05/26	10/07/26																									
94	Libération échafaudages Aile Est	0 j	11/05/26	11/05/26	HORS LOT																								
95	Modification des carneaux de rejet trottoirs Aile Est (creusement et création de structures maçonnées)	15 j	11/05/26	29/05/26	LOT 1																								
96	Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d'eau pluviale et paratonnerre Aile Est	5 j	11/05/26	15/05/26	LOT 1																								
97	Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile Est (pendant les vacances scolaires d'avril 2025)	5 j	18/05/26	22/05/26	LOT 1																								
98	Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage complémentaire Aile Est	5 j	25/05/26	29/05/26	LOT 1																								
99	Grave yc épandage, dallage Aile Est	5 j	01/06/26	05/06/26	LOT 1																								
100	Création escalier	10 j	08/06/26	19/06/26	LOT 1																								
101	Finitions Troittoirs Aile Est	5 j	22/06/26	26/06/26	LOT 1																								
102	Garde-corps Rampe PMR Aile Est	10 j	29/06/26	10/07/26	LOT 2																								
103	Aile Ouest et Sud Ouest	60 j	11/05/26	31/07/26																									
104	Libération échafaudages Aile Ouest	0 j	11/05/26	11/05/26	HORS LOT																								
105	Réhaussement de la grille d'évacuation des eaux (face à Mext n°3)	2 j	11/05/26	12/05/26	LOT 1																								
106	Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d'eau pluviale et paratonnerre Aile Ouest et Sud Ouest	5 j	13/05/26	19/05/26	LOT 1																								
107	Dépose et adaptation en partie des trottoirs existants Aile Ouest et Sud Ouest (pendant les vacances scolaires d'avril 2025)	5 j	18/05/26	22/05/26	LOT 1																								
108	Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage complémentaire Aile Ouest et Sud Ouest	10 j	25/05/26	05/06/26	LOT 1																								
109	Grave yc épandage, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Aile Ouest et Sud Ouest	10 j	08/06/26	19/06/26	LOT 1																								
110	Création escalier	10 j	22/06/26	03/07/26	LOT 1																								
111	Finitions Troittoirs Aile Ouest et Sud Ouest	10 j	06/07/26	17/07/26	LOT 1																								
112	Garde-corps Rampe PMR Aile Ouest	10 j	20/07/26	31/07/26	LOT 2																								
113	Aile Nord	22 j	03/08/26	01/09/26																									
114	Modification des installations de chantier pour condamner l'accès Pavillon Nord Est	1 j	03/08/26	03/08/26	LOT 1																								
115	Modification des carneaux de rejet trottoirs Nord (creusement et création de structures maçonnées)	5 j	04/08/26	10/08/26	LOT 1																								
116	Rehaussement des regards et emboitures en pieds des descentes d'eau pluviale et paratonnerre Trottoir Nord	5 j	04/08/26	10/08/26	LOT 1																								
117	Dépose et adaptation en partie du Trottoir Nord	5 j	11/08/26	17/08/26	LOT 1																								
118	Toile de feutre, planche de contreplaqué, pavage complémentaire Trottoir Nord	5 j	14/08/26	20/08/26	LOT 1																								
119	Grave, dallage, caniveau en pierre de comblanchien Trottoir Nord	5 j	19/08/26	25/08/26	LOT 1																								
120	Finitions Troittoirs Nord	5 j	26/08/26	01/09/26	LOT 1																								
121	Libération Accès Pavillon Nord Est	0 j	01/09/26	01/09/26	LOT 1																								
122	RDC	254 j	28/07/25	20/07/26																									
123	Toutes zones	240 j	01/08/25	06/07/26																									
124	Dépose soignée des éléments à conserver	3 j	01/08/25	05/08/25	TCE																								
125	Démolition/ Curage (yc enduit)	20 j	06/08/25	02/09/25	LOT 1																								
126	Démolition/ Curage	20 j	01/08/25	28/08/25	LOT 3																								
127	Fin des travaux RDC y compris extérieur	0 j	06/07/26	06/07/26																									
128	Dôme (A0039a)	253 j	28/07/25	17/07/26																									
129	Dépose de la grille d'accès à la Cour d'Honneur	1 j	28/07/25	28/07/25	HORS LOT																								
130	Dépose des lanternes pour restauration	3 j	01/08/25	05/08/25	LOT 3																								
131	Restauration des maçonneries sous dôme (hors marché)	10 j	04/08/25	15/08/25	HORS LOT																								
132	Dépose des SAS d'entrée Est et Ouest	3 j	18/08/25	20/08/25	LOT 1																								
133	Relevé des côte après curage	5 j	03/09/25	09/09/25	LOT 2																								
DANDIN Julie Planète Management		Tâche <div></div> Tâche critique <div></div> Jalon <div></div> <div></div> HORS LOT - opération Façade Nord <div></div>																											

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	*LOT	2025												2026																	
						Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026				Tri 4, 2026					
						Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc								
134	Pose de portes provisoires	3 j	10/09/25	12/09/25	LOT 1						Pose de portes provisoires 10/09/25 12/09/25																								
135	Déplombage sur site du linteau du porche (conjointe au déplombage de la Façade Nord)	10 j	29/09/25	10/10/25	HORS LOT						Déplombage sur site du linteau du porche (conjointe au déplombage de la Façade Nord) 29/09/25 10/10/25																								
136	Nettoyage, calepin, validation du calepin et commande de pierres	45 j	10/09/25	11/11/25	HORS LOT						Nettoyage, calepin, validation du calepin et commande de pierres 10/09/25 11/11/25																								
137	Réservations, saignées, percements	3 j	12/11/25	14/11/25	LOT 1								Réservations, saignées, percements 12/11/25 14/11/25																						
138	Passage réseaux CFO/CFA + CVC pour Operation Facade Nord	5 j	12/11/25	18/11/25	LOT 3								Passage réseaux CFO/CFA + CVC pour Operation Facade Nord 12/11/25 18/11/25																						
139	Restauration maçonnerie et sculptures	18 j	15/12/25	08/01/26	HORS LOT								Restauration maçonnerie et sculptures 15/12/25 08/01/26																						
140	Travaux préparatoires aux rampes: dépose et adaptation des trottoirs et premières marches existantes et pavage complémentaire	5 j	09/01/26	15/01/26	LOT 1								Travaux préparatoires aux rampes: dépose et adaptation des trottoirs et premières marches existantes et pavage complémentaire 09/01/26 15/01/26																						
141	Toile de feutre, contreplaqué, grave pour épandage	10 j	16/01/26	29/01/26	LOT 1								Toile de feutre, contreplaqué, grave pour épandage 16/01/26 29/01/26																						
142	Gabarit yc validation MOE	25 j	30/01/26	05/03/26	LOT 1								Gabarit yc validation MOE 30/01/26 05/03/26																						
143	Calpinage à blanc du comblanchien	8 j	06/03/26	17/03/26	LOT 1								Calpinage à blanc du comblanchien 06/03/26 17/03/26																						
144	Point d'arrêt : validation calepinage	0 j	17/03/26	17/03/26									Point d'arrêt : validation calepinage 17/03/26																						
145	Scellement Comblanchien yc marquage	5 j	18/03/26	24/03/26	LOT 1								Scellement Comblanchien yc marquage 18/03/26 24/03/26																						
146	Barres de seuil maçonnées	5 j	25/03/26	31/03/26	LOT 1								Barres de seuil maçonnées 25/03/26 31/03/26																						
147	Cloisonnement SAS d'entrée Ailes Est et Ouest	10 j	01/04/26	14/04/26	LOT 2								Cloisonnement SAS d'entrée Ailes Est et Ouest 01/04/26 14/04/26																						
148	Repose de la grille d'accès à la Cour d'Honneur	1 j	08/04/26	08/04/26	HORS LOT								Repose de la grille d'accès à la Cour d'Honneur 08/04/26 08/04/26																						
149	Pose des mains-courantes	5 j	26/05/26	01/06/26	LOT 2															Pose des mains-courantes 26/05/26 01/06/26															
150	Pose des corniches prépeintes	20 j	02/06/26	29/06/26	LOT 2															Pose des corniches prépeintes 02/06/26 29/06/26															
151	Pose menuiseries métalliques	10 j	02/06/26	15/06/26	LOT 2															Pose menuiseries métalliques 02/06/26 15/06/26															
152	Terminaux, luminaires et signalétiques	10 j	16/06/26	29/06/26	LOT 3															Terminaux, luminaires et signalétiques 16/06/26 29/06/26															
153	Dépose porte provisoire et repose porte cochère	2 j	30/06/26	01/07/26	LOT 1															Dépose porte provisoire et repose porte cochère 30/06/26 01/07/26															
154	Repose de la lanterne	2 j	02/07/26	03/07/26	LOT 1															Repose de la lanterne 02/07/26 03/07/26															
155	Motorisation porte cochère	2 j	02/07/26	03/07/26	LOT 1															Motorisation porte cochère 02/07/26 03/07/26															
156	Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte cochère)	10 j	06/07/26	17/07/26	LOT 3															Essais des équipements (SAS, terminaux, éclairage, porte cochère) 06/07/26 17/07/26															
157	Retrait des protections	3 j	02/07/26	06/07/26	LOT 1															Retrait des protections 02/07/26 06/07/26															
158	Entrée Sénat Rue Vaugirard	5 j	16/01/26	22/01/26										Entrée Sénat Rue Vaugirard 16/01/26 22/01/26																					
159	Adaptation et protection de la borne anti-bélier	5 j	16/01/26	22/01/26	LOT 1									Adaptation et protection de la borne anti-bélier 16/01/26 22/01/26																					
160	Accueil Public Aile Est (zone A0038)	248 j	01/08/25	16/07/26						01/08/25													Accueil Public Aile Est (zone A0038)												16/07/26
161	Dépose des lanternes pour restauration	3 j	01/08/25	05/08/25	LOT 3					Dépose des lanternes pour restauration 01/08/25 05/08/25																									
162	Démolition/ Curage	20 j	01/08/25	28/08/25	LOT 4					Démolition/ Curage 01/08/25 28/08/25																									
163	Création de la nouvelle trémis escalier (plats métalliques, sciage)	10 j	03/09/25	16/09/25	LOT 1					Création de la nouvelle trémis escalier (plats métalliques, sciage) 03/09/25 16/09/25																									
164	Création escalier: ferrailage, coulage	10 j	17/09/25	30/09/25	LOT 1					Création escalier: ferrailage, coulage 17/09/25 30/09/25																									
165	Dépose escalier existant	10 j	17/09/25	30/09/25	LOT 1					Dépose escalier existant 17/09/25 30/09/25																									
166	Fermeture trémie escalier existant (coffrage, étaie ment)	5 j	01/10/25	07/10/25	LOT 1					Fermeture trémie escalier existant (coffrage, étaie ment) 01/10/25 07/10/25																									
167	Enduit neutralisant de sels	10 j	01/10/25	14/10/25	LOT 2					Enduit neutralisant de sels 01/10/25 14/10/25																									
168	Séchage enduit neutralisant de sels (prévoir déhumidificateurs)	20 j	15/10/25	11/11/25	LOT 2					Séchage enduit neutralisant de sels (prévoir déhumidificateurs) 15/10/25 11/11/25																									
169	Enduit garnissant parois verticales (prévoir déhumidificateurs	15 j	29/10/25	18/11/25	LOT 2					Enduit garnissant parois verticales (prévoir déhumidificateurs 29/10/25 18/11/25																									
170	Séchage enduit garnissant (temps de séchage selon humidité: prévoir déhumidificateurs	20 j	19/11/25	16/12/25	LOT 2					Séchage enduit garnissant (temps de séchage selon humidité: prévoir déhumidificateurs 19/11/25 16/12/25																									
171	Cloisonnement, doublage RDC	15 j	05/11/25	25/11/25	LOT 2								Cloisonnement, doublage RDC 05/11/25 25/11/25																						
172	Réservations, saignées, percements	3 j	12/11/25	14/11/25	LOT 1								Réservations, saignées, percements 12/11/25 14/11/25																						
173	Passage réseaux pb CVC	30 j	07/11/25	18/12/25	LOT 4								Passage réseaux pb CVC 07/11/25 18/12/25																						
174	Attentes réseaux Pb CVC	2 j	21/11/25	24/11/25	LOT 4								Attentes réseaux Pb CVC 21/11/25 24/11/25																						
175	Passage réseaux CFO CFA yc pour Facade Nord	30 j	07/11/25	18/12/25	LOT 3								Passage réseaux CFO CFA yc pour Facade Nord 07/11/25 18/12/25																						
176	Attentes réseaux CFO/CFA	2 j	21/11/25	24/11/25	LOT 3								Attentes réseaux CFO/CFA 21/11/25 24/11/25																						
177	Calfeutrements	2 j	25/11/25	26/11/25	LOT 1								Calfeutrements 25/11/25 26/11/25																						
178	Chape	5 j	27/11/25	03/12/25	LOT 1								Chape 27/11/25 03/12/25																						
DANDIN Julie Planète Management		Tâche	Tâche critique		Jalon	HORS LOT - opération Façade Nord																													

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	*LOT	2025												2026															
						Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026				Tri 4, 2026			
						Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc						
226	Faux Plafond BA13 hydrofuge	7 j	15/04/26	23/04/26	LOT 2																												
227	Etanchéité	2 j	24/04/26	27/04/26	LOT 1																												
228	Carrelage	3 j	28/04/26	30/04/26	LOT 1																												
229	Faïence	3 j	04/05/26	06/05/26	LOT 1																												
230	Enduit peinture	3 j	07/05/26	11/05/26	LOT 2																												
231	Première couche peinture	3 j	12/05/26	14/05/26	LOT 2																												
232	Pose des portes	2 j	15/05/26	18/05/26	LOT 2																												
233	Pose des terminaux électriques	2 j	19/05/26	20/05/26	LOT 3																												
234	Deuxième couche de peinture	3 j	22/05/26	26/05/26	LOT 2																												
235	Equipement Pb (WC, Laves-mains yc équipements) et miroir	2 j	27/05/26	28/05/26	LOT 4																												
236	Essais équipements	20 j	29/05/26	25/06/26	LOT 3																												
237	Accueil Personnel Aile Ouest (zone A0039)	170 j	21/11/25	20/07/26																													
238	Passage réseaux CFO/CFA	5 j	21/11/25	27/11/25	LOT 3																												
239	Pose menuiseries exterieures Facade Nord	40 j	28/01/26	24/03/26	HORS LOT																												
240	Reprise des revêtements de sols	10 j	25/03/26	07/04/26	LOT 1																												
241	Dépose et repose des nouvelles menuiserie exterieurs Ouest (Mext n°7 et n°8 déposées par l'exterieur)	20 j	05/06/26	02/07/26	LOT 5																												
242	Modification de la banque de contrôle bois et du mobilier	5 j	11/05/26	15/05/26	LOT 2																												
243	Pose des portiques de contrôle d'accès	10 j	23/06/26	06/07/26	LOT 2																												
244	Essais et réglages équipements CFA	10 j	07/07/26	20/07/26	LOT 3																												
245	SS1	142 j	01/08/25	17/02/26																													
246	Toutes zones	142 j	01/08/25	17/02/26																													
247	Démolition / Curage	10 j	01/08/25	14/08/25	LOT 1																												
248	Démolition / Curage	10 j	01/08/25	14/08/25	LOT 3																												
249	Démolition / Curage	10 j	01/08/25	14/08/25	LOT 4																												
250	Réalisation d'un accès entre la zone couloir et la zone sanitaire au SS1 (garantir une continuité de l'accès à cette zone)	10 j	03/09/25	16/09/25	LOT 1																												
251	Réservations, saignées, percements	3 j	10/10/25	14/10/25	LOT 1																												
252	Modifications baies entre A0534 et A0534A (fermeture puis création)	5 j	15/10/25	21/10/25	LOT 1																												
253	Enduit garnissant	10 j	17/09/25	30/09/25	LOT 2																												
254	Séchage enduit garnissant	20 j	01/10/25	28/10/25	LOT 2																												
255	Fin des travaux SS1	0 j	17/02/26	17/02/26																													
256	SS1 A0528b/ A0535/A0536 (Circulations)	89 j	15/10/25	17/02/26																													
257	Pose et raccordement armoires ADL et ADF	20 j	15/10/25	11/11/25	LOT 3																												
258	Passage réseaux CVC	10 j	12/11/25	25/11/25	LOT 4																												
259	Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)	10 j	12/11/25	25/11/25	LOT 3																												
260	Calfeutrements	3 j	26/11/25	28/11/25	LOT 1																												
261	Ossatures de faux-plafond	10 j	01/12/25	12/12/25	LOT 2																												
262	Bon à fermer CET + maintenance Sénat	0 j	12/12/25	12/12/25																													
263	Blanchiement	5 j	15/12/25	19/12/25	LOT 2																												
264	Pose des terminaux Pb, clapets et volets de désenfumage	2 j	02/02/26	03/02/26	LOT 4																												
265	Pose des terminaux électriques	2 j	02/02/26	03/02/26	LOT 3																												
266	Essais équipements CVC Pb	10 j	04/02/26	17/02/26	LOT 4																												
267	Essais équipements CFO CFA	10 j	04/02/26	17/02/26	LOT 3																												
268	SS1 A0534 : sanitaires	61 j	22/10/25	15/01/26																													
269	Raccordement (AEP, EV)	5 j	22/10/25	28/10/25	LOT 4																												
270	Passage réseaux VMC Pb CVC	5 j	22/10/25	28/10/25	LOT 4																												
271	Passage réseaux CFO/CFA (yc régulation)	5 j	22/10/25	28/10/25	LOT 3																												
272	Calfeutrements	2 j	29/10/25	30/10/25	LOT 1																												
273	Pose ossatures cloisons	10 j	31/10/25	13/11/25	LOT 2																												

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	*LOT	2025												2026											
						Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026			
						Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
274	Support Geberit	2 j	14/11/25	17/11/25	LOT 4									Support Geberit 14/11/25 17/11/25															
275	Fermeture Contrecloison yc bandes	5 j	18/11/25	24/11/25	LOT 2									Fermeture Contrecloison yc bandes 18/11/25 24/11/25															
276	Ragréage	2 j	25/11/25	26/11/25	LOT 1									Ragréage 25/11/25 26/11/25															
277	Pose ossatures Faux Plafond BA13	7 j	27/11/25	05/12/25	LOT 2									Pose ossatures Faux Plafond BA13 27/11/25 05/12/25															
278	Bon à fermer CET + maintenance Sénat	0 j	05/12/25	05/12/25										Bon à fermer CET + maintenance Sénat 05/12/25															
279	Blanchiement	2 j	08/12/25	09/12/25	LOT 2									Blanchiement 08/12/25 09/12/25															
280	Attentes réseaux CFO CFA	3 j	10/12/25	12/12/25	LOT 3									Attentes réseaux CFO CFA 10/12/25 12/12/25															
281	Attentes réseaux CVC Pb	3 j	10/12/25	12/12/25	LOT 4									Attentes réseaux CVC Pb 10/12/25 12/12/25															
282	Etanchéité	2 j	15/12/25	16/12/25	LOT 1									Etanchéité 15/12/25 16/12/25															
283	Carrelage/Faïence	6 j	17/12/25	24/12/25	LOT 1									Carrelage/Faïence 17/12/25 24/12/25															
284	Première couche peinture	2 j	26/12/25	29/12/25	LOT 2									Première couche peinture 26/12/25 29/12/25															
285	Comblanchien yc protection	6 j	30/12/25	06/01/26	LOT 1									Comblanchien yc protection 30/12/25 06/01/26															
286	Pose blocs portes interieurs	2 j	30/12/25	31/12/25	LOT 2									Pose blocs portes interieurs 30/12/25 31/12/25															
287	Pose des terminaux	2 j	01/01/26	02/01/26	LOT 3									Pose des terminaux 01/01/26 02/01/26															
288	Deuxième couche peinture	2 j	05/01/26	06/01/26	LOT 2									Deuxième couche peinture 05/01/26 06/01/26															
289	Equipement (WC, Laves-mains yc équipements, miroir)	2 j	07/01/26	08/01/26	LOT 4									Equipement (WC, Laves-mains yc équipements, miroir) 07/01/26 08/01/26															
290	Essais équipements électriques	5 j	05/01/26	09/01/26	LOT 3									Essais équipements électriques 05/01/26 09/01/26															
291	Essais équipements Pb	5 j	09/01/26	15/01/26	LOT 4									Essais équipements Pb 09/01/26 15/01/26															
292	SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution	34 j	21/11/25	08/01/26										SS1 A0534b : bureaux/salle de pause et distribution 21/11/25 08/01/26															
293	Passage des réseaux CVC	5 j	21/11/25	27/11/25	LOT 4									Passage des réseaux CVC 21/11/25 27/11/25															
294	Passage des réseaux CFO/CFA(yc régulation)	5 j	21/11/25	27/11/25	LOT 3									Passage des réseaux CFO/CFA(yc régulation) 21/11/25 27/11/25															
295	Calfeutrement	2 j	28/11/25	01/12/25	LOT 1									Calfeutrement 28/11/25 01/12/25															
296	Fermeture des cloisons yc bandes	5 j	02/12/25	08/12/25	LOT 2									Fermeture des cloisons yc bandes 02/12/25 08/12/25															
297	Ragréages	3 j	09/12/25	11/12/25	LOT 1									Ragréages 09/12/25 11/12/25															
298	Pose ossatures faux-plafond BA13	8 j	09/12/25	18/12/25	LOT 2									Pose ossatures faux-plafond BA13 09/12/25 18/12/25															
299	Bon à fermer CET + maintenance Sénat	0 j	18/12/25	18/12/25										Bon à fermer CET + maintenance Sénat 18/12/25															
300	Blanchiement	2 j	19/12/25	22/12/25	LOT 2									Blanchiement 19/12/25 22/12/25															
301	Attentes réseaux CFO CFA	5 j	23/12/25	30/12/25	LOT 3									Attentes réseaux CFO CFA 23/12/25 30/12/25															
302	Première couche peinture	3 j	22/12/25	24/12/25	LOT 2									Première couche peinture 22/12/25 24/12/25															
303	Pose comblanchien yc protection	5 j	26/12/25	01/01/26	LOT 1									Pose comblanchien yc protection 26/12/25 01/01/26															
304	Pose blocs portes de distribution	2 j	26/12/25	29/12/25	LOT 2									Pose blocs portes de distribution 26/12/25 29/12/25															
305	Deuxième couche peinture	3 j	26/12/25	30/12/25	LOT 2									Deuxième couche peinture 26/12/25 30/12/25															
306	Pose des terminaux, cylindres	2 j	31/12/25	01/01/26	LOT 3									Pose des terminaux, cylindres 31/12/25 01/01/26															
307	Essais équipements électriques	5 j	02/01/26	08/01/26	LOT 3									Essais équipements électriques 02/01/26 08/01/26															
308	SS1 A0534a : zone escaliers	86 j	01/10/25	29/01/26										SS1 A0534a : zone escaliers 01/10/25 29/01/26															
309	Flocage nouvelle structure GO (escalier)	3 j	01/10/25	03/10/25	LOT 1									Flocage nouvelle structure GO (escalier) 01/10/25 03/10/25															
310	Enduit peinture	5 j	22/10/25	28/10/25	LOT 2									Enduit peinture 22/10/25 28/10/25															
311	Ragréages	2 j	29/10/25	30/10/25	LOT 1									Ragréages 29/10/25 30/10/25															
312	Pose comblanchien	5 j	19/01/26	23/01/26	LOT 1									Pose comblanchien 19/01/26 23/01/26															
313	Première couche peinture	2 j	26/01/26	27/01/26	LOT 2									Première couche peinture 26/01/26 27/01/26															
314	Pose main-courante	2 j	28/01/26	29/01/26	LOT 2									Pose main-courante 28/01/26 29/01/26															
315	Deuxième couche peinture	2 j	28/01/26	29/01/26	LOT 2									Deuxième couche peinture 28/01/26 29/01/26															
316	SS2	167 j	12/11/25	06/07/26										SS2 12/11/25 06/07/26															
317	Toutes zones	167 j	12/11/25	06/07/26										Toutes zones 12/11/25 06/07/26															
318	Dépose soignée et sélective pour conservation	2 j	12/11/25	13/11/25	LOT 1									Dépose soignée et sélective pour conservation 12/11/25 13/11/25															
319	Démolition / Curage/ Depose	30 j	14/11/25	26/12/25	LOT 1									Démolition / Curage/ Depose 14/11/25 26/12/25															
320	Démolition / Curage/ Depose	30 j	14/11/25	26/12/25	LOT 3									Démolition / Curage/ Depose 14/11/25 26/12/25															
321	Démolition / Curage/ Depose	30 j	14/11/25	26/12/25	LOT 4									Démolition / Curage/ Depose 14/11/25 26/12/25															

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	*LOT	2025												2026											
						Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026			
						Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
322	Réservations, saignées, percement	3 j	29/12/25	31/12/25	LOT 1											Réservations, saignées, percement 29/12/25 31/12/25													
323	Fin des travaux SS2	0 j	06/07/26	06/07/26																	Fin des travaux SS2 06/07/26								
324	A0638 Circulation	39 j	29/01/26	24/03/26														A0638 Circulation 29/01/26 24/03/26											
325	Réseaux CFO/CFA (yc régulation)	10 j	29/01/26	11/02/26	LOT 3												Réseaux CFO/CFA (yc régulation) 29/01/26 11/02/26												
326	Réseaux Pb/CVC	10 j	29/01/26	11/02/26	LOT 4												Réseaux Pb/CVC 29/01/26 11/02/26												
327	Installations et raccordements Armoires ADL et ADF dans gaines techniques	10 j	12/02/26	25/02/26	LOT 3												Installations et raccordements Armoires ADL et ADF dans gaines techniques 12/02/26 25/02/26												
328	Calfeutrements	2 j	26/02/26	27/02/26	LOT 1												Calfeutrements 26/02/26 27/02/26												
329	Ossatures de faux-plafond	5 j	02/03/26	06/03/26	LOT 2												Ossatures de faux-plafond 02/03/26 06/03/26												
330	Pose des terminaux	2 j	09/03/26	10/03/26	LOT 3												Pose des terminaux 09/03/26 10/03/26												
331	Bon à fermer CET + maintenance Sénat	0 j	10/03/26	10/03/26													Bon à fermer CET + maintenance Sénat 10/03/26												
332	Blanchiment	2 j	11/03/26	12/03/26	LOT 2												Blanchiment 11/03/26 12/03/26												
333	Pose terminaux	3 j	13/03/26	17/03/26	LOT 2												Pose terminaux 13/03/26 17/03/26												
334	Essais terminaux	5 j	18/03/26	24/03/26	LOT 2												Essais terminaux 18/03/26 24/03/26												
335	A0636 Local Technique CVC	135 j	29/12/25	06/07/26														A0636 Local Technique CVC 29/12/25 06/07/26											
336	Aggrandissement Baie porte	5 j	29/12/25	02/01/26	LOT 1												Aggrandissement Baie porte 29/12/25 02/01/26												
337	Reprise de sols	2 j	05/01/26	06/01/26	LOT 1												Reprise de sols 05/01/26 06/01/26												
338	Pose porte provisoire	2 j	07/01/26	08/01/26	LOT 2												Pose porte provisoire 07/01/26 08/01/26												
339	Réalisation du socle	2 j	09/01/26	12/01/26	LOT 1												Réalisation du socle 09/01/26 12/01/26												
340	Première couche peinture	2 j	13/01/26	14/01/26	LOT 2												Première couche peinture 13/01/26 14/01/26												
341	Equipement du local (pose CTA(2), pose réseaux yc raccordement, calorifuge, piège à son)	40 j	02/03/26	24/04/26	LOT 4												Equipement du local (pose CTA(2), pose réseaux yc raccordement, calorifuge, piège à son) 02/03/26 24/04/26												
342	Raccordement et régulation	50 j	30/03/26	08/06/26	LOT 4												Raccordement et régulation 30/03/26 08/06/26												
343	Deuxième couche peinture	2 j	27/04/26	28/04/26	LOT 2												Deuxième couche peinture 27/04/26 28/04/26												
344	Pose porte définitive yc équipements	2 j	12/05/26	13/05/26	LOT 2												Pose porte définitive yc équipements 12/05/26 13/05/26												
345	Essais équipements CVC	20 j	09/06/26	06/07/26	LOT 4												Essais équipements CVC 09/06/26 06/07/26												
346	A0637a LT	75 j	29/12/25	10/04/26													A0637a LT 29/12/25 10/04/26												
347	Pose porte provisoire	2 j	29/12/25	30/12/25	LOT 1												Pose porte provisoire 29/12/25 30/12/25												
348	Raccordements CFO CFA	50 j	05/01/26	13/03/26	LOT 3												Raccordements CFO CFA 05/01/26 13/03/26												
349	Pose porte définitive yc équipement	2 j	16/03/26	17/03/26	LOT 2												Pose porte définitive yc équipement 16/03/26 17/03/26												
350	Essais CFO CFA	20 j	16/03/26	10/04/26	LOT 3												Essais CFO CFA 16/03/26 10/04/26												
351	A0637b LT plomberie	75 j	29/12/25	10/04/26													A0637b LT plomberie 29/12/25 10/04/26												
352	Pose porte provisoire	2 j	29/12/25	30/12/25	LOT 2												Pose porte provisoire 29/12/25 30/12/25												
353	Raccordements CFO CFA	50 j	05/01/26	13/03/26	LOT 3												Raccordements CFO CFA 05/01/26 13/03/26												
354	Pose porte définitive yc équipement	2 j	16/03/26	17/03/26	LOT 2												Pose porte définitive yc équipement 16/03/26 17/03/26												
355	Essais CFO CFA	20 j	16/03/26	10/04/26	LOT 3												Essais CFO CFA 16/03/26 10/04/26												
356	A0637 : Serveur garde réseaux	114 j	29/12/25	05/06/26													A0637 : Serveur garde réseaux 29/12/25 05/06/26												
357	Pose porte provisoire	2 j	29/12/25	30/12/25	LOT 2												Pose porte provisoire 29/12/25 30/12/25												
358	Raccordement et terminaux CFO CFA	50 j	31/12/25	10/03/26	LOT 3												Raccordement et terminaux CFO CFA 31/12/25 10/03/26												
359	Essais des équipements CFO CFA	20 j	11/03/26	07/04/26	LOT 3												Essais des équipements CFO CFA 11/03/26 07/04/26												
360	Pose porte définitive yc équipement	2 j	08/04/26	09/04/26	LOT 2												Pose porte définitive yc équipement 08/04/26 09/04/26												
361	Programmation CFA	40 j	10/04/26	05/06/26	LOT 3												Programmation CFA 10/04/26 05/06/26												
362	A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA	50 j	29/12/25	06/03/26													A0533, A533a, A532a: Cave LT CFA 29/12/25 06/03/26												
363	Equipement CFA (coffret de contrôle, de scrutin)	10 j	29/12/25	09/01/26	LOT 3												Equipement CFA (coffret de contrôle, de scrutin) 29/12/25 09/01/26												
364	Pose et raccordements terminaux CFA	10 j	12/01/26	23/01/26	LOT 3												Pose et raccordements terminaux CFA 12/01/26 23/01/26												
365	Modification et extension baie VDI	10 j	26/01/26	06/02/26	LOT 3												Modification et extension baie VDI 26/01/26 06/02/26												
366	Essais des équipements	20 j	09/02/26	06/03/26	LOT 3												Essais des équipements 09/02/26 06/03/26												
367	PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION	41 j	07/07/26	01/09/26													PHASE ESSAIS, OPR, RECEPTION 07/07/26 01/09/26												
368	ESSAIS, OPR, RECEPTION	41 j	07/07/26	01/09/26													ESSAIS, OPR, RECEPTION 07/07/26 01/09/26												
369	ESSAIS, OPR, RECEPTION	41 j	07/07/26	01/09/26													ESSAIS, OPR, RECEPTION 07/07/26 01/09/26												

	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	*LOT	2025												2026											
						Tri 2, 2025				Tri 3, 2025				Tri 4, 2025				Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026		
						Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
370	Essais, tests, réglages et mise en service des équipements	30 j	14/07/26	24/08/26														Essais, tests, réglages et mise en service des équipements 14/07/26 24/08/26											
371	Essai SSI et levée de réserves	15 j	07/07/26	27/07/26														Essai SSI et levée de réserves 07/07/26 27/07/26											
372	Diffusion rapport final du BC (RVRAT) purgé de toutes réserves	0 j	04/08/26	04/08/26														Diffusion rapport final du BC (RVRAT) purgé de toutes réserves 04/08/26											
373	Troisième couche peinture RDC	5 j	07/07/26	13/07/26														Troisième couche peinture RDC 07/07/26 13/07/26											
374	Troisième couche peinture SS1	5 j	07/07/26	13/07/26														Troisième couche peinture SS1 07/07/26 13/07/26											
375	Troisième couche peinture SS2	5 j	07/07/26	13/07/26														Troisième couche peinture SS2 07/07/26 13/07/26											
376	OPR	5 j	04/08/26	10/08/26														OPR 04/08/26 10/08/26											
377	Levée des réserves OPR	15 j	11/08/26	31/08/26														Levée des réserves OPR 11/08/26 31/08/26											
378	Nettoyage final	5 j	25/08/26	31/08/26														Nettoyage final 25/08/26 31/08/26											
379	Réception	0 j	01/09/26	01/09/26														Réception 01/09/26											