

PLANNING DE L'OPERATION

Travaux	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Préparation de chantier – installation chenil provisoire	→									
Démolition chenil existant		→								
Terrassement fondation Dalle portée réseau sous dalle			→							
Gros œuvre – murs en béton armé box et locaux annexes				Box trois mois →						
				Locaux annexes 1 mois et demi →						
Charpente bois et couverture en bac acier isolé y compris dispositif d'évacuation des EP					→	→	→	→		
Menuiseries extérieures Locaux annexes						→				
Menuiseries intérieures Locaux annexes						→				
Revêtement des façades						→	→	→		
Serrurerie box					→	→	→	→		
Electricité			→	→	→	→	→			
Chauffage ventilation ECS			→	→	→	→	→			
Carrelage – faïence locaux annexe						→	→			
RD compris revêtement asphalte dans les box						→	→	→		
Livraison levée des réserves									→	
Dépose du chenil provisoire et restitution de la zone										→

** le délai des travaux est de 9 mois, nous ajoutons 4 semaines pour la dépose du chenil provisoire car le transfert des chiens vers le chenil pérenne ne peut se faire avant la livraison et levée des réserves aucune disposition contraire n'est précisé sur le cahier des charges