

DSDEN81-PV - Installation Photovoltaïque et renouvellement des terminaux de chauffage et climatisation - Planning opération - ind C

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Gantt chart timeline (Jan 2020 to Sep 2020)																											
1	Travaux	97 jours	Lun 14/04/25	Mar 26/08/25	Travaux																											
2	OS entreprises	0 jour	Lun 14/04/25	Lun 14/04/25	OS entreprises																											
3	Préparation - Commandes matériels	45 jours	Lun 14/04/25	Ven 13/06/25	Préparation - Commandes matériels																											
4	Travaux de remplacement des terminaux	42 jours	Lun 16/06/25	Mar 12/08/25	Travaux de remplacement des terminaux																											
5	PHASE 1 : RdJ (6 bureaux)	5 jours	Lun 16/06/25	Ven 20/06/25	PHASE 1 : RdJ (6 bureaux)																											
6	PHASE 2 : RdJ (6 bureaux)	5 jours	Lun 23/06/25	Ven 27/06/25	PHASE 2 : RdJ (6 bureaux)																											
7	PHASE 3 : R+1 (8 bureaux)	5 jours	Lun 30/06/25	Ven 04/07/25	PHASE 3 : R+1 (8 bureaux)																											
8	PHASE 4 : R+1 (11 bureaux)	5 jours	Lun 07/07/25	Ven 11/07/25	PHASE 4 : R+1 (11 bureaux)																											
9	PHASE 5 : RdC (4 bureaux)	4 jours	Mar 15/07/25	Ven 18/07/25	PHASE 5 : RdC (4 bureaux)																											
10	PHASE 6 : RdC (7 bureaux)	5 jours	Lun 21/07/25	Ven 25/07/25	PHASE 6 : RdC (7 bureaux)																											
11	PHASE 7 : RdC (11 bureaux) + R+1 (3 bureaux)	10 jours	Lun 28/07/25	Ven 08/08/25	PHASE 7 : RdC (11 bureaux) + R+1 (3 bureaux)																											
12	Essais CVC	2 jours	Lun 11/08/25	Mar 12/08/25	Essais CVC																											
13	Travaux étanchéité PV	39 jours	Lun 16/06/25	Jeu 07/08/25	Travaux étanchéité PV																											
14	Dépose du complexe existant	5 jours	Lun 16/06/25	Ven 20/06/25	Dépose du complexe existant																											
15	Pose du nouveau complexe	20 jours	Lun 23/06/25	Ven 18/07/25	Pose du nouveau complexe																											
16	Pose de la centrale PV	5 jours	Lun 21/07/25	Ven 25/07/25	Pose de la centrale PV																											
17	Câblage PV	5 jours	Lun 28/07/25	Ven 01/08/25	Câblage PV																											
18	Essais et mise en service centrale PV	4 jours	Lun 04/08/25	Jeu 07/08/25	Essais et mise en service centrale PV																											
19	OPR	0 jour	Mar 12/08/25	Mar 12/08/25	OPR																											
20	Levées des réserves	10 jours	Mer 13/08/25	Mar 26/08/25	Levées des réserves																											
21	AOR - réception	0 jour	Mar 26/08/25	Mar 26/08/25	AOR - réception																											