

## CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																			2026		
					Tri 4, 2024					2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			
					Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév		
1	Etudes phase DCE	184 jours	Lun 02/09/24	Mer 21/05/25	02/09	Etudes phase DCE																	21/05		
114	PHASE D'EXECUTION	185 jours	Mar 04/03/25	Lun 01/12/25		PHASE D'EXECUTION																	01/12		
115	Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03	0 jour	Jeu 17/07/25	Jeu 17/07/25		17/07																	Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03		
116	Fin de synthèse	0 jour	Mer 30/04/25	Mer 30/04/25		30/04																	Fin de synthèse		
117	Lot 197 extraction	185 jours	Mar 04/03/25	Lun 01/12/25		Lot 197 extraction																	01/12		
118	Etudes d'exe et synthèse	50 jours	Mar 04/03/25	Lun 12/05/25		Etudes d'exe et synthèse																			
119	Appro gaines inox	60 jours	Mar 29/04/25	Lun 21/07/25		Appro gaines inox																			
120	Appro gaines inox revêtues	80 jours	Ven 11/04/25	Jeu 31/07/25		Appro gaines inox revêtues																			
121	Appro 2 laveurs acides	80 jours	Mar 29/04/25	Lun 01/09/25		Appro 2 laveurs acides																			
122	Travaux gaines	80 jours	Jeu 17/07/25	Mer 19/11/25		Travaux gaines																			
123	Travaux laveurs et local réactif	70 jours	Jeu 17/07/25	Mer 05/11/25		Travaux laveurs et local réactif																			
124	Mise en service extraction	8 jours	Jeu 20/11/25	Lun 01/12/25		Mise en service extraction																			
125	Mise en service laveurs	5 jours	Jeu 06/11/25	Mer 12/11/25		Mise en service laveurs																			
126	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25		Réception																			
127	Lot 225 GAZ VECTEURS	173 jours	Lun 10/03/25	Mer 19/11/25		Lot 225 GAZ VECTEURS																	19/11		
128	Etudes d'exe et synthèse	46 jours	Lun 10/03/25	Lun 12/05/25		Etudes d'exe et synthèse																			
129	Appro	60 jours	Mar 01/04/25	Lun 23/06/25		Appro																			
130	Préfabrication panoplie	45 jours	Mar 27/05/25	Lun 28/07/25		Préfabrication panoplie																			
131	Travaux	60 jours	Jeu 17/07/25	Mer 22/10/25		Travaux																			
132	Mise en service	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25		Mise en service																			
133	Réception	0 jour	Mer 19/11/25	Mer 19/11/25		Réception																			
134	Lot 226 GAZ SPECIAUX	155 jours	Jeu 03/04/25	Mer 19/11/25		Lot 226 GAZ SPECIAUX																	19/11		

## CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
Gantt chart timeline from August 2024 to February 2026.				
<b>Tâche 135 : Etudes d'exécution et synthèse</b>				
135	Etudes d'exe et synthèse	20 jours	Jeu 03/04/25	Mer 30/04/25
136	Approvisionnement	60 jours	Jeu 24/04/25	Mer 16/07/25
137	Travaux	60 jours	Jeu 17/07/25	Mer 22/10/25
138	Mise en service	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25
139	Réception	0 jour	Mer 19/11/25	Mer 19/11/25
<b>Lot 220 DRAIN</b>				
140	Lot 220 DRAIN	181 jours	Lun 10/03/25	Lun 01/12/25
141	Etudes d'exécution et synthèse	41 jours	Lun 10/03/25	Lun 05/05/25
142	Approvisionnement	50 jours	Mar 08/04/25	Lun 16/06/25
143	Préfabrication tuyauterie	40 jours	Mar 03/06/25	Lun 28/07/25
144	Travaux	70 jours	Jeu 17/07/25	Mer 05/11/25
145	Mise en service	18 jours	Jeu 06/11/25	Lun 01/12/25
146	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25
<b>Lot 220 EUP / EDI / EAD</b>				
147	Lot 220 EUP / EDI / EAD	175 jours	Mar 18/03/25	Lun 01/12/25
148	Etudes d'exécution et synthèse	32 jours	Mar 18/03/25	Mer 30/04/25
149	Appro (PVDF HP)	100 jours	Jeu 03/04/25	Mer 03/09/25
150	Appro (PVC-U / PP-H)	60 jours	Jeu 17/04/25	Mer 09/07/25
151	Préfabrication	40 jours	Jeu 12/06/25	Mer 06/08/25
152	Travaux	80 jours	Jeu 17/07/25	Mer 19/11/25
153	Mise en service	18 jours	Jeu 06/11/25	Lun 01/12/25
154	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25
<b>Lot 221 VIDE PROCESS</b>				
155	Lot 221 VIDE PROCESS	146 jours	Mer 16/04/25	Mer 19/11/25
156	Etudes d'exécution et synthèse	30 jours	Mer 16/04/25	Mar 27/05/25

CEA Projet 41.03 planning général

[illegible]

CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																							
					Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	2025 Tri 1, 2025 Jan			Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr			Mai	Jui	Tri 3, 2025 Jul			Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct		
179	Travaux de montage charpente	20 jours	Jeu 31/07/25	Mer 10/09/25	Travaux de montage charpente 31/07 → 10/09																						
180	Réception	0 jour	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25	10/09 ⬇️ Réception																						
181	Lot 200 CFO/CFA	163 jours	Mer 02/04/25	Ven 28/11/25	Lot 200 CFO/CFA 02/04 ————— 28/11																						
182	Etudes d'exe	30 jours	Mer 02/04/25	Mar 13/05/25	Etudes d'exe 02/04 → 13/05																						
183	Appro gaine à barre	60 jours	Mer 23/04/25	Mar 15/07/25	Appro gaine à barre 23/04 → 15/07																						
184	Appro autre matériels	77 jours	Mer 14/05/25	Jeu 11/09/25	Appro autre matériels 14/05 → 11/09																						
185	Pré-fabrication armoires	72 jours	Mer 21/05/25	Jeu 11/09/25	Pré-fabrication armoires 21/05 → 11/09																						
186	Travaux	67 jours	Jeu 17/07/25	Ven 31/10/25	Travaux 17/07 → 31/10																						
187	Mise en service	40 jours	Lun 06/10/25	Ven 28/11/25	Mise en service 06/10 → 28/11																						
188	Réception	0 jour	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25	28/11 ⬇️ Réception																						
189	Lot 205 GTC	108 jours	Jeu 19/06/25	Lun 01/12/25	Lot 205 GTC 19/06 ————— 01/12																						
190	Etudes d'exe	60 jours	Jeu 19/06/25	Mer 24/09/25	Etudes d'exe 19/06 → 24/09																						
191	Intégration des vues GTC	30 jours	Lun 01/09/25	Ven 10/10/25	Intégration des vues GTC 01/09 → 10/10																						
192	Mise en service	20 jours	Lun 13/10/25	Ven 07/11/25	Mise en service 13/10 → 07/11																						
193	MES ERP	13 jours	Jeu 30/10/25	Lun 17/11/25	MES ERP 30/10 → 17/11																						
194	MES Exhaust	8 jours	Jeu 20/11/25	Lun 01/12/25	MES Exhaust 20/11 → 01/12																						
195	MES laveurs	20 jours	Mar 04/11/25	Lun 01/12/25	MES laveurs 04/11 → 01/12																						
196	MES Compteurs	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25	MES Compteurs 23/10 → 19/11																						
197	MES VPE	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25	MES VPE 23/10 → 19/11																						
198	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25	01/12 ⬇️ Réception																						