

# Palais de Justice de Paris

## Restructuration B5



MANAGEMENT



**Planning général Travaux**

Date

**Janv 25**

Indice

**01**

Phase

**DCE**

**PALAIS DE JUSTICE DE PARIS**

## Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU  
Date de mise à jour : 29/01/2025

Date de mise à jour : 29/01/2025



**PALAIS DE JUSTICE DE PARIS**

## Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU  
Date de mise à jour : 29/01/2025

Date de mise à jour : 29/01/2025

Nom	Début	Fin	Durée	Noms ressources
105	12.b Démolition de la poutre de couronnement	15/08/2029	28/08/2029	10 jours 04 - Macrolot
106	12.c Recépage/démolition de la microberlinoise aux altimétries définitives selon am	29/08/2029	11/09/2029	10 jours 04 - Macrolot
107	Jalon contractuel : Achèvement des travaux structure Local Technique cour de la conciergerie	21/07/2027	21/07/2027	0 jour TCE Concernés
108	RSO et reprises structurelles Aile Dauphine	11/09/2025	13/11/2026	307 jours
109	Travaux préparatoires Cour du Mai, Aile D, SGA Sud	11/09/2025	23/01/2026	97 jours
110	Cour du Mai : Stabilisation façades (tirants définitifs Aile D)	11/09/2025	10/10/2025	22 jours 04 - Macrolot
111	Cour du Mai : fondations pieux et massifs BA support contrefiches	13/10/2025	14/11/2025	25 jours 04 - Macrolot
112	Cour du Mai : Stabilisation façades (contrefiches, chevêtres et bielles d'appui provisoires en ossatures acier)	17/11/2025	09/01/2026	40 jours 04 - Macrolot
113	Cour du Mai : Terrassements - démolitions ouvrages enterrés	12/01/2026	23/01/2026	10 jours 04 - Macrolot
114	Confortation bâti Aile Dauphine, SGA Sud & Est	13/10/2025	13/11/2026	285 jours
115	Aile D : Fouilles archéo le long de la façade SGA	13/10/2025	12/01/2026	65 jours ARCHEO
116	Aile Dauphine : RSO	12/01/2026	26/06/2026	120 jours 04 - Macrolot
117	Jet Grouting Aile D depuis SGA	12/01/2026	30/01/2026	15 jours 04 - Macrolot
118	Jet Grouting Sous sol Aile Dauphine	02/02/2026	29/04/2026	63 jours 04 - Macrolot
119	Aile D : Fouilles archéo Sous sol	02/02/2026	29/04/2026	63 jours ARCHEO
120	Jet Grouting Aile Dauphine Extérieur	30/04/2026	14/05/2026	11 jours 04 - Macrolot
121	Aile D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton)	29/06/2026	07/08/2026	30 jours 04 - Macrolot
122	Cour du Mai / Aile D : enlèvement du contreventement provisoire Aile D	13/07/2026	21/08/2026	30 jours 04 - Macrolot
123	Modification installation chantier (changement flux public CMN)	24/08/2026	28/08/2026	5 jours 02 - Installations de chantier
124	Aile Dauphine : RSO pignon boulevard du Palais + Pignon Nord-Est SPP	31/08/2026	16/10/2026	35 jours 04 - Macrolot
125	Pavillon D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton)	19/10/2026	13/11/2026	20 jours 04 - Macrolot
126	RSO Pignons SPP (salle des pas perdus)	17/08/2026	16/10/2026	45 jours
127	Fouilles Archéo	17/08/2026	31/08/2026	10 jours ARCHEO
128	Maçonnerie - Gros-Oeuvre - Démolition	31/08/2026	11/09/2026	10 jours 04 - Macrolot
129	Tirants définitifs en acier inox	07/09/2026	18/09/2026	10 jours 04 - Macrolot
130	Consolidation des voûtes et murs en pierre de taille	21/09/2026	16/10/2026	20 jours 04 - Macrolot
131	Echafaudages et clos-couvert	19/02/2026	14/02/2030	1041 jours
132	APIJ Fouilles archéo Raccords concessionnaire B1	10/07/2026	07/08/2026	20 jours ARCHEO
133	CMN Fouilles archéo concessionnaire B5	10/07/2026	07/08/2026	20 jours ARCHEO
134	APIJ Fouilles archéo Tour Echaffaudage BD du Palais	10/07/2026	07/08/2026	20 jours ARCHEO
135	Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 1	19/02/2026	11/03/2026	15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
136	Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 2	07/08/2026	27/08/2026	15 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
137	Pinacles du Grand Comble	22/06/2026	01/01/2027	140 jours
138	Montage / Démontage échafaudages pinacles	22/06/2026	01/01/2027	140 jours 02 - Installations de chantier
139	Traitement des pinacles (démontage / remontage & traitement ancre/tirant par passes alternées)	29/06/2026	11/12/2026	120 jours 08 - Maçonnerie - Pierre de Taille
140	Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Pinacles du Grand Comble	11/12/2026	11/12/2026	0 jour TCE Concernés
141	OPR / Levées de réserves	13/07/2026	25/12/2026	120 jours TCE Concernés
142	Montage échafaudages & parapluies Tours	17/08/2026	06/11/2026	60 jours
143	Echafaudages & parapluies Tours César et d'Argent	17/08/2026	21/09/2026	26 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
148	Echafaudages & Parapluies Tour de l'Horloge	18/09/2026	06/11/2026	36 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
153	Couverture Tours	18/09/2026	15/01/2027	86 jours
154	Charpente / Couverture Tours d'Argent & César	18/09/2026	31/12/2026	75 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleue
164	Charpente / Couverture Tour de l'Horloge	09/11/2026	15/01/2027	50 jours 06 - Charpente - Couverture - Bleue
175	Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Tours	15/01/2027	15/01/2027	0 jour TCE Concernés
176	OPR / Levées de réserves	01/01/2027	29/01/2027	21 jours TCE Concernés
177	Démontage parapluies & échafaudages sur toitures des Tours Couverture Tours	18/01/2027	23/02/2027	27 jours TCE Concernés
181	Montage échafaudages & parapluie Galerie Dauphine	04/01/2027	25/02/2027	39 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
186	Clos-Couvert Galerie Dauphine	09/02/2027	20/01/2028	248 jours
187	Charpente / Couverture	09/02/2027	26/07/2027	120 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge
198	Façades J & K	26/02/2027	20/01/2028	235 jours TCE Concernés
199	Sondages, dépose & suppression ouvrages, protections	26/02/2027	11/03/2027	10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure
200	Menuiseries extérieures	26/02/2027	26/07/2027	107 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
207	Peinture MEX	24/12/2027	13/01/2028	15 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
208	Maçonneries - pierre de taille	05/03/2027	30/12/2027	215 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille
218	Restauration / Création ouvrages	03/12/2027	16/12/2027	10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure
219	Pose couvertines, appuis et EP	24/12/2027	20/01/2028	20 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge
220	Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine	20/01/2028	20/01/2028	0 jour TCE Concernés
221	OPR / Levées de réserves	27/07/2027	03/02/2028	138 jours TCE Concernés
222	Démontage parapluie Galerie Dauphine & échafaudage façade K	25/01/2028	09/02/2028	12 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
225	Fouilles Archéo Cour des femmes	26/11/2026	24/12/2026	20 jours ARCHEO
226	Montage échafaudages & parapluies B6	24/12/2026	17/03/2027	60 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
242	Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1)	17/02/2027	12/01/2028	236 jours
243	Démolition toiture PH N3	04/03/2027	17/03/2027	10 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge
244	Surélévations B6 (K1)	30/09/2027	12/01/2028	75 jours TCE Concernés
254	Charpente / Couverture	17/02/2027	04/01/2028	230 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge
269	Façades Cour des Femmes (F1, F5, H2)	19/02/2027	04/11/2027	185 jours
270	Sondages, dépose ouvrages, protections	19/02/2027	04/03/2027	10 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure
271	Menuiseries extérieures	19/02/2027	05/08/2027	120 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
278	Peinture MEX	08/10/2027	21/10/2027	10 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
279	Maçonneries - pierre de taille	05/03/2027	14/10/2027	160 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille
289	Restauration / Création ouvrages	10/09/2027	07/10/2027	20 jours 13 - Ferronnerie et serrurerie Extérieure
290	Pose couvertines, appuis et EP	08/10/2027	04/11/2027	20 jours 05 - Charpente - Couverture - Rouge
291	Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B6 + surélévation B6 (K1)	04/01/2028	04/01/2028	0 jour TCE Concernés
292	OPR / Levées de réserves	05/11/2027	18/01/2028	53 jours TCE Concernés
293	Démontage parapluies & échafaudages B6	05/01/2028	08/03/2028	46 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
308	Montage échafaudages & parapluie B5 Nord-Ouest (grand'Chambre)	09/02/2027	08/03/2027	20 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
309	Echafaudage sur toiture Ouest Salle des Gardes	09/02/2027	10/02/2027	2 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies
310	Passerelle au-dessus Salle des Gardes	11/02/2027	15/02/2027	3 jours 03 - Echaffaudages et Parapluies

105

12.b Démolition de la poutre de couronnement

106

12.c Recépage/démolition de la poutre de couronnement

107

Jalon contractuel : Achèvement des travaux structure Local Technique cour de la conciergerie

108

RSO et reprises structurelles Aile Dauphine

109

Travaux préparatoires Cour du Mai, Aile D, SGA Sud

110

Cour du Mai : Stabilisation façades (tirants définitifs Aile D)

111

Cour du Mai : fondations pieux et massifs BA support contrefiches

112

Cour du Mai : Stabilisation façades (contrefiches, chevêtres et bielles d'appui provisoires en ossatures acier)

113

Cour du Mai : Terrassements - démolitions ouvrages enterrés

114

Confortation bâti Aile Dauphine, SGA Sud & Est

115

Aile D : Fouilles archéo le long de la façade SGA

116

Aile Dauphine : RSO

117

Jet Grouting Aile D depuis SGA

118

Jet Grouting Sous sol Aile Dauphine

119

Aile D : Fouilles archéo Sous sol

120

Jet Grouting Aile Dauphine Extérieur

121

Aile D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton)

122

Cour du Mai / Aile D : enlèvement du contreventement provisoire Aile D

123

Modification installation chantier (changement flux public CMN)

124

Aile Dauphine : RSO pignon boulevard du Palais + Pignon Nord-Est SPP

125

Pavillon D : Remise en état (remblaiement fouilles & dallage béton)

126

RSO Pignons SPP (salle des pas perdus)

127

Fouilles Archéo

128

Maçonnerie - Gros-Oeuvre - Démolition

129

Tirants définitifs en acier inox

130

Consolidation des voûtes et murs en pierre de taille

131

Echafaudages et clos-couvert

132

APIJ Fouilles archéo Raccords concessionnaire B1

133

CMN Fouilles archéo concessionnaire B5

134

APIJ Fouilles archéo Tour Echaffaudage BD du Palais

135

Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 1

136

Echafaudages façade Quai de l'Horloge (façade N) Phase 2

137

Pinacles du Grand Comble

138

Montage / Démontage échafaudages pinacles

139

Traitement des pinacles (démontage / remontage & traitement ancre/tirant par passes alternées)

140

Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Pinacles du Grand Comble

141

OPR / Levées de réserves

142

Montage échafaudages & parapluies Tours

143

Echafaudages & parapluies Tours César et d'Argent

148

Echafaudages & Parapluies Tour de l'Horloge

153

Couverture Tours

154

Charpente / Couverture Tours d'Argent & César

164

Charpente / Couverture Tour de l'Horloge

175

Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Tours

176

OPR / Levées de réserves

177

Démontage parapluies & échafaudages sur toitures des Tours Couverture Tours

181

Montage échafaudages & parapluie Galerie Dauphine

186

Clos/Couvert Galerie Dauphine

187

Charpente / Couverture

198

Façades J & K

199

Sondages, dépose & suppression ouvrages, protections

200

Menuiseries extérieures

207

Peinture MEX

208

Maçonneries - pierre de taille

218

Restauration / Création ouvrages

219

Pose couvertines, appuis et EP

220

Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert Galerie Dauphine

221

OPR / Levées de réserves

222

Démontage parapluie Galerie Dauphine & échafaudage façade K

225

Fouilles Archéo Cour des femmes

226

Montage échafaudages & parapluies B6

242

Clos-couvert B6 + surélévation B6 (K1)

243

Démolition toiture PH N3

244

Surélévations B6 (K1)

254

Charpente / Couverture

269

Façades Cour des Femmes (F1, F5, H2)

270

Sondages, dépose ouvrages, protections

271

Menuiseries extérieures

278

Peinture MEX

279

Maçonneries - pierre de taille

289

Restauration / Création ouvrages

290

Pose couvertines, appuis et EP

291

Jalon contractuel : Achèvement des travaux de clos couvert B6 + surélévation B6 (K1)

292

OPR / Levées de réserves

293

Démontage parapluies & échafaudages B6

308

Montage échafaudages & parapluie B5 Nord-Ouest (grand'Chambre)

309

Echafaudage sur toiture Ouest Salle des Gardes

310

Passerelle au-dessus Salle des Gardes







## Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU  
Date de mise à jour : 29/01/2025

[illegible]



**PALAIS DE JUSTICE DE PARIS**

## Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU  
Date de mise à jour : 29/01/2025

[illegible]





PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU  
Date de mise à jour : 29/01/2025

N°	Nom	Début	Fin	Durée	Noms ressources
1246	Jalon contractuel : Fin des travaux de clos et couvert	16/11/2029	16/11/2029	0 jour	TCE Concernés
1247	Jalon contractuel : Fin des travaux intérieures	14/02/2030	14/02/2030	0 jour	TCE Concernés
1248	Jalon contractuel : Achèvement Equipements locaux techniques	06/12/2029	06/12/2029	0 jour	TCE Concernés
1249	Jalon contractuel : Achèvement des travaux Aménagements extérieurs	02/04/2030	02/04/2030	0 jour	TCE Concernés
1250	Phase de Réception B5	31/08/2029	11/04/2030	160 jours	
1251	Autocontrôles techniques Entreprise	31/08/2029	14/02/2030	120 jours	04 - Macrolot
1252	Nettoyage de finitions toutes zones	16/11/2029	14/02/2030	65 jours	
1253	Essais & Mises en service (marche à blanc SA)	15/02/2030	11/04/2030	40 jours	TCE
1254	OPR	15/02/2030	11/04/2030	40 jours	MOE / MOA
1255	Réception B5	11/04/2030	11/04/2030	0 jour	TCE
1256	Repli des installations de chantier / Remise en état	12/04/2030	27/06/2030	55 jours	02 - Installations de chantier
1257	Démontage base-vie	12/04/2030	25/04/2030	10 jours	02 - Installations de chantier
1258	Démontage portique métallique	26/04/2030	02/05/2030	5 jours	02 - Installations de chantier
1259	Démolition longrines base-vie	03/05/2030	16/05/2030	10 jours	02 - Installations de chantier
1260	Dépose et repli installations de chantier	26/04/2030	23/05/2030	20 jours	02 - Installations de chantier
1261	Dépose clôtures, portails et tourniquets	24/05/2030	13/06/2030	15 jours	02 - Installations de chantier
1262	Remise en état sols voiries, trottoirs & repose mobiliers urbains	17/05/2030	27/06/2030	30 jours	02 - Installations de chantier
1263	Repose mobiliers urbains	14/06/2030	27/06/2030	10 jours	02 - Installations de chantier
1264	Opérations anticipées de maintien en fonctionnement TO1 (Hors marché B5)	25/09/2024	17/10/2025	278 jours	
1265	Période de préparation	25/09/2024	19/11/2024	40 jours	
1266	Diagnostics	25/09/2024	25/11/2024	44 jours	
1267	Aile de la Galerie Dauphine (zones déjà libérées)	03/01/2025	21/03/2025	56 jours	
1268	Arcades de la Cour des Femmes	25/11/2024	04/02/2025	52 jours	
1269	Ancienne Base-Vie de la BSPP	20/12/2024	06/03/2025	55 jours	
1270	Locaux du personnel	03/04/2025	11/07/2025	72 jours	
1271	Aile de la Galerie Dauphine	17/03/2025	26/09/2025	140 jours	
1272	Congés	29/09/2025	17/10/2025	15 jours	
1273	Réception opération anticipée de maintien en fonctionnement	17/10/2025	17/10/2025	0 jour	
1274	Opérations anticipées TO2	19/05/2025	11/12/2025	149 jours	
1275	Période de préparation	19/05/2025	11/07/2025	40 jours	
1276	Liaison nord-sud espaces sous le grand degré et la galerie mercière	14/07/2025	11/12/2025	109 jours	
1281	Ouverture Accueil public par cour du mai	11/12/2025	11/12/2025	0 jour	
1282	Palais cité molié Nord (Hors marché B5)	05/01/2026	07/03/2030	1089 jours	
1283	Période de préparation	05/01/2026	06/03/2026	45 jours	
1284	Diagnostics	05/01/2026	03/04/2026	65 jours	
1285	Corridor Ouest & Est, ex salle Bertillon, cellules du secret	09/03/2026	02/10/2026	150 jours	
1293	Parcours révolutionnaire	05/10/2026	30/04/2027	150 jours	
1294	Salle des Gens d'armes (SGA)	15/11/2027	22/01/2030	572 jours	
1295	Partie EST SGA	15/11/2027	07/03/2029	343 jours	
1302	Partie OUEST SGA (compris rue de Paris)	01/01/2029	22/01/2030	277 jours	
1309	Salle des Gardes (SDG) cis tours d'Argent et César	19/11/2026	27/09/2028	485 jours	
1321	Façade de la grand Chambre et de la grande Salle	21/01/2027	11/04/2029	580 jours	
1332	Cuisine du roi, locaux du personnel et ancienne imprimerie	27/10/2028	24/01/2030	325 jours	
1339	Cour de la Conciergerie, cour des Femmes et chapelle des Girondins	27/05/2027	25/12/2029	674 jours	
1340	Cour de la Conciergerie	27/05/2027	25/12/2029	674 jours	
1344	Cour des Femmes et Chapelle des Girondins	09/03/2029	07/06/2029	65 jours	
1347	AOR Restauration du Palais de la Cité Nord	30/11/2029	07/03/2030	70 jours	
1704	Lorcatons Installations de chantier (Marché B5)	02/04/2025	12/04/2030	1311 jours	
1705	Grue	31/10/2025	28/11/2029	1062 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1708	Monte matériaux Ouest Façade N	19/02/2026	25/01/2030	1026 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1711	Monte matériaux Est Façade N	07/08/2026	25/01/2030	906 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1714	Monte matériaux Façade M	01/02/2027	26/09/2028	432 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1717	Monte matériaux Façade L	11/08/2027	07/02/2030	652 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1720	Monte matériaux zone Façade C1	09/03/2027	28/11/2029	711 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1723	Monte matériaux zoneFaçade J	29/06/2026	20/01/2028	409 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1726	Monte matériaux zone Façade F4	17/02/2027	11/10/2028	431 jours	APIJ B5 LOGISTIQUE
1729	Echaffaudage B1	10/09/2025	12/04/2030	1196 jours	ECHAFFAUDAGES
1732	Echaffaudage Façade C1 Grand'Chambre	09/03/2027	23/08/2027	120 jours	ECHAFFAUDAGES
1735	Echaffaudage Façade C1 B5 Sud	14/04/2028	05/07/2029	320 jours	ECHAFFAUDAGES
1738	Echaffaudage Façade C5 Grand'Chambre	09/03/2027	23/08/2027	120 jours	ECHAFFAUDAGES
1741	Echaffaudage Façade C5 B5 Sud	14/04/2028	05/07/2029	320 jours	ECHAFFAUDAGES
1744	Echaffaudage Façade C5 Accès B6	17/02/2027	12/01/2028	236 jours	ECHAFFAUDAGES
1747	Echaffaudage Façade C5 Accès Bureau des avocats	20/07/2029	16/11/2029	86 jours	ECHAFFAUDAGES
1750	Echaffaudage Façade D1	01/02/2027	26/09/2028	432 jours	ECHAFFAUDAGES
1753	Echaffaudage Façade D2	01/02/2027	26/09/2028	432 jours	ECHAFFAUDAGES
1756	Echaffaudage Façade D3	09/03/2027	07/09/2028	393 jours	ECHAFFAUDAGES
1759	Echaffaudage Façade D4	14/04/2028	05/07/2029	320 jours	ECHAFFAUDAGES
1762	Echaffaudage Façade F1	17/02/2027	12/01/2028	236 jours	ECHAFFAUDAGES
1765	Echaffaudage Façade F2	20/07/2029	16/11/2029	86 jours	ECHAFFAUDAGES
1768	Echaffaudage Façade F4	17/02/2027	12/01/2028	236 jours	ECHAFFAUDAGES
1771	Echaffaudage Façade F5	17/02/2027	12/01/2028	236 jours	ECHAFFAUDAGES
1774	Echaffaudage Façade G2	17/02/2027	12/01/2028	236 jours	ECHAFFAUDAGES
1777	Echaffaudage Façade I	17/02/2027	12/01/2028	236 jours	ECHAFFAUDAGES
1780	Echaffaudage Façade J	09/02/2027	20/01/2028	248 jours	ECHAFFAUDAGES
1783	Echaffaudage Façade K	09/02/2027	20/01/2028	248 jours	ECHAFFAUDAGES
1786	Echaffaudage Façade L	14/04/2028	05/07/2029	320 jours	ECHAFFAUDAGES
1789	Echaffaudage Façade M	01/02/2027	26/09/2028	432 jours	ECHAFFAUDAGES
1792	Echaffaudage Façade N Phase 1	11/03/2026	12/04/2030	1066 jours	ECHAFFAUDAGES



