

Palais de Justice de Paris

Restructuration B5



MANAGEMENT



Planning général Etudes

Date

Janv 25

Indice

01

Phase

DCE

PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise à jour : 29/01/2025

Date de mise à jour : 29/01/2025

Nom	Début	Fin	Durée	Noms ressources	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1348	Planning Etudes APIJ B5	10/07/2025	28/09/2029	1101 jours						
1349	Préparation	10/07/2025	09/10/2025	66 jours	TCE					
1350	Liste prévisionnelles entreprises de documents d'exécution	10/07/2025	03/09/2025	40 jours	TCE					
1351	Lancement de la synthèse technique et architecturale	07/08/2025	03/09/2025	20 jours	TCE					
1352	Revues de projet MOE / Entreprises	07/08/2025	03/09/2025	20 jours	TCE					
1353	Mise en place opérationnelle GED	10/07/2025	06/08/2025	20 jours	MOA					
1354	Planning EXE	10/07/2025	07/08/2026	281 jours						
1355	Planning Détaillé Entreprise Echaffaudage / Parapluies	10/07/2025	30/07/2025	15 jours	02 - Installations de chantier					
1356	Validation Planning détaillé installation de chantier	31/07/2025	13/08/2025	10 jours	MOE					
1357	Début installations	14/08/2025	14/08/2025	0 jour	02 - Installations de chantier					
1358	Planning Détaillé Entreprise Démolition / Curage / Structure	10/07/2025	06/08/2025	20 jours	04 - Macrolot					
1359	Validation Planning	07/08/2025	03/09/2025	20 jours	MOE					
1360	Notification Planning Détaillés Premiers Travaux	03/09/2025	03/09/2025	0 jour	MOE					
1361	Début Gros oeuvre	11/09/2025	11/09/2025	0 jour	04 - Macrolot					
1362	Début Echaffadage	07/08/2026	07/08/2026	0 jour	02 - Installations de chantier					
1363	Enquête planning travaux TCE / Lots techniques / Patrimoniaux	10/07/2025	01/10/2025	60 jours	TCE					
1364	Compilation et finalisation du planning détaillé TCE	02/10/2025	24/12/2025	60 jours	OPC					
1365	Notification du planning détaillé TCE	24/12/2025	24/12/2025	0 jour	MOE					
1366	Etudes installations de chantier	10/07/2025	10/07/2026	261 jours						
1367	Production livret d'accueil	10/07/2025	06/08/2025	20 jours	02 - Installations de chantier					
1368	Plan d'installation de chantier	10/07/2025	30/07/2025	15 jours	02 - Installations de chantier					
1369	Validation PIC	31/07/2025	13/08/2025	10 jours	MOE					
1370	Début installations	14/08/2025	14/08/2025	0 jour	02 - Installations de chantier					
1371	Etudes Base vie	10/07/2025	06/08/2025	20 jours	02 - Installations de chantier					
1372	Validation Etudes Base vie	07/08/2025	03/09/2025	20 jours	MOE					
1373	Commande	04/09/2025	15/10/2025	30 jours	02 - Installations de chantier					
1374	Début travaux fondations base vie	29/05/2026	29/05/2026	0 jour	02 - Installations de chantier					
1375	Début portique	26/06/2026	26/06/2026	0 jour	02 - Installations de chantier					
1376	Début pose modulaires	10/07/2026	10/07/2026	0 jour	02 - Installations de chantier					
1377	Préparation Synthèse	10/07/2025	01/10/2025	60 jours	Cellule de Synthèse					
1378	Synthèse Techniques distribution générale par Niveau	01/10/2025	22/04/2027	405 jours						
1379	Synthèse Niveau SS2 - SS1	01/10/2025	28/01/2026	85 jours	Cellule de Synthèse					
1380	Donnée d'entree entreprises SS2-SS1	01/10/2025	01/10/2025	0 jour	04 - Macrolot					
1381	Vaildation Données d'entrée SS2-SS1	02/10/2025	29/10/2025	20 jours	MOE					
1382	Mise à jour données d'entrée SS2-SS1	30/10/2025	12/11/2025	10 jours	04 - Macrolot					
1383	Bon pour synthèse SS2-SS1	13/11/2025	26/11/2025	10 jours	MOE					
1384	Synthèse technique SS2-SS1	27/11/2025	28/01/2026	45 jours	Cellule de Synthèse					
1385	Plans EXE SS2 - SS1	29/01/2026	25/03/2026	40 jours	04 - Macrolot					
1386	Synthèse Niveau N00-EN0	04/12/2025	01/04/2026	85 jours	Cellule de Synthèse					
1387	Donnée d'entree entreprises N00-EN0	04/12/2025	04/12/2025	0 jour	04 - Macrolot					
1388	Vaildation Données d'entrée N00-EN0	04/12/2025	01/01/2026	20 jours	MOE					
1389	Mise à jour données d'entrée N00-EN0	01/01/2026	15/01/2026	10 jours	04 - Macrolot					
1390	Bon pour synthèse N00-EN0	15/01/2026	29/01/2026	10 jours	MOE					
1391	Synthèse technique N00-EN0	29/01/2026	01/04/2026	45 jours	Cellule de Synthèse					
1392	Plans EXE N00-EN0	02/04/2026	27/05/2026	40 jours	04 - Macrolot					
1393	Synthèse ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME) et ZONE R3 (AILE DAUPHINE)	05/02/2026	03/06/2026	85 jours	Cellule de Synthèse					
1394	Donnée d'entree entreprises Zones B1 et R3	05/02/2026	05/02/2026	0 jour	04 - Macrolot					
1395	Vaildation Données d'entrée Zones B1 et R3	05/02/2026	05/03/2026	20 jours	MOE					
1396	Mise à jour données d'entrée Zones B1 et R3	05/03/2026	19/03/2026	10 jours	04 - Macrolot					
1397	Bon pour synthèse Zones B1 et R3	19/03/2026	02/04/2026	10 jours	MOE					
1398	Synthèse technique Zones B1 et R3	02/04/2026	03/06/2026	45 jours	Cellule de Synthèse					
1399	Plans EXE Zones B1 et R3	04/06/2026	29/07/2026	40 jours	04 - Macrolot					
1400	Synthèse ZONE R4 et R6 (B6)	09/04/2026	05/08/2026	85 jours	Cellule de Synthèse					
1401	Donnée d'entree entreprises R4 et R6	09/04/2026	09/04/2026	0 jour	04 - Macrolot					
1402	Vaildation Données d'entrée R4 et R6	09/04/2026	07/05/2026	20 jours	MOE					
1403	Mise à jour données d'entrée R4 et R6	07/05/2026	21/05/2026	10 jours	04 - Macrolot					
1404	Bon pour synthèse R4 et R6	21/05/2026	04/06/2026	10 jours	MOE					
1405	Synthèse technique R4 et R6	04/06/2026	05/08/2026	45 jours	Cellule de Synthèse					
1406	Plans EXE R4 et R6	06/08/2026	30/09/2026	40 jours	04 - Macrolot					
1407	Synthèse ZONE B2 (GRAND'CHAMBRE - 2 TOURS) et ZONE R2 (AILE LABO)	11/06/2026	07/10/2026	85 jours	Cellule de Synthèse					
1408	Donnée d'entree entreprises B2 et R2	11/06/2026	11/06/2026	0 jour	04 - Macrolot					
1409	Vaildation Données d'entrée B2 et R2	11/06/2026	09/07/2026	20 jours	MOE					
1410	Mise à jour données d'entrée B2 et R2	09/07/2026	23/07/2026	10 jours	04 - Macrolot					
1411	Bon pour synthèse B2 et R2	23/07/2026	06/08/2026	10 jours	MOE					
1412	Synthèse technique B2 et R2	06/08/2026	07/10/2026	45 jours	Cellule de Synthèse					
1413	Plans EXE B2 et R2	08/10/2026	02/12/2026	40 jours	04 - Macrolot					
1414	Synthèse ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS) et ZONE R5 (BUREAU DES AVI	13/08/2026	09/12/2026	85 jours	Cellule de Synthèse					
1415	Donnée d'entree entreprises Zones R1 et R5	13/08/2026	13/08/2026	0 jour	04 - Macrolot					
1416	Vaildation Données d'entrée Zones R1 et R5	13/08/2026	10/09/2026	20 jours	MOE					
1417	Mise à jour données d'entrée Zones R1 et R5	10/09/2026	24/09/2026	10 jours	04 - Macrolot					
1418	Bon pour synthèse Zones R1 et R5	24/09/2026	08/10/2026	10 jours	MOE					
1419	Synthèse technique Zones R1 et R5	08/10/2026	09/12/2026	45 jours	Cellule de Synthèse					
1420	Plans EXE Zones R1 et R5	10/12/2026	03/02/2027	40 jours	04 - Macrolot					
1421	Commande Premières zones structure	11/03/2027	22/04/2027	30 jours	04 - Macrolot					
1422	Début des travaux structure	22/04/2027	22/04/2027	0 jour	04 - Macrolot					
1423	Locaux techniques	12/02/2026	22/04/2027	310 jours						
1424	Synthèse Local technique cour de la conciergerie	12/02/2026	21/05/2026	70 jours	Cellule de Synthèse					
1425	Données d'entrée : Maquetage	12/02/2026	12/02/2026	0 jour						

PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise à jour : 29/01/2025

Date de mise à jour : 29/01/2025

Nom	Début	Fin	Durée	Noms ressources
1426	Validation Données d'entrée	12/02/2026	12/03/2026	20 jours
1427	Mise à jour donnée d'entrée	12/03/2026	26/03/2026	10 jours
1428	Synthèse locaux techniques	26/03/2026	21/05/2026	40 jours
1429	Plan EXE	21/05/2026	17/06/2026	20 jours
1430	Début Gros oeuvre local technique cour de la conciergerie	17/06/2026	17/06/2026	0 jour
1431	Synthèse Autres locaux techniques	16/07/2026	24/02/2027	160 jours
1432	Données d'entrée : Maquetage	16/07/2026	16/07/2026	0 jour
1433	Validation Données d'entrée	16/07/2026	04/11/2026	80 jours
1434	Mise à jour donnée d'entrée	10/09/2026	30/12/2026	80 jours
1435	Synthèse locaux techniques	05/11/2026	24/02/2027	80 jours
1436	Plan EXE	31/12/2026	22/04/2027	80 jours
1437	Commande Premières zones structure	11/03/2027	22/04/2027	30 jours
1438	Début des travaux structure	22/04/2027	22/04/2027	0 jour
1439	Synthèse architecturale et technique Espaces Génériques / Supports Teritaires /	28/10/2026	28/09/2029	761 jours
1440	ZONE B1 (ATRIUM DE BELLEYME)	28/10/2026	28/06/2029	695 jours
1441	Synthèse	28/10/2026	03/02/2027	70 jours
1442	Fin de curage	28/10/2026	28/10/2026	0 jour
1443	Mise à jour fonds de plans structures zones curées	29/10/2026	25/11/2026	20 jours
1444	Reprise de synthèse technique zones curées	10/12/2026	06/01/2027	20 jours
1445	Synthèse architecturale Espaces génériques	10/12/2026	03/02/2027	40 jours
1446	Plans EXE	04/02/2027	03/03/2027	20 jours
1447	Début des travaux de structure	22/04/2027	22/04/2027	0 jour
1448	Début des travaux lots techniques et second oeuvre	26/11/2027	26/11/2027	0 jour
1449	Synthèse Verticalités	03/02/2027	28/04/2027	60 jours
1450	Données d'entrée entreprises	03/02/2027	03/02/2027	0 jour
1451	Validation Données d'entrée entreprises	04/02/2027	17/02/2027	10 jours
1452	Mise à jour des plans	18/02/2027	03/03/2027	10 jours
1453	Bon pour synthèse	04/03/2027	17/03/2027	10 jours
1454	Synthèse technique et architecturale Verticalités	18/03/2027	28/04/2027	30 jours
1455	Plans EXE	29/04/2027	26/05/2027	20 jours
1456	Dates de début de travaux Verticalités	21/09/2028	28/06/2029	200 jours
1457	N7-verti (du 3 au 5) Existant	14/12/2028	14/12/2028	0 jour
1458	L3-verti (du 4 au 5) Existant	21/09/2028	21/09/2028	0 jour
1459	AL-verti (du 1 au 3) Existant	21/09/2028	21/09/2028	0 jour
1460	N6-verti (du 3 au 5) Existant	19/10/2028	19/10/2028	0 jour
1461	M-verti (du 0 au 2) Créé	08/02/2029	08/02/2029	0 jour
1462	M10-verti (du SS1 au 1) Créé	08/02/2029	08/02/2029	0 jour
1463	O-verti (du 2 au 4) Créé	01/03/2029	01/03/2029	0 jour
1464	L-verti (du 1 au 4) Créé	28/06/2029	28/06/2029	0 jour
1465	Mbis-verti (du SS2 au 0) Créé	28/06/2029	28/06/2029	0 jour
1466	ZONE B2 (GRAND CHAMBRE - 2 TOURS)	16/06/2027	19/05/2028	241 jours
1467	Synthèse	16/06/2027	14/07/2027	20 jours
1468	Fin de curage	16/06/2027	16/06/2027	0 jour
1469	Mise à jour fonds de plans structures zones curées	17/06/2027	30/06/2027	10 jours
1470	Reprise de synthèse technique zones curées	01/07/2027	14/07/2027	10 jours
1471	Synthèse architecturale Espaces génériques	01/07/2027	14/07/2027	10 jours
1472	Plans EXE	15/07/2027	28/07/2027	10 jours
1473	Début des travaux de structure	29/07/2027	29/07/2027	0 jour
1474	Début des travaux lots techniques et second oeuvre	04/02/2028	04/02/2028	0 jour
1475	Synthèse Verticalités	14/07/2027	08/09/2027	40 jours
1476	Données d'entrée entreprises	14/07/2027	14/07/2027	0 jour
1477	Validation Données d'entrée entreprises	15/07/2027	28/07/2027	10 jours
1478	Mise à jour des plans	29/07/2027	11/08/2027	10 jours
1479	Bon pour synthèse	12/08/2027	25/08/2027	10 jours
1480	Synthèse technique et architecturale Verticalités	26/08/2027	08/09/2027	10 jours
1481	Plans EXE	09/09/2027	22/09/2027	10 jours
1482	Début Travaux verticalités	19/05/2028	19/05/2028	0 jour
1483	ZONE R1 (SALLE DES PAS PERDUS)	30/06/2028	05/01/2029	135 jours
1484	Synthèse Combles	30/06/2028	10/08/2028	30 jours
1485	Fin de curage	30/06/2028	30/06/2028	0 jour
1486	Mise à jour fonds de plans structures zones curées	30/06/2028	13/07/2028	10 jours
1487	Reprise de synthèse technique zones curées	14/07/2028	27/07/2028	10 jours
1488	Synthèse architecturale Espaces génériques	28/07/2028	10/08/2028	10 jours
1489	Plans EXE	11/08/2028	24/08/2028	10 jours
1490	Début des travaux de structure	25/08/2028	25/08/2028	0 jour
1491	Début des travaux lots techniques et second oeuvre	05/01/2029	05/01/2029	0 jour
1492	Synthèse Verticalités	10/08/2028	19/10/2028	50 jours
1493	Données d'entrée entreprises	10/08/2028	10/08/2028	0 jour
1494	Validation Données d'entrée entreprises	11/08/2028	24/08/2028	10 jours
1495	Mise à jour des plans	25/08/2028	07/09/2028	10 jours
1496	Bon pour synthèse	08/09/2028	21/09/2028	10 jours
1497	Synthèse technique et architecturale Verticalités	22/09/2028	05/10/2028	10 jours
1498	Plans EXE	06/10/2028	19/10/2028	10 jours
1499	Début Travaux verticalités	20/10/2028	20/10/2028	0 jour
1500	ZONE R2 (AILE LABO)	10/08/2028	19/01/2029	115 jours
1501	Synthèse	10/08/2028	07/09/2028	20 jours
1502	Fin de curage	10/08/2028	10/08/2028	0 jour
1503	Mise à jour fonds de plans structures zones curées	11/08/2028	24/08/2028	10 jours

PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise à jour : 29/01/2025

Date de mise à jour : 29/01/2025

Nom	Début	Fin	Durée	Noms ressources
1582	Bibliothèque M52	26/10/2028	26/10/2028	0 jour TCE
1583	M116	16/03/2029	16/03/2029	0 jour TCE
1584	Atrium de l'antichambre des criées M107	16/03/2029	16/03/2029	0 jour TCE
1585	Atrium de l'antichambre des criées P23	19/01/2029	19/01/2029	0 jour TCE
1586	Vestibule de la cour impériale P6	16/03/2029	16/03/2029	0 jour TCE
1587	Vestibule de la cour impériale P5	19/01/2029	19/01/2029	0 jour TCE
1588	Hall de la galerie Dauphine	31/08/2028	31/08/2028	0 jour TCE
1589	Salles d'audiences	05/11/2026	16/03/2029	616 jours
1590	Témoin SA	05/11/2026	06/05/2027	130 jours TCE
1591	Données d'entrée Entreprise Témoin technique SA	05/11/2026	05/11/2026	0 jour TCE
1592	Etudes Témoin technique SA	05/11/2026	31/12/2026	40 jours TCE
1593	Commande matériel	31/12/2026	25/02/2027	40 jours TCE
1594	Réalisation témoin technique SA	25/02/2027	08/04/2027	30 jours TCE
1595	Validation Témoin technique SA	08/04/2027	06/05/2027	20 jours TCE
1596	Synthèse	06/05/2027	12/01/2028	180 jours Cellule de Synthèse
1597	Mise à jour Données d'entrée entreprises	06/05/2027	02/06/2027	20 jours TCE
1598	Validation données d'entrée	03/06/2027	20/10/2027	100 jours MOE
1599	Mise à jour plans	01/07/2027	17/11/2027	100 jours TCE
1600	Bon pour synthèse	29/07/2027	15/12/2027	100 jours MOE
1601	Synthèse technique et architecturale	26/08/2027	12/01/2028	100 jours Cellule de Synthèse
1602	Plans EXE	23/09/2027	09/02/2028	100 jours TCE
1603	Dates de début de travaux Salles d'audiences	21/10/2027	16/03/2029	366 jours TCE
1604	SA M26	21/10/2027	21/10/2027	0 jour TCE
1605	SA 1ère Chambre M101	21/04/2028	21/04/2028	0 jour TCE
1606	SA Salle des criées M105	16/03/2029	16/03/2029	0 jour TCE
1607	SA Vestibule 1 M58	26/10/2028	26/10/2028	0 jour TCE
1608	SA Salle des référés M72	26/10/2028	26/10/2028	0 jour TCE
1609	SA Vestibule 2 M44	26/10/2028	26/10/2028	0 jour TCE
1610	SA 5ème chambre L2	26/10/2028	26/10/2028	0 jour TCE
1611	SA 3ème chambre L30	03/08/2028	03/08/2028	0 jour TCE
1612	SA 2ème chambre L46	03/08/2028	03/08/2028	0 jour TCE
1613	SA 4ème chambre L20	03/08/2028	03/08/2028	0 jour TCE
1614	Salle de réunions	11/02/2027	26/10/2028	445 jours
1615	Synthèse	11/02/2027	20/10/2027	180 jours Cellule de Synthèse
1616	Données d'entrée entreprises	11/02/2027	10/03/2027	20 jours TCE
1617	Validation données d'entrée	11/03/2027	28/07/2027	100 jours MOA
1618	Mise à jour plans	08/04/2027	25/08/2027	100 jours TCE
1619	Bon pour synthèse	06/05/2027	22/09/2027	100 jours MOE
1620	Synthèse technique et architecturale	03/06/2027	20/10/2027	100 jours Cellule de Synthèse
1621	Plans EXE	01/07/2027	17/11/2027	100 jours TCE
1622	Dates de début de travaux Salle de réunions	29/07/2027	26/10/2028	325 jours TCE
1623	R M63	26/10/2028	26/10/2028	0 jour TCE
1624	R Salle du conseil M100	21/04/2028	21/04/2028	0 jour TCE
1625	R Salle de Sariaç M7	29/07/2027	29/07/2027	0 jour TCE
1626	R Tour Cesar M13	21/04/2028	21/04/2028	0 jour TCE
1627	R Tour Cesar M20	21/04/2028	21/04/2028	0 jour TCE
1628	R Salle de la reine blanche L1	17/02/2028	17/02/2028	0 jour TCE
1629	Synthèse architecturale et technique Espaces Monumentaux	02/12/2026	24/12/2027	277 jours
1630	Synthèse	02/12/2026	10/08/2027	180 jours Cellule de Synthèse
1631	Données d'entrée entreprises	02/12/2026	29/12/2026	20 jours TCE
1632	Validation données d'entrée	30/12/2026	18/05/2027	100 jours MOE
1633	Mise à jour plans	27/01/2027	15/06/2027	100 jours TCE
1634	Bon pour synthèse	24/02/2027	13/07/2027	100 jours MOE
1635	Synthèse technique et architecturale	24/03/2027	10/08/2027	100 jours Cellule de Synthèse
1636	Plans EXE	21/04/2027	08/09/2027	100 jours TCE
1637	Dates de début de travaux Espaces Monumentaux	08/09/2027	24/12/2027	77 jours TCE
1638	Galerie Dauphine	25/11/2027	25/11/2027	0 jour TCE
1639	Galerie des prisonniers	25/11/2027	25/11/2027	0 jour TCE
1640	Atrium Belleyme	24/12/2027	24/12/2027	0 jour TCE
1641	Salle des pas perdus	08/09/2027	08/09/2027	0 jour TCE
1642	Etudes de Clois couvert	15/07/2025	20/07/2029	1048 jours
1643	Etudes Charpente couverture	15/07/2025	09/02/2027	410 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro
1644	Etats sanitaires / Plans de repérage	15/07/2025	04/05/2026	210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro
1645	Echantillons / Fiches techniques	09/09/2025	29/06/2026	210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro
1646	Validation	04/11/2025	24/08/2026	210 jours MOE
1647	Plan d'exécution / Détail	30/12/2025	19/10/2026	210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro
1648	Validation	24/02/2026	14/12/2026	210 jours MOE
1649	Prototypes	24/03/2026	11/01/2027	210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro
1650	Commandes	21/04/2026	09/02/2027	210 jours 05 - Charpente - Couverture - Ro
1651	Etudes Menuiseries extérieures	18/08/2025	01/02/2027	380 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille
1652	Echantillons / Fiches techniques	18/08/2025	27/10/2025	50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
1653	Validation	27/10/2025	22/12/2025	40 jours MOE
1654	Plan d'exécution / Détail	22/12/2025	16/03/2026	60 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
1655	Validation	16/03/2026	11/05/2026	40 jours MOE
1656	Prototypes	11/05/2026	03/08/2026	60 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
1657	Validation	03/08/2026	23/11/2026	80 jours MOE
1658	Commandes	23/11/2026	01/02/2027	50 jours 10 - Menuiseries MH Extérieures
1659	Etudes Façades Pierre	15/07/2025	09/02/2027	410 jours 07 - Maçonnerie - Pierre de Taille

Planning DCE

Planificateur : F. CHEVREAU
Date de mise à jour : 29/01/2025