



PLANNING PREVISIONNEL

Restructuration des locaux DPJJ CANTELEU - BATIMENT 66 - V3

Taches	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26
PHASE CONCEPTION AMO														
Phases DCE														
Validation Phase DCE et prises en compte des remarques														
Lancement des consultations														
Visite du site par les entreprises avant la remise des offres														
Remise des Appels d'offre - RAO														
Phase ACT														
Analyse des offres														
Notification des attributions et rejets des offres														
Phase VISA														
Supervision des études d'exécution														
Phase DET														
Réunion de démarrage de chantier														
Planning prévisionnel des travaux d'exécution														
Préparation de chantier														
Travaux de désamiantage														
Travaux de démolition, curage et dépose														
Travaux de dépose des appareils sanitaires														
Travaux de maçonnerie - carrelage - faïence														
Travaux d'électricité courant fort - courant faible														
Travaux de menuiseries extérieures														
Travaux de menuiseries intérieures														
Travaux de chemisage des édicules / Gros œuvre														
Travaux de plomberie														
Travaux de chauffage - ventilation														
Travaux d'électricité courant faible - SSI														
Travaux de peinture														
Travaux de revêtement de sols														
Travaux de VRD														
Nettoyage de fin de chantier														
Phase AOR														
Réception de travaux														
Levée des réserves														
Réception de chantier														