



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Juin 2025							Juillet 2025					Août 2025					Septembre 2025					Octobre 2025				
						31	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	04	09	14	19	24	29	03	08	13	18	23	28	03	08
1	TRANCHE FERME (été 2025)	71 jrs	Ven 20/06/25	Lun 29/09/25																												
2	Préparation de chantier	16 jrs	Ven 20/06/25	Ven 11/07/25																												
3	Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans de calepinage, etc.)	16 jrs	Ven 20/06/25	Ven 11/07/25																												
4	Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire)	4 jrs	Mar 15/07/25	Ven 18/07/25 2																												
5	Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement	4 jrs	Mar 15/07/25	Ven 18/07/25																												
6	Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et barrierage)	4 jrs	Mar 15/07/25	Ven 18/07/25																												
7	Protections intérieures et mise en place signalisation	4 jrs	Mar 15/07/25	Ven 18/07/25																												
8	Dépose et curage	8 jrs	Lun 21/07/25	Mer 30/07/25 4																												
9	Dépose pour réemploi (accroche store, etc.)	1 jr	Lun 21/07/25	Lun 21/07/25																												
10	Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques (interface entre entreprise électricité et DAPJ)	3 jrs	Lun 21/07/25	Mer 23/07/25																												
11	Dépose sans réemploi et démolition de l'ensemble des revêtements de plafonds avec leur structure porteuse	5 jrs	Mer 23/07/25	Mer 30/07/25 10																												
12	Mise en oeuvre de plafonds	21 jrs	Jeu 31/07/25	Ven 29/08/25 8																												
13	Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles)	16 jrs	Jeu 31/07/25	Ven 22/08/25																												
14	Réalisation des plafonds en plaques de plâtre	14 jrs	Lun 04/08/25	Ven 22/08/25																												
15	Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite à la dépose du faux-plafond existant	5 jrs	Lun 18/08/25	Ven 22/08/25																												
16	Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par entreprise CFO-CFa	5 jrs	Lun 25/08/25	Ven 29/08/25 14																												
17	Mise en peinture des parois de la cage d'escalier métallique O0435 et de la cage d'escalier principale	5 jrs	Lun 01/09/25	Ven 05/09/25 12																												
18	Repliement des installations de chantier et nettoyage	5 jrs	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25 17																												
19	OPR Travaux	10 jrs	Lun 15/09/25	Ven 26/09/25 18																												
20	Réception	1 jr	Lun 29/09/25	Lun 29/09/25 19																												
21	Reprise session parlementaire		Mer 01/10/25																													



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	% achevé	Mai	Jui	Tri 3, 2026 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2026 Oct	
1	TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (été 2026)	81 jrs	Lun 01/06/26	Lun 21/09/26		0%		TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (été 2026)					
2	Préparation de chantier	30 jrs	Lun 01/06/26	Ven 10/07/26		0%		Préparation de chantier					
3	Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans de calepinage, etc.)	30 jrs	Lun 01/06/26	Ven 10/07/26		0%							
4	Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire)	5 jrs	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26 2		0%		Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire)					
5	Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement	5 jrs	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26		0%							
6	Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et barriérage)	5 jrs	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26		0%							
7	Protections intérieures et mise en place signalisation	5 jrs	Lun 13/07/26	Ven 17/07/26		0%							
8	Dépose et curage	8 jrs	Lun 20/07/26	Mer 29/07/26 4		0%			Dépose et curage				
9	Dépose pour réemploi (accroche store, etc.)	1 jr	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26		0%							
10	Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques (interface entre entreprise électricité et DAPJ)	3 jrs	Lun 20/07/26	Mer 22/07/26		0%							
11	Dépose sans réemploi et démolition de l'ensemble des revêtements de plafonds avec leur structure porteuse	6 jrs	Mer 22/07/26	Mer 29/07/26 10		0%							
12	Mise en oeuvre de plafonds	22 jrs	Jeu 30/07/26	Ven 28/08/26 8		0%			Mise en oeuvre de plafonds				
13	Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles)	16 jrs	Jeu 30/07/26	Jeu 20/08/26		0%							
14	Réalisation des plafonds en plaques de plâtre	14 jrs	Lun 03/08/26	Jeu 20/08/26		0%							
15	Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite à la dépose du faux-plafond existant	5 jrs	Lun 17/08/26	Ven 21/08/26		0%							
16	Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par entreprise CFO-CFa	5 jrs	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26 14		0%							
17	Repliement des installations de chantier et nettoyage	5 jrs	Lun 31/08/26	Ven 04/09/26 12		0%			Repliement des installations de chantier et nettoyage				
18	OPR Travaux	10 jrs	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26 17		0%					OPR Travaux		
19	Réception	1 jr	Lun 21/09/26	Lun 21/09/26 18		0%					Réception		
20	Reprise session parlementaire		Jeu 01/10/26			0%					Reprise session parlementaire		



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	% achevé	Mai	Jui	Tri 3, 2027 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2027 Oct
1	TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (été 2027)	81 jrs	Mar 01/06/27	Mar 21/09/27		0%		TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (été 2027)				
2	Préparation de chantier	31 jrs	Mer 02/06/27	Mer 14/07/27		0%		Préparation de chantier				
3	Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans de calepinage, etc.)	32 jrs	Mar 01/06/27	Mer 14/07/27		0%						
4	Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire)	5 jrs	Jeu 15/07/27	Mer 21/07/27	2	0%		Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire)				
5	Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement	5 jrs	Jeu 15/07/27	Mer 21/07/27		0%						
6	Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et barriérage)	5 jrs	Jeu 15/07/27	Mer 21/07/27		0%						
7	Protections intérieures et mise en place signalisation	5 jrs	Jeu 15/07/27	Mer 21/07/27		0%						
8	Dépose et curage	7,14 jrs	Jeu 22/07/27	Ven 30/07/27	4	0%			Dépose et curage			
9	Dépose pour réemploi (accroche store, etc.)	1 jr	Jeu 22/07/27	Jeu 22/07/27		0%						
10	Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques (interface entre entreprise électricité et DAPJ)	3 jrs	Jeu 22/07/27	Lun 26/07/27		0%						
11	Dépose sans réemploi et démolition de l'ensemble des revêtements de plafonds avec leur structure porteuse	6 jrs	Mar 27/07/27	Mar 03/08/27	10	0%						
12	Mise en oeuvre de plafonds	22 jrs	Jeu 05/08/27	Ven 03/09/27	8	0%			Mise en oeuvre de plafonds			
13	Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles)	16 jrs	Jeu 05/08/27	Jeu 26/08/27		0%						
14	Réalisation des plafonds en plaques de plâtre	14 jrs	Jeu 12/08/27	Mar 31/08/27		0%						
15	Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite à la dépose du faux-plafond existant	5 jrs	Lun 23/08/27	Ven 27/08/27		0%						
16	Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par entreprise CFO-CFa	5 jrs	Lun 30/08/27	Ven 03/09/27	14	0%						
17	Repliement des installations de chantier et nettoyage	5 jrs	Lun 06/09/27	Ven 10/09/27	12	0%			Repliement des installations de chantier et nettoyage			
18	OPR Travaux	10 jrs	Lun 13/09/27	Ven 24/09/27	17	0%					OPR Travaux	
19	Réception	1 jr	Lun 27/09/27	Lun 27/09/27	18	0%					Réception	
20	Reprise session parlementaire		Ven 01/10/27			0%					Reprise session parlementaire	