

DID PPT - SCO
Indice A - 2025.03.03

Page 1 / 2

PROJET AVSIMAR
PLANNING

DID PPT - SCO
Indice A - 2025.03.03

N°	Mode Tâche	N° hiérarchique	Noms ressources	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	<div><div>2025</div><div>T1 T2 T3 T4</div></div>	<div><div>2026</div><div>T1 T2 T3 T4</div></div>	<div><div>2027</div><div>T1 T2 T3 T4</div></div>	<div><div>2028</div><div>T1 T2 T3 T4</div></div>	<div><div>2029</div><div>T1 T2 T3 T4</div></div>	<div><div>2030</div><div>T1 T2 T3 T4</div></div>
161		2.2.2.1.4		Déconstruction ZAP 16	170 j	Lun 27/03/28	Ven 01/12/28		<div><div>Déconstruction ZAP 16</div><div>27/03</div><div>01/12</div><div>Désamiantage ZAP 16</div><div>27/03</div><div>25/08</div><div>Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure</div><div>27/03</div><div>05/05</div><div>Désamiantage</div><div>08/05</div><div>30/06</div><div>Restitution</div><div>03/07</div><div>14/07</div><div>Dépose des installations et confinement</div><div>14/08</div><div>25/08</div><div>Déplombage ZAP 16</div><div>28/08</div><div>03/11</div><div>Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure</div><div>28/08</div><div>15/09</div><div>Déplombage</div><div>18/09</div><div>06/10</div><div>Restitution</div><div>09/10</div><div>20/10</div><div>Dépose des installations et confinement</div><div>23/10</div><div>03/11</div><div>Déconstruction ZAP 17</div><div>27/03</div><div>14/07</div><div>Désamiantage ZAP 17</div><div>27/03</div><div>16/06</div><div>Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure</div><div>27/03</div><div>14/04</div><div>Désamiantage</div><div>17/04</div><div>05/05</div><div>Restitution</div><div>08/05</div><div>19/05</div><div>Dépose des installations et confinement</div><div>05/06</div><div>16/06</div></div>					
162		2.2.2.1.4.		Désamiantage ZAP 16	100 j	Lun 27/03/28	Ven 25/08/28							
163		2.2.2.1.4.	LOT 06	Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure	6 s	Lun 27/03/28	Ven 05/05/28	151						
164		2.2.2.1.4.	LOT 06	Désamiantage	8 s	Lun 08/05/28	Ven 30/06/28	163						
165		2.2.2.1.4.	LOT 06	Restitution	2 s	Lun 03/07/28	Ven 14/07/28	164						
167		2.2.2.1.4.	LOT 06	Dépose des installations et confinement	2 s	Lun 14/08/28	Ven 25/08/28	166						
168		2.2.2.1.4.		Déplombage ZAP 16	50 j	Lun 28/08/28	Ven 03/11/28							
169		2.2.2.1.4.	LOT 06	Installation de chantier et confinement de la zone de dépollution. Mesure	3 s	Lun 28/08/28	Ven 15/09/28	167						
170		2.2.2.1.4.	LOT 06	Déplombage	3 s	Lun 18/09/28	Ven 06/10/28	169						
171		2.2.2.1.4.	LOT 06	Restitution	2 s	Lun 09/10/28	Ven 20/10/28	170						
172		2.2.2.1.4.	LOT 06	Dépose des installations et confinement	2 s	Lun 23/10/28	Ven 03/11/28	171						
174		2.2.2.1.5		Déconstruction ZAP 17	80 j	Lun 27/03/28	Ven 14/07/28		<div><div>Déconstruction ZAP 17</div><div>27/03</div><div>14/07</div><div>Désamiantage ZAP 17</div><div>27/03</div><div>16/06</div><div>Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure</div><div>27/03</div><div>14/04</div><div>Désamiantage</div><div>17/04</div><div>05/05</div><div>Restitution</div><div>08/05</div><div>19/05</div><div>Dépose des installations et confinement</div><div>05/06</div><div>16/06</div></div>					
175		2.2.2.1.5.		Désamiantage ZAP 17	60 j	Lun 27/03/28	Ven 16/06/28							
176		2.2.2.1.5.	LOT 06	Installation de chantier et confinement de la zone de désamiantage. Mesure	3 s	Lun 27/03/28	Ven 14/04/28	163DD						
177		2.2.2.1.5.	LOT 06	Désamiantage	3 s	Lun 17/04/28	Ven 05/05/28	176						
178		2.2.2.1.5.	LOT 06	Restitution	2 s	Lun 08/05/28	Ven 19/05/28	177						
180		2.2.2.1.5.	LOT 06	Dépose des installations et confinement	2 s	Lun 05/06/28	Ven 16/06/28	179						