

DID PPT - SCO
Indice A - 2025.03.03

Page 1 / 2

PROJET AVSIMAR
PLANNING

DID PPT - SCO
Indice A - 2025.03.03

N°	Mode Tâche	N° hiérarchique	Noms ressources	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	2025 T1 T2 T3 T4	2026 T1 T2 T3 T4	2027 T1 T2 T3 T4	2028 T1 T2 T3 T4	2029 T1 T2 T3 T4	2030 T1 T2 T3 T4
156		<u>2.2.2</u>		<u>TRAVAUX TRANCHE 02</u>	<u>430 j</u>	<u>Lun 27/03/28</u>	<u>Ven 11/01/30</u>		TRAVAUX TRANCHE 02 27/03					
157		<u>2.2.2.1</u>		<u>Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions</u>	<u>170 j</u>	<u>Lun 27/03/28</u>	<u>Ven 01/12/28</u>		Travaux préparatoires, dépollutions et démolitions 27/03					
161		<u>2.2.2.1.4</u>		<u>Déconstruction ZAP 16</u>	<u>170 j</u>	<u>Lun 27/03/28</u>	<u>Ven 01/12/28</u>		Déconstruction ZAP 16 27/03					
173		2.2.2.1.4.3	LOT 07	Démolition soignée ZAP 16 pour réutilisation / revente	4 s	Lun 06/11/28	Ven 01/12/28	168	Démolition soignée ZAP 16 pour réutilisation 06/11					
174		<u>2.2.2.1.5</u>		<u>Déconstruction ZAP 17</u>	<u>80 j</u>	<u>Lun 27/03/28</u>	<u>Ven 14/07/28</u>		Déconstruction ZAP 17 27/03					
181		2.2.2.1.5.2	LOT 07	Démolition ZAP 17	4 s	Lun 19/06/28	Ven 14/07/28	175	Démolition ZAP 17 19/06					
204		<u>2.2.3</u>		<u>MISE EN SERVICE TRANCHE 02</u>	<u>10 j</u>	<u>Lun 14/01/30</u>	<u>Ven 25/01/30</u>		MISE EN SERVICE TRANCHE 02 14/01					
205		2.2.3.1	ENT	Essais et mise en service	2 s	Lun 14/01/30	Ven 25/01/30	156	Essais et mise en service 14/01					
208		<u>2.2.4</u>		<u>ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 02</u>	<u>20 j</u>	<u>Ven 25/01/30</u>	<u>Ven 22/02/30</u>		ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION TRANCHE 02 25/01					
209		2.2.4.1	ENT	Remise des DOE	0 s	Ven 25/01/30	Ven 25/01/30	205	Remise des DOE 25/01					
211		2.2.4.3	ENT	Levée des réserves	2 s	Lun 04/02/30	Ven 15/02/30	210	Levée des réserves 04/02					