

OP1134: Rénovation du terrain de Foot  
Synthétique et création d'un terrain de  
Padel

7 avr. 2025

UCA - DPIE

Chef de projet	
Dates du projet	2 avr. 2025 - 18 déc. 2026
Avancée	0%
Tâches	42
Ressources	0

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
PERIODE : ATMO	02/04/2025	06/06/2025	62
Préparation consultation ATMOE	02/04/2025	13/04/2025	12
visite ATMO n°1	25/04/2025	25/04/2025	1
visite ATMO n°2	06/05/2025	06/05/2025	1
Remise offres ATMO	13/05/2025	13/05/2025	1
CAO ATMO	22/05/2025	22/05/2025	1
Notification ATMO	23/05/2025	06/06/2025	14
PHASE 1: Missions ATMO	10/06/2025	25/07/2025	45
Réunion de démarrage ATMO / MOA/SUAPS	10/06/2025	10/06/2025	1
1ere réunion de travail	17/06/2025	17/06/2025	1
2eme réunion de travail	02/07/2025	02/07/2025	1
Reunion de restitution cahier des charges	25/07/2025	25/07/2025	1
PHASE 2: Missions ATMO	09/10/2025	17/12/2026	425
Analyse des offres consultation MOE	09/10/2025	13/10/2025	5
Avis Etudes +Travaux+EXE+AOR	28/11/2025	17/12/2026	377
PERIODE : Consultation MOE	01/09/2025	27/10/2025	57
Préparation consultation MOE	01/09/2025	08/09/2025	8
CONSULTATION MOE	09/09/2025	08/10/2025	30
visite MOE n°1	16/09/2025	16/09/2025	1
visite MOE n°2	23/09/2025	23/09/2025	1
CAO MOE	16/10/2025	16/10/2025	1
Notification MOE	17/10/2025	27/10/2025	11
PERIODE : ETUDES MOE	28/10/2025	06/07/2026	246
DIAG	28/10/2025	28/11/2025	30
validation DIAG par MOA	29/11/2025	05/12/2025	7
APS	06/12/2025	06/01/2026	30
Validation APS par MOA	07/01/2026	13/01/2026	7
APD	14/01/2026	12/02/2026	30
Validation APD par MOA	13/02/2026	26/02/2026	14
PRO/DCE	27/02/2026	28/03/2026	30
Validation PRO / DCE par MOA	29/03/2026	18/04/2026	21
Prepa consultation travaux	19/04/2026	03/05/2026	14
Consultation des entreprises	04/05/2026	03/06/2026	30
Analyse des offres	04/06/2026	18/06/2026	15
CAO Travaux	25/06/2026	25/06/2026	1
Autorisation de travaux	27/02/2026	28/06/2026	120
Notification Entreprises	26/06/2026	06/07/2026	11
PERIODE : CHANTIER	07/07/2026	17/12/2026	160
Préparation de chantier	07/07/2026	29/08/2026	52
Démarrage chantier	30/08/2026	30/08/2026	1
Chantier	31/08/2026	10/12/2026	100
Réception	11/12/2026	17/12/2026	7

## Diagramme de Gantt

3

Diagramme des Ressources

<div><div><div><div>GANTTproject</div></div></div><div></div></div>		2025												2026											
Nom	Rôle par défaut	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre			