

CNRS DELEGATION ALSACE
DESAMIANTAGE-DECONSTRUCTION DES BATIMENTS CNB040-150-160-500-520 SUR LE SITE DE CRONENBOURG (67)
Planning prévisionnel des travaux - Ind F

Nom de la tâche				Durée	Début	Fin	Prédéces	Tri 3, 2025 Juillet 2025																				Tri 4, 2025 Octobre 2025										Tri 1, 2026 Janvier 2026										Tri 2, 2026 Février 2026																						
1	ETUDES				170 jrs	Lun 19/02/24	Ven 11/10/24		21	26	01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	04	09	14	19	24	29	03	08	13	18	23	28	03	08	13	18	23	28	02	07	12	17	22	27	02	07	12	17	22	27	01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20
6	CONSULTATION				55 jrs	Lun 28/04/25	Mar 15/07/25																																																															
7	Consultation				24 jrs	Lun 28/04/25	Ven 30/05/25	5																																																														
8	Analyse des offres				5 jrs	Lun 02/06/25	Ven 06/06/25	7																																																														
9	Négociation				15 jrs	Lun 09/06/25	Ven 27/06/25	8																																																														
10	Validation MOA				11 jrs	Lun 30/06/25	Mar 15/07/25	9																																																														
11	AUTORISATION D'URBANISME				63 jrs	Lun 23/09/24	Ven 20/12/24																																																															
14	PREPARATION ADMINISTRATIVE				27 jrs	Mar 29/07/25	Jeu 04/09/25																																																															
15	Ordre de service de préparation				0 jr	Mar 29/07/25	Mar 29/07/25	10FD+10 jrs																																																														
16	Rédaction du Plan de Retrait Amiante				5 jrs	Mer 30/07/25	Mar 05/08/25	15																																																														
17	Instruction du Plan de Retrait Amiante				22 jrs	Mer 06/08/25	Jeu 04/09/25	16																																																														
18	Stratégie d'échantillonnage				3 jrs	Mer 13/08/25	Ven 15/08/25	15FD+10 jrs																																																														
19	Démarches administratives				15 jrs	Mer 06/08/25	Mar 26/08/25	15FD+5 jrs																																																														
20	PHASE 1: CNB500-520				85 jrs	Lun 15/09/25	Ven 09/01/26																																																															
21	INSTALLATION DE CHANTIER				4 jrs	Lun 15/09/25	Ven 19/09/25																																																															
22	Installations de chantier				2 jrs	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25	23DF																																																														
23	Travaux préparatoires, réalisation du chemin d'accès chantier & curage vert				2 jrs	Mer 17/09/25	Ven 19/09/25	25DF																																																														
24	TRAVAUX				66 jrs	Ven 19/09/25	Ven 19/12/25																																																															
25	Installation de chantier spécifique et confinement				3 jrs	Ven 19/09/25	Mar 23/09/25	17FD+10 jrs																																																														
26	Travaux de désamiantage intérieur				15 jrs	Mer 24/09/25	Mar 14/10/25	25																																																														
27	Mesures libératoires				3 jrs	Mer 15/10/25	Ven 17/10/25	26																																																														
28	Repli des installations de chantier spécifiques et déconfinement				2 jrs	Jeu 23/10/25	Ven 24/10/25	27FD+3 jrs																																																														
29	Terrassement				2 jrs	Lun 27/10/25	Mar 28/10/25	28																																																														
30	Installation de chantier spécifique				3 jrs	Mer 29/10/25	Ven 31/10/25	29																																																														
31	Travaux de désamiantage extérieur				5 jrs	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25	30																																																														
32	Terrassement				5 jrs	Lun 10/11/25	Ven 14/11/25	31																																																														
33	Déconstruction				20 jrs	Lun 17/11/25	Ven 12/12/25	32																																																														
34	Fermeture des portes (partie enterrée) et étanchéité sur mrs enterrés CNB500 & CNB520				5 jrs	Lun 15/12/25	Ven 19/12/25	33																																																														
35	Condammation portes du SAS et mise en peinture				5 jrs	Lun 15/12/25	Ven 19/12/25	33																																																														
36	FIN DE CHANTIER				15 jrs	Lun 22/12/25	Ven 09/01/26																																																															
37	Remblaiement				5 jrs	Lun 22/12/25	Ven 26/12/25	35;34																																																														
38	Reconstruction des allées piétonnes				5 jrs	Lun 29/12/25	Ven 02/01/26	37																																																														
39	Engazonnement				2 jrs	Lun 05/01/26	Mar 06/01/26	38																																																														
40	Repli des installations de chantier (hors base-vie)				3 jrs	Mer 07/01/26	Ven 09/01/26	39																																																														
41	PHASE 2: CNB040-150-160				42 jrs	Lun 10/11/25	Mar 06/01/26																																																															
42	INSTALLATION DE CHANTIER				9 jrs	Lun 10/11/25	Jeu 20/11/25																																																															
43	Installation loge gardien accès secondaire				2 jrs	Lun 10/11/25	Mer 12/11/25	45DF																																																														
44	Basculement des accès au campus				0 jr	Mer 12/11/25	Mer 12/11/25	43																																																														
45	Installations de chantier				2 jrs	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25	47DF																																																														
46	Reconnexion loge gardien				5 jrs	Ven 14/11/25	Jeu 20/11/25	45																																																														
47	Travaux préparatoires & curage vert				2 jrs	Ven 14/11/25	Mar 18/11/25	49DF																																																														
48	TRAVAUX				31 jrs	Mar 18/11/25	Mar 30/12/25																																																															
49	Installation de chantier spécifique et confinement				5 jrs	Mar 18/11/25	Lun 24/11/25	31FD+6 jrs																																																														
50	Travaux de désamiantage intérieur				10 jrs	Mar 25/11/25	Lun 08/12/25	49																																																														
51	Mesures libératoires				5 jrs	Mar 09/12/25	Lun 15/12/25	50																																																														
52	Repli des installations de chantier spécifiques et déconfinement				3 jrs	Mar 16/12/25	Jeu 18/12/25	51																																																														
53	Sciage				3 jrs	Ven 19/12/25	Mar 23/12/25	52																																																														
54	Déconstruction				5 jrs	Mer 24/12/25	Mar 30/12/25	53																																																														
55	FIN DE CHANTIER				5 jrs	Mer 31/12/25	Mar 06/01/26																																																															
56	Travaux de finition et nivellement				5 jrs	Mer 31/12/25	Mar 06/01/26	54																																																														
57	REPLI DE CHANTIER				5 jrs	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26																																																															
58	Repli des installations de chantier y compris base-vie				2 jrs	Lun 12/01/26	Mar 13/01/26	56;40																																																														
59	Dépose du chemin d'accès de chantier & engazonnement				3 jrs	Mer 14/01/26	Ven 16/01/26	58																																																														

CONSULTATION

28/04

Consultation

02/06

Analyse des offres

09/06

Négociation

30/06

Validation MOA

29/07

PREPARATION ADMINISTRATIVE

04/09

29/07

Ordre de service de préparation

30/07

Rédaction du Plan de Retrait Amiante

06/08

Instruction du Plan de Retrait Amiante

13/08

Stratégie d'échantillonnage

06/08

Démarches administratives

INSTALLATION DE CHANTIER

15/09

19/09

15/09

Installations de chantier

17/09

Travaux préparatoires, réalisation du chemin d'accès chantier & curage vert

19/09

TRAVAUX

19/09

Installation de chantier spécifique et confinement

24/09

Travaux de désamiantage intérieur

15/10

Mesures libératoires

23/10

Repli des installations de chantier spécifiques et déconfinement

27/10

Terrassement

29/10

Installation de chantier spécifique

03/11

Travaux de désamiantage extérieur

10/11

Terrassement

17/11

Déconstruction

15/12

Fermeture des portes (partie enterrée) et étanchéité sur mrs enterrés CNB500 & CNB520

15/12

Condammation portes du SAS et mise en peinture

22/12

FIN DE CHANTIER

09/01

22/12

Remblaiement

29/12

Reconstruction des allées piétonnes

05/01

Engazonnement

07/01

Repli des installations de chantier (hors base-vie)

INSTALLATION DE CHANTIER

10/11

20/11

10/11

Installation loge gardien accès secondaire

12/11

Basculement des accès au campus

12/11

Installations de chantier

14/11

Reconnexion loge gardien

14/11

Travaux préparatoires & curage vert

18/11

TRAVAUX

30/12

18/11

Installation de chantier spécifique et confinement

25/11

Travaux de désamiantage intérieur

09/12

Mesures libératoires

16/12

Repli des installations de chantier spécifiques et déconfinement

19/12

Sciage

24/12

Déconstruction

31/12

FIN DE CHANTIER

06/01

31/12

Travaux de finition et nivellement

12/01

REPLI DE CHANTIER

16/01

12/01

Repli des installations de chantier y compris base-vie