



Planning général du projet

Affaire 22/02/056 – Bâtiment H1 – Travaux d'amélioration du quai de livraison

Lot Charpente métallique

Avril 2025

Planning général du projet

Lot charpente métallique

Nom	Date de début	Date de fin
• Consultation Entreprises	28/04/25	01/07/25
⊕ • Consultation des Entreprises	28/04/25	11/06/25
⊕ • Analyse des offres	12/06/25	25/06/25
⊕ • Passation des marchés	13/06/25	01/07/25
• Travaux	09/07/25	28/10/25
• Réunion de lancement des travaux	09/07/25	09/07/25
• Préparation et Etudes	09/07/25	05/08/25
• Fournitures	06/08/25	26/08/25
• Fabrication (dont galvanisation)	27/08/25	30/09/25
• Travaux Préparatoires	29/09/25	30/09/25
• Travaux	01/10/25	14/10/25
• O.P.R.	15/10/25	21/10/25
• Réception	22/10/25	28/10/25
• Livraison	29/10/25	29/10/25
• Mise à disposition de l'ouvrage	29/10/25	29/10/25
• H3 fermé (augmentation activité H1)	02/05/25	14/05/26

