



Nom	Date de début	Date de fin
• Période de préparation	02/02/2026	01/05/2026
• GO- Démolition	05/05/2026	22/05/2026
• GO- Terrassement	05/05/2026	05/06/2026
• GO- Maçonnerie	05/06/2026	27/07/2026
• GO- Charpente	28/07/2026	07/08/2026
• GO- Couverture	28/07/2026	07/08/2026
• Menuiseries extérieures - métallerie	07/08/2026	14/08/2026
• Plomberie	07/08/2026	14/08/2026
• Electricité - CFO	07/08/2026	14/08/2026
• CVC	18/08/2026	21/08/2026
• Plâtrerie	18/08/2026	21/08/2026
• Carrelage	07/08/2026	14/08/2026
• Peinture	21/08/2026	11/09/2026
• Electricité CFA	01/09/2026	11/09/2026
• VRD	08/09/2026	25/09/2026
• Nettoyage	29/09/2026	30/09/2026
• OPR	30/09/2026	11/10/2026
• Levée de réserves	12/10/2026	31/10/2026
• Réception	02/11/2026	12/11/2026
• Livraison	12/11/2026	28/11/2026
• GPA	30/11/2026	30/11/2027

2026

