



79 Boulevard de Dunkerque
13235 Marseille
T: 04 91 14 45 00

Axe Cap-Pinède / Capitaine Gèze

DCE

REALISATION DE LA PLACE GEZE 1ERE PHASE PHASAGE



INGEROP Marseille
7 rue du Devoir, CS 80506
13344 Marseille Cedex 15
T: 04.91.72.04.00 - F: 04.91.72.55.88
Email : ingerop.marseille@ingerop.com

MDP

MICHEL DESVIGNE
PAYSAGISTE
23 rue du Renard
75004 Paris
T : 01 44 61 98 61
F : 01 44 61 98 60
Email : md@micheldesvigne.com



7 rue d'Italie
13006 Marseille
T: 04 91 33 16 71




67 Cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
T : 04 86 69 54 64
Email : www.g-agence.fr

B	Reprise suite aux remarques MOA	16/04/2025	CML	JYA	JYA
A	Première Diffusion	17/12/2024	CML	JYA	JYA
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE

MED_INF_PRD_DCE_TSP_SYN_00034_B_phasage_geze.dwg

C:\Agora\ICM3536-SYN RES ZAC LITTORAL\PRD\MED_INF\TSP\MED_INF_PRD_DCE_TSP_SYN_00034_B

MED_INF	DCE	SYN	PRD	00034	B	ECHELLE
Emetteur	Phase	Thème	Type	Chrono	Indice	1/1000




Commentaires

- Projets connexes :
- Réalisation bassin de rétention
 - Réalisation extension tram
 - Réalisation aménagements définitifs Cap Pinède

- MS7 :
- Dévoiement Bachas en 25j
 - Aggrandissement de l'accès P+R

- Marchés :
- Bassin de rétention
 - MS5
 - MS7
 - Secteur 3
- Accès :
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés

- Travaux :
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué



Théodora (UNITEL)

GEZE01

GEZE02

GEZE03

GEZE04

LYON01/02

XXL03_Lot1

XXL03_Lot2

XXL03_Lot3

Basculement de la circulation Nord-Sud en fonction de la voie en travaux

Tram partie Est définitif terminé
Voie Sud Nord en circulation

Mur spécifique sur pieux : 151 m
- 20 NGF : h = 2,50 m

Mur classique : 113 m
- 20 NGF : h = 4,50 m

Commentaires

- MS7 :
- Réalisation ouvrage accès P+R
 - Réalisation couverture Nord
 - Réalisation partie voies Est tram

- MS8 :
- Fermeture de l'escalier du +17 au +20
 - Démolition escalier
 - Fermeture trémie de l'escalier

- Projets connexes :
- Réalisation extension tram
 - Réalisation aménagements définitifs Cap Pinède

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué



Commentaires

- MS8 :**
- Zoccola : Mur de soutènement Sud et Ouest, dévoiement réseaux AEP
 - Mise en place coques GRT
- MS10 :**
- Réalisation de la nouvelle IS +14

- MS7 :**
- Réalisation couverture Nord
 - Réalisation couverture Sud phase 1
 - Réalisation mur de soutènement Bachas
 - Réalisation ouvrage accès P+R


- Projets connexes :**
- Déploiement Dalkia
 - Démolition GEZE01 Demolition en juin 2025 à déplacer

Marchés :

- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

- Accès :**
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés

- Travaux :**
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué



Dévoisement EP nord phase 2

Théodora (UNITEL)

Entrée privée

GEZE01

GEZE02

Modification du terrassement bassin

Définitif

5 m

Provisoire

2

GEZE03

1

Commentaires

MS7 :

1

Fin réalisation couverture Nord

2

Dévoisement circulation OA Gèze

- Démolition accès SERAMM
- Réalisation niche de liaison
- Réalisation OA sud

MS8 :

- Zoccola : Réalisation mur Est
- Réalisation voirie MS3bis (partie définitive et partie provisoire)

Opérations connexes :

- Déploiement Dalkia

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué



Théodora (UNITEL)

Dévoisement réseau

Modification du rond point, provisoire

GEZE01

GEZE02

GEZE03

Voie bus fermée

Cheminement piéton en 2 phases en fonction des travaux

Cheminement piéton accès bus changeant en fonction de la réalisation des murs sous la plateforme

Mur spécifique sur pieux : 151 m
- 20 NGF : h = 2,50 m

Mur classique : 113 m
- 20 NGF : h = 4,50 m

XXL03_LotB

LYON01/02

GEZE04

XXL03_Lot3

Commentaires

MS7 :

- Démolition accès SERAMM
- Dévoisement réseau
- Réalisation OA sud

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué



Commentaires

- 1 Remblais MS7
 - 2 Réalisation voirie provisoire barreau sud
- MS8 :
- Réalisation voirie définitive Zoccola
 - Dévoisement réseaux (Zoccola et EP nord)
 - Réalisation voirie barreau sud (partie définitive et partie provisoire)

- Opérations connexes :
- Construction GEZE01


- MS7 :
- Réalisation remblais
 - Réalisation OA nord

Marchés :

- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

- Accès :
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés

- Travaux :
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué




Commentaires

MS8 :
- Réalisation voirie barreau sud (partie définitive et partie provisoire)

Opérations connexes :
- Construction GEZE01

- Marchés :
- Bassin de rétention
 - MS5
 - MS7
 - Secteur 3
- Accès :
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés

- Travaux :
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué



Commentaires

- MS8 :
- 1 Démolition rampes
 - 2 Remblai par zones/ tronçons afin de garder la circulation continue et modification du giratoire (nécessite un phasage plus précis)
 - Dévoisement réseaux
 - Aménagement définitif carrefour de Lyon par tronçons

- Opérations connexes :
- Libération GEZE02 (et construction en suivant)
 - Construction GEZE01

- MS7 :
- Aménagement définitif Bachas

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué



Aménagement par tronçons afin de garder la circulation continue

EL)

GEZE01

CP

Voirie provisoire

Construction
GEZE02

BASE VIE

CP

Voirie provisoire

GEZE03

CP

CD

XXL03_LotB

LYON01/02

GEZE04

Commentaires

MS8:

- Fonctionnement définitif (voies provisoires)
- Aménagement définitif voies vers A55 nord
- Consolidation remblai giratoire (6 mois)
- Installation base vie

Opérations connexes :

- Construction GEZE01
- Construction GEZE02

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué



Commentaires


- MS8 :
- Fonctionnement définitif (voies provisoires)
 - Aménagement définitif vers A55 sud
 - Consolidation remblai giratoire (6 mois)

- Opérations connexes :
- Construction GEZE01
 - Construction GEZE02

- Marchés :
- Bassin de rétention
 - MS5
 - MS7
 - Secteur 3

- Accès :
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés

- Travaux :
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué



Théodora (UNITEL)

CD

CD

GEZE01

Construction
GEZE02

BASE VIE

Aménagement définitif des voies
par tronçons afin de garder la
circulation continue

Déploiement réseau Dalkia

Cheminements piétons changeants en
fonction du phasage de la réalisation des
voies vers l'A7

CD

CP

Mur spécifique sur pieux : 53 ml
- 20 NGF : h = 1,30 m

Mur spécifique sur pieux : 151 m
- 20 NGF : h = 2,50 m

classique : 113 ml
- 20 NGF : h = 4,50 m

XXL03_LotB

LYON01/02

GEZE04

XXL03_Lot3

Commentaires

MS8 :

- Aménagement définitif voies vers A7

Opérations connexes :

- Pose réseau Dalkia
- Construction GEZE01
- Construction GEZE02

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué



Théodora (UNITEL)

CD

CD

GEZE01

Construction
GEZE02

BASE VIE

Aménagement définitif des voies
par tronçons afin de garder la
circulation continue

Cheminements piétons changeants en
fonction du phasage de la réalisation des
voies vers l'A7

CD

CP

XXL03_LotB

LYON01/02

GEZE04

XXL03_Lot3

Commentaires

- MS8 :
- Aménagement définitif voies vers A7
 - Déploiement Dalkia
 - Construction GEZE01
 - Construction GEZE02

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué




Commentaires

- MS8 :
- Aménagement définitif accès SERAMM
- Opérations connexes :
- Construction GEZE02

- Marchés :
- Bassin de rétention
 - MS5
 - MS7
 - Secteur 3
- Accès :
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés

- Travaux :
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué



Commentaires

Opérations connexes :

- Construction GEZE02

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué



Commentaires

Opérations connexes :

- Construction GEZE02

Marchés :


- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué




Commentaires

- Secteur 3 :
- Réalisation de la place Gèze

- Opérations connexes :
- GEZE02 terminé

- Marchés :
- Bassin de rétention
 - MS5
 - MS7
 - Secteur 3
- Accès :
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés
- Travaux :
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué




Commentaires

Secteur 3 :
- Réalisation de la place Gèze

- Marchés :
- Bassin de rétention
 - MS5
 - MS7
 - Secteur 3
- Accès :
- SERAMM
 - P+R
 - Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
 - Voie réservée BUS m
 - Cheminements piétons fermés

- Travaux :
- Emprise chantier
 - Chantier
 - Remblai
 - Remblai effectué



Commentaires

Marchés :

- Bassin de rétention
- MS5
- MS7
- Secteur 3

Accès :

- SERAMM
- P+R
- Cheminements piétons aménagés, stabilisés, sécurisés 1,40 m
- Voie réservée BUS m
- Cheminements piétons fermés

Travaux :

- Emprise chantier
- Chantier
- Remblai
- Remblai effectué