

Thermi-Fluides

[http://](#)

Chef de projet	
Dates du projet	9 déc. 2024 - 21 nov. 2026
Avancée	0%
Tâches	87
Ressources	0

Tâches

Nom	Date de début
Bâtiment C4	09/12/24
Planning consultation	09/12/24
DCE	09/12/24
Mobilisation service achat	02/06/25
Lancement consultation	30/06/25
Consultation	30/06/25
ACT	28/07/25
Q/R	15/09/25
Mise au point marchés	29/09/25
TRAVAUX	03/11/25
OS démarrage	03/11/25
Plans de prévention multi-entreprise	03/11/25
Période de préparation	03/11/25
Fin de période de chauffe	04/05/26
Indispo SST	04/05/26
Arrêt SST	04/05/26
Mise en service SST rénovée	07/09/26
Indispo CTA aile A	04/05/26
Arrêt CTA aile A	04/05/26
Remise en service CTA aile A	07/09/26
Indispo CTA aile B	06/07/26
Arrêt CTA aile B	06/07/26
Remise en service CTA aile B	26/10/26
Indispo CTA aile C	05/01/26
Arrêt CTA aile C	05/01/26
Remise en service CTA aile C	06/04/26
Coupure EG	20/04/26
Début	20/04/26
Fin	21/04/26
Première Indispo EDR	20/04/26
Début	20/04/26
Fin	27/04/26
Seconde indispo EDR	08/06/26
Début 2	08/06/26
Fin 2	06/07/26
Coupure EDI	27/07/26
Début	27/07/26
Fin	24/08/26
CCIAG - dépose SST	01/06/26
CCIAG - Réseau alimentation SST	08/06/26
CCIAG - pose échangeur	08/06/26
CCIAG - mise en servcice SST	24/08/26
Travaux CTAs Aile C	05/01/26

Tâches

Nom	Date de début
Mesures Am avant tx	05/01/26
Désamiantage local 144 (CTA aile C)	12/01/26
2nde restitut° Am	26/01/26
Dépose CTA et acc. local 144	02/02/26
Démolitions cloisons prise AN	09/02/26
Pose CTA aile C (local 144)	16/02/26
Travaux circulation aile B-C	16/02/26
Protection des MCA circ Aile B-C (pas de prélèvs)	16/02/26
Dépose tuyauterie ES CTA aile C	23/02/26
Pose tuyauterie ECC CTA aile C	09/03/26
Travaux SST	27/04/26
Mesures Am avant tx	27/04/26
Désamiantage SST	04/05/26
Mesures de 2nde restitution	25/05/26
Dépose SST	08/06/26
Equipements SST	22/06/26
Mise en service SST	24/08/26
Travaux circulation aile A-B	06/04/26
Désamiantage circ Aile A-B (pas d'amiante)	06/04/26
Dépose tuyauterie EG circ aile A-B-pièce 113->CTA0367	06/04/26
Dépose tuyauterie ES CTA aile A	20/04/26
Pose tuyauterie ECC CTA aile A	04/05/26
Travaux CTA Aile A	20/04/26
Modification 1 installation EDR - déplact pompes doseuses&CC	20/04/26
Mesures Am avant tx	27/04/26
Désamiantage local 102 (CTA aile A)	04/05/26
Mesures de 2nde restituion	18/05/26
Dépose CTA et acc. local 102	25/05/26
Démolitions cloisons prise AN	01/06/26
Modification 2 installation EDR	08/06/26
Pose CTA aile A (local 102)	06/07/26
Travaux CTA Aile B	29/06/26
Mesures Am avant tx	29/06/26
Désamiantage local 134 (CTA aile B)	06/07/26
Mesures de 2nde restitution	20/07/26
Modification installation EDI	27/07/26
Dépose CTA et acc. local 134	24/08/26
Démolitions cloisons prise AN	31/08/26
Pose CTA (local 134)	07/09/26
Dépose tuyauterie ES CTA aile B	07/09/26
Pose tuyauterie ECC CTA aile B	14/09/26
AOR	26/10/26

Tâches

Nom	Date de début
Réception	26/10/26
Levée des réserves	26/10/26

Diagramme de Gantt



