

CONSTRUCTION BATIMENT PFICS CESSON SEVIGNE

PLANNING PREVISIONNEL TCE



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	25	Tri 1, 2026	Tri 2, 2026	Tri 3, 2026	Tri 4, 2026	Tri 1, 2027	Tri 2, 2027	Tri 3, 2027	Tri 4, 2027	Tri 1, 2028	Tri 2, 2028	Tri 3, 2028	Tri 4, 2028											
					Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov
1																												
2	ORDRE DE SERVICE N°1 : dates prévisionnelles PP (5 mois) + Travaux (22 mois)	1 jr	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26	2	★																						
3																												
4	PERIODE DE PREPARATION (Administratif, agréments, travaux préparatoires, installation de chantier, synthèse) : 5 mois	329 jrs?	Lun 05/01/26	Ven 30/04/27	4																							
5																												
6	ADMINISTRATIF ENTREPRISES TITULAIRES DES MARCHES	11 jrs	Lun 05/01/26	Lun 19/01/26	6	🔴																						
10																												
11	DEMANDE D'AGREMENT DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES	69 jrs	Lun 05/01/26	Jeu 09/04/26	11	🔴																						
43																												
44	TRAVAUX PREPARATOIRE ET INSTALLATION DE CHANTIER	329 jrs?	Lun 05/01/26	Ven 30/04/27	44	🔴																						
45																												
46	PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES	69 jrs	Lun 05/01/26	Jeu 09/04/26	46	🟡																						
47																												
48	Désignation entreprises dédiée aux installations du chantier	69 jrs	Lun 05/01/26	Jeu 09/04/26	48	🟡																						
49	Demande d'agrément	1 jr	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26	49	🔵																						
50	Agrément	1 jr	Mar 13/01/26	Mar 13/01/26	50	🔴																						
51	Dépôt des demandes d'autorisation d'accès au site des personnels	1 jr	Mer 14/01/26	Mer 14/01/26	51	🔵																						
52	Etude des autorisations d'accès au site des personnels	60 jrs	Jeu 15/01/26	Mer 08/04/26	52	🔴																						
53	Autorisation accès au site des personnels	1 jr	Jeu 09/04/26	Jeu 09/04/26	53	🔴																						
54																												
55	Gestion adminitrative du déboisement	31 jrs	Lun 05/01/26	Lun 16/02/26	55	🟡																						
56	Dossier gestion environnementale	10 jrs	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26	56	🟢																						
57	Etude et échange dossier	20 jrs	Lun 19/01/26	Ven 13/02/26	57	🔴																						
58	Autorisation administrative du déboisement	1 jr	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26	58	🔴																						
59																												
60	Plan d'installation de chantier	32 jrs	Mer 21/01/26	Jeu 05/03/26	60	🟡																						
61	Plan d'installation de chantier	10 jrs	Mer 21/01/26	Mar 03/02/26	61	🟡																						
62	Plan voirie de chantier provisoire	10 jrs	Mer 21/01/26	Mar 03/02/26	62	🟢																						
63	Dossier technique clôture de chantier	10 jrs	Mer 21/01/26	Mar 03/02/26	63	🟡																						
64	Réalisation procédures spécifiques d'accès au site protégé	10 jrs	Mer 21/01/26	Mar 03/02/26	64	🟡																						
65	Diffusion PIC à RENNES METROPOLE	1 jr	Mer 04/02/26	Mer 04/02/26	65	🔵																						
66	Diffusion PIC à la maitrise d'œuvre	1 jr	Mer 04/02/26	Mer 04/02/26	66	🔵																						
67	Etude et échanges sur PIC - Procédure d'accès et dossiers techniques	20 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 04/03/26	67	🔴																						
68	Validation du PIC - procédure d'accès et dossier technique par MOE	1 jr	Jeu 05/03/26	Jeu 05/03/26	68	🔴																						
69	Validation du PIC - procédure d'accès par RENNES METROPOLE	1 jr	Jeu 05/03/26	Jeu 05/03/26	69	🟡																						
70																												
71	Etude dévoiement des réseaux existants	36 jrs	Mer 21/01/26	Mer 11/03/26	71	🟡																						
72	Piquetage et recolement des réseaux sur site	5 jrs	Mer 21/01/26	Mar 27/01/26	72	🟢																						
73	Réalisation des plans de dévoiement des réseaux	10 jrs	Mer 28/01/26	Mar 10/02/26	73	🟢																						
74	Dossier technique dévoiement des réseaux	10 jrs	Mer 28/01/26	Mar 10/02/26	74	🟢																						
75	Procédure de dévoiement des réseaux	10 jrs	Mer 28/01/26	Mar 10/02/26	75	🟢																						
76	Etude et échange - procédure et dossier technique dévoiement des réseaux	20 jrs	Mer 11/02/26	Mar 10/03/26	76	🔴																						
77	Validation plan - procédure et dossier technique dévoiement des réseaux	1 jr	Mer 11/03/26	Mer 11/03/26	77	🔴																						
78																												
79	Etude plateforme des bâtiments et voiries	31 jrs	Mer 11/02/26	Mer 25/03/26	79	🟡																						
80	Plan de terrassement déblais et remblais	10 jrs	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26	80	🟢																						
81	Plan des plateformes bâtiments et voirie	10 jrs	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26	81	🟢																						
82	Procédure de gestion des eaux phase travaux	10 jrs	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26	82	🟢																						
83	Procédure de gestion des déblais de terrassement	10 jrs	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26	83	🟢																						
84	Etude et échange - procédure et dossier technique plateforme bâtiments et voiries	20 jrs	Mer 25/02/26	Mar 24/03/26	84	🔴																						
85	Validation plan - procédure et dossier technique dévoiement des réseaux	1 jr	Mer 25/03/26	Mer 25/03/26	85	🔴																						
86																												


CONSTRUCTION BATIMENT PFICS CESSON SEVIGNE
PLANNING PREVISIONNEL TCE



N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	25	Tri 1, 2026	Tri 2, 2026	Tri 3, 2026	Tri 4, 2026	Tri 1, 2027	Tri 2, 2027	Tri 3, 2027	Tri 4, 2027	Tri 1, 2028	Tri 2, 2028	Tri 3, 2028	Tri 4, 2028
87	ORDRE DE SERVICE N°2 : travaux préparatoires - installations de chantier (5 mois)	1 jr?	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc
88																	
89	TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATION DE CHANTIER	260 jrs	Ven 10/04/26	Ven 30/04/27													
90																	
91	Déboisage	11 jrs	Ven 10/04/26	Ven 24/04/26													
92	Clôture de chantier déboisage	5 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 16/04/26													
93	Déboisage	6 jrs	Ven 17/04/26	Ven 24/04/26													
94																	
95	Sécurisation de la ZONE PROTEGEE	16 jrs	Lun 27/04/26	Lun 18/05/26													
96	Installation clôture permettant la fermeture de la ZONE PROTEGEE	12 jrs	Lun 27/04/26	Mar 12/05/26													
97	Installation des portails de chantier	2 jrs	Mer 13/05/26	Jeu 14/05/26													
98	Réception clôture ZONE PROTEGEE	1 jr	Ven 15/05/26	Ven 15/05/26													
99	Autorisation accès chantier par rue DE LA RENAUDIERE	1 jr	Lun 18/05/26	Lun 18/05/26													
100																	
101	Voirie de chantier	13 jrs	Mar 19/05/26	Jeu 04/06/26													
102	Création aire de lavage des roues de camion	4 jrs	Mar 19/05/26	Ven 22/05/26													
103	Création des voiries provisoires d'accès au chantier	6 jrs	Mar 19/05/26	Mar 26/05/26													
104	Terrassement empiérement parking et base vie	6 jrs	Mer 27/05/26	Mer 03/06/26													
105	Zone de travaux accessible aux engins de chantier	1 jr	Jeu 04/06/26	Jeu 04/06/26													
106																	
107	Plateforme bâtiment et voirie	20 jrs	Jeu 04/06/26	Mer 01/07/26													
108	Empiègement plateforme bâtiment et voirie	8 jrs	Ven 05/06/26	Mar 16/06/26													
109	Dévolement réseaux EU	4 jrs	Mer 17/06/26	Lun 22/06/26													
110	Dévolement réseau TELs	6 jrs	Mar 23/06/26	Mar 30/06/26													
111	Mise à disposition plateforme pour machine à pieux	1 jr	Mer 01/07/26	Mer 01/07/26													
112																	
113	Installation base vie	16 jrs	Jeu 04/06/26	Jeu 25/06/26													
114	Installation base-vie	10 jrs	Jeu 04/06/26	Mer 17/06/26													
115	Raccordement base-vie sur groupe électrogène LOT 2	5 jrs	Jeu 18/06/26	Mer 24/06/26													
116	Mise à disposition base vie	1 jr	Jeu 25/06/26	Jeu 25/06/26													
117																	
118	Groupe électrogène LOT 2	127 jrs	Mer 10/06/26	Ven 25/12/26													
119	Amenée groupe électrogène par LOT 2	1 jr	Mer 10/06/26	Mer 10/06/26													
120	Alimentation vers armoires électrique chantier par LOT 2	3 jrs	Mer 10/06/26	Ven 12/06/26													
121	Mise en place des armoires électrique de chantier LOT 1	3 jrs	Lun 15/06/26	Mer 17/06/26													
122	Mise service groupe électrogène LOT 2	1 jr	Jeu 18/06/26	Jeu 18/06/26													
123	Location groupe électrogène LOT 2	120 jrs	Ven 19/06/26	Ven 25/12/26													
124	Repli groupe électrogène LOT 2	1 jr	Ven 25/12/26	Ven 25/12/26													
125																	
126	Levage - grue à tour	198 jrs	Mar 07/07/26	Ven 30/04/27													
127	Pieux	2 jrs	Mar 07/07/26	Mer 08/07/26													
128	fondations	4 jrs	Jeu 09/07/26	Mar 14/07/26													
129	Montage de la grue	3 jrs	Mer 22/07/26	Ven 24/07/26													
130	Essais et mise en service	2 jrs	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26													
131	Grue opérationnelle	1 jr	Mer 29/07/26	Mer 29/07/26													
132	Location grue	180 jrs	Jeu 30/07/26	Jeu 29/04/27													
133	Démontage de la grue	1 jr	Ven 30/04/27	Ven 30/04/27													
134																	
135	ETUDES TCE : réalisation des plans de production : lancement en production interdit sans validation MOE	409 jrs?	Lun 05/01/26	Lun 13/09/27													
136																	
137	SYNTHESE TCE	103 jrs	Lun 05/01/26	Mer 27/05/26													
145																	
146	ETUDES GO et PIEUX	207 jrs	Lun 19/01/26	Mer 25/11/26													
174																	
175	ETUDES CLOS-COUVERT ET CES	380 jrs?	Ven 13/02/26	Lun 13/09/27													
176																	
177	ETUDES MENUISERIES EXTERIEURES - PROTOTYPE	248 jrs	Ven 13/02/26	Mer 17/02/27													


CONSTRUCTION BATIMENT PFICS CESSON SEVIGNE

PLANNING PREVISIONNEL TCE



CONSTRUCTION BATIMENT PFICS CESSON SEVIGNE

PLANNING PREVISIONNEL TCE



CONSTRUCTION BATIMENT PFICS CESSON SEVIGNE

PLANNING PREVISIONNEL TCE

