

Lons, le 8 juillet 2025,

**UNITÉ DE SOUTIEN D'INFRASTRUCTURE
DE LA DEFENSE (USID PAU)**
Camp Aspirant ZIRNHELD – BP 594
64010 PAU Cédex

A l'attention de M. DUCHOSSOY
Mail : david.duchossoy@intradef.gouv.fr


Nos réf : OB/MB
N° rapport : Instance n° CT 18722/RICT/00

RAPPORT INITIAL de Contrôle Technique

AFFAIRE :

**Bâtiment 100 Tranche conditionnelle
Maintenance et Remisage des Caimans FS
Quartier CES de ROSE
64230 SAUVAGNON**

**Le contrôleur technique
O. BERTHEAU**



Ce rapport comporte 9 pages, Seule la reproduction intégrale du document est autorisée

SOMMAIRE

1	RENSEIGNEMENTS GENERAUX	3
1.1	ARCHITECTURE	3
1.2	LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS	3
1.3	LES CONTRAINTES PARTICULIERES	3
1.4	LES INTERVENANTS SUR LE PROJET	3
2	MISSIONS CONFIEES A ANCO ATLANTIQUE.....	3
3	GENERALITES ET SIGLES UTILISES	4
3.1	OBJET DU RAPPORT	4
3.2	REMARQUES PRELIMINAIRES	4
3.3	FORMULATION DES AVIS D'ANCO ATLANTIQUE.....	4
4	LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES	5
5	REGLEMENTATION APPLICABLE.....	5
6	EXAMEN DÉTAILLÉ DU PROJET	6
6.1	MISSION LP+PS.....	6

1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1.1 ARCHITECTURE

Le projet consiste à implanter un pont roulant dans le Bâtiment 100 Maintenance et Remisage des CAIMANS FS - Quartier CES de ROSE à SAUVAGNON

1.2 LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Structure : Voiles béton, charpente métallique existant
- Couverture : Toiture existante

1.3 LES CONTRAINTES PARTICULIERES

<u>Liées au site :</u>	Sans objet
<u>Liées au mode constructif :</u>	Sans objet
<u>Liées à l'occupation des locaux :</u>	Sans objet
<u>Technologie innovante :</u>	Sans objet
<u>Ouvrages éventuels non visés par le présent rapport :</u>	Sans objet

1.4 LES INTERVENANTS SUR LE PROJET

Maître d'ouvrage :	ESID 33000 BORDEAUX
Maître d'œuvre :	USID 64000 PAU
Bureaux d'études sol :	OPTISOL 64600 ANGLET

2 MISSIONS CONFIEES A ANCO ATLANTIQUE

- LP : : Mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables.
- PS : : Mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
- LE : : Mission relative à la solidité des existants
- VIEL : : Mission relative à la vérification initiale des installations électriques au titre du Code du travail
- Vérification Pont Roulant

3 GENERALITES ET SIGLES UTILISES

3.1 OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport est établi par **ANCO Atlantique** dans le cadre des missions ci-dessus qui lui ont été confiées par le Maître d'Ouvrage et référencées en page 3 sur la base des documents qui lui ont été fournis et dont la liste mentionnée ci-après au chapitre IV.

3.2 REMARQUES PRELIMINAIRES

Les avis formulés n'excèdent pas les indications données normalement lisibles sur les pièces dessinées ou décrites au chapitre IV.

La liste des textes réglementaires rappelée dans certaines rubriques du rapport n'est pas limitative.

La citation ou le rappel de textes réglementaires et/ou normatifs ne préjugent en rien de l'étendue exacte de la mission d'**ANCO Atlantique** qui reste celle fixée dans son contrat.

3.3 FORMULATION DES AVIS D'ANCO ATLANTIQUE

Abréviations utilisées pour formuler les avis d'**ANCO Atlantique**

AF : Favorable

Les dispositions prévues sont conformes aux dispositions réglementaires de référence, étant bien entendu que la conformité définitive de l'ouvrage terminé ne peut être attestée qu'après la mise en œuvre.

AS : Suspendu

Avis suspendu en complément d'information, soit dans le cas où les documents ne comprennent pas tous les renseignements nécessaires au stade de la conception, soit dans le cas où cet avis est subordonné à des études, essais ou informations nécessaires à nous soumettre ultérieurement.

AD : Défavorable

Les dispositions présentes sont à modifier.

AP : A Préciser

Les indications portées sur les documents examinés ne permettent pas de formuler un avis.

SO : Sans Objet

Le point réglementaire ne s'applique pas au projet.

HM : Hors mission

Les points réglementaires ou les dispositions prévues ne sont pas concernés par la mission confiée à **ANCO Atlantique**.

PM : Pour mémoire

Les points réglementaires apparaissent pour rappeler les impositions réglementaires au Maître d'Ouvrage ou à l'exploitant.

ANCO Atlantique n'a pas d'avis à émettre sur ces points particuliers.

4 LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES

Intitulé des documents	Date du document	Date de réception
Dossier DCE <u>Pièces graphiques</u> - Plans façades coupes ARCHI <u>Pièces écrites</u> - CCTP - Etude de sol OPTISOL	Mai 2025 Non daté 12/03/2025	23/06/2025

5 REGLEMENTATION APPLICABLE

L'établissement est assujetti :

Code de la Construction et de l'Habitation
Normes relatives au bâtiment et DTU en vigueur
Arrêté du permis de construire à nous fournir

6 EXAMEN DÉTAILLÉ DU PROJET

Dispositions prévues	AVIS	Commentaires
6.1 MISSION LP+PS		
6.1.0 Environnement		
Vent Région II site normal	AF	
Neige Région A2 altitude < 200 m	AF	
Termites	HM	
Sismique Zone 3, bâtiment d'importance 2	AF	
6.1.1 Infrastructures		
Voiries	HM	
Aménagements extérieurs	HM	
6.1.2 Fondations		
Fondations	AF	
Suivant étude de sol fondations superficielles ou puits ancrés de 0,3m mini dans les argiles graveuleuses denses.		
Ancrage mini par rapport à l'enrobé 2,2m. Taux de travail de 0,25 MPa ELS pour des tassements inférieurs ou égal au demi centimètre.		
Plancher bas	SO	
6.1.3 Structures		
Charpente métallique support du pont roulant	AF	L'ensemble devra faire l'objet de plans et notes de calcul à nous soumettre en phase Exécution
Structure indépendante du bâtiment existant		
Poteaux et traverses en profilés du commerce et PRS de nuance S275		
Contreventements pour stabilisation transversale et longitudinale		
6.1.4 Clos et Couvert	SO	Nota : Bâtiment ouvert/couvert
6.1.5 Eléments d'équipement		
Pont Roulant	AF	Le dossier d'adéquation du Pont roulant devra être fourni
6.1.6 Installations Electriques	SO	Fait l'objet d'un document distinct
6.1.7 Contrôle interne des constructeurs	PM	A assurer par chacun des constructeurs.