

# NOUVEAU GARCHES A AMBROISE PARE

CONSTRUCTION DU BATIMENT BAC

## PHASE DCE



### PIECES ECRITES

## CALENDRIER GENERAL DE L'OPERATION

ECHELLE : -

DIMENSIONS :

01/07/2025

Maîtrise d'ouvrage : AP-HP	78, Rue du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin Bicêtre	tél : 01 53 14 69 00
Assistance à la maîtrise d'ouvrage : Embase	43, Rue de la Brèche-aux-Loups, 75012 Paris	tél : 01 45 22 36 06
AMO BIM : MBA City	6, Rue Sainte-Lucie, 75015 Paris	tél : 01 78 54 73 38
Bureau de contrôle : Socotec	5, Place des Frères Montgolfier, 78280 Guyancourt	tél : 06 12 05 52 91
SPS : Bureau Veritas	40/52, Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine	tél : 06 75 09 02 05
Architecte : Groupe-6 – Mandataire du groupement	94 Avenue Ledru Rollin, 75011 Paris	tél : 01 53 17 96 00
BET TCE : Artelia	16, Avenue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine	tél : 01 55 84 10 10
BET Expertise en logistique : Prologue Conseil	24, Avenue de Verdun, 92270 Bois-Colombes	tél : 01 42 42 26 59
BET Acoustique : Echologos	24, Boulevard de la Chantoune, 38700 La Tronche	tél : 04 76 89 36 63

BAC	ART	DCE	OPC	TN	T01	TZ	T	001	C
RATION	EMETTEUR	PHASE	LOT	NIVEAU	ETAT	ZONE	TYPE	NUMERO	INDICE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	
0	PROJET NOUVEAU GARCHES A AMBROISE PARE- CONSTRUCTION DU BATIMENT BAC - BOULOGNE BILLANCOURT - TRANCHE 01	335 jrs	Mer 18/12/24	Ven 15/05/26	
1	DELAI GLOBAL MARCHE	174 jrs	Mer 16/07/25	Jeu 09/04/26	
2	Délai global travaux préalables techniques (hors marché) = 3 mois	64 jrs	Mer 16/07/25	Mar 14/10/25	
3	Délai global travaux déconstruction (OS travaux à réception) = 7 mois	141 jrs	Lun 15/09/25	Jeu 09/04/26	
4	JALONS PROJET	197 jrs	Mer 16/07/25	Ven 15/05/26	
5	Libération / mise à disposition du bâtiment logement existant	0 jr	Mer 16/07/25	Mer 16/07/25	
6	OS études et travaux curage/désamiantage/déconstruction	0 jr	Ven 24/10/25	Ven 24/10/25	
7	Réception	0 jr	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26	
8	Mise à disposition du site pour travaux tranche 02	0 jr	Ven 15/05/26	Ven 15/05/26	
9	PHASES ETUDES	220 jrs	Mer 18/12/24	Ven 21/11/25	
10	DEMARCHES ADMINISTRATIVES	220 jrs	Mer 18/12/24	Ven 21/11/25	
11	Permis unique	243 jrs	Mer 18/12/24	Ven 21/11/25	
12	Dépôt permis	0 jr	Mer 18/12/24	Mer 18/12/24	
13	Instruction (cis ABF)	174 jrs	Mer 18/12/24	Lun 18/08/25	
14	Obtention du permis	0 jr	Lun 18/08/25	Lun 18/08/25	
15	Délai recours des tiers	45 jrs	Mar 19/08/25	Lun 20/10/25	
16	Retrait administratif	24 jrs	Mar 21/10/25	Ven 21/11/25	
17	Permis purgé de tous recours	0 jr	Ven 21/11/25	Ven 21/11/25	
18	MARCHES	116 jrs	Mar 06/05/25	Mar 21/10/25	
19	Lancement consultation	0 jr	Mar 06/05/25	Mar 06/05/25	
20	Expressions des besoins / mise au point et préparation consultation	39 jrs	Mar 06/05/25	Mer 02/07/25	
21	Publication de l'AO	0 jr	Jeu 03/07/25	Jeu 03/07/25	
22	Consultation Entreprises	16 jrs	Ven 04/07/25	Lun 28/07/25	
23	Analyse candidatures et des offres	16 jrs	Mar 29/07/25	Mer 20/08/25	
24	Négociations / Synthèse / Attribution	44 jrs	Jeu 21/08/25	Mar 21/10/25	
25	Date limite de remise des offres (après négociation)	0 jr	Mar 23/09/25	Mar 23/09/25	
26	Notification entreprise	0 jr	Mar 21/10/25	Mar 21/10/25	
27	PHASES TRAVAUX	197 jrs	Mer 16/07/25	Ven 15/05/26	
28	TRAVAUX PREALABLES TECHNIQUES (TRAVAUX ANTICIPES - HORS MARCHE)	55 jrs	Mer 16/07/25	Mar 14/10/25	
29	Travaux de dévoiements de réseaux + curage des anciens réseaux (phasage des travaux pour maintien des accès site et chantier)	55 jrs	Mer 16/07/25	Mar 14/10/25	
30	Libération / mise à disposition du bâtiment logement existant	0 jr	Mer 16/07/25	Mer 16/07/25	
31	Travaux préparatoires et de libération des zones travaux	10 jrs	Mer 16/07/25	Mar 29/07/25	
32	Dévoiemement réseau BT existant pour alimenter directement l'IFSI	30 jrs	Mer 30/07/25	Mar 23/09/25	
33	Ouverture des tranchées	5 jrs	Mer 30/07/25	Mar 05/08/25	
34	Mise en place des chambres de tirage en béton préfabriqué / passage des fourreaux	10 jrs	Mer 06/08/25	Mar 02/09/25	
35	Câblage + raccordement sur réseaux existant	5 jrs	Mer 03/09/25	Mar 09/09/25	
36	Mise en service du nouveau réseau + essais	5 jrs	Mer 10/09/25	Mar 16/09/25	
37	Consignation et curage de l'ancien réseau + fermeture des tranchées	5 jrs	Mer 17/09/25	Mar 23/09/25	
38	Dévoiemement réseau de chauffage existant pour maintien de l'alimentation de l'IFSI	30 jrs	Mer 06/08/25	Mar 30/09/25	
39	Ouverture des tranchées	5 jrs	Mer 06/08/25	Mar 26/08/25	
40	Mise en place d'une chambre de raccordement + canalisations + accessoires (vannes, coudes, ...)	10 jrs	Mer 27/08/25	Mar 09/09/25	
41	Raccordement sur les conduits existants	5 jrs	Mer 10/09/25	Mar 16/09/25	
42	Essais d'étanchéité et mise en service du nouveau réseau	5 jrs	Mer 17/09/25	Mar 23/09/25	
43	Consignation et curage de l'ancien réseau + fermeture des tranchées	5 jrs	Mer 24/09/25	Mar 30/09/25	
44	Dévoiemement réseau gaz existant pour maintien de l'alimentation de la chaufferie du site	35 jrs	Mer 27/08/25	Mar 14/10/25	
45	Ouverture des tranchées	5 jrs	Mer 27/08/25	Mar 02/09/25	
46	Mise en place des canalisations en PEHD + accessoires (purges ventouses, ...)	15 jrs	Mer 03/09/25	Mar 23/09/25	
47	Raccordement sur les conduites existantes	5 jrs	Mer 24/09/25	Mar 30/09/25	
48	Essais de pressions et mise en service du nouveau réseau	5 jrs	Mer 01/10/25	Mar 07/10/25	
49	Consignation et curage de l'ancien réseau + fermeture des tranchées	5 jrs	Mer 08/10/25	Mar 14/10/25	
50	TRAVAUX CURAGE / DESAMIANPAGE / DECONSTRUCTION	134 jrs	Lun 27/10/25	Ven 15/05/26	

[illegible]