

| | Activités | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|--------------|--------------|------------------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M |
| 1 | Planning Travaux Lots Transverses | 413 jrs | Mar 04/02/25 | Lun 26/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | OS Notification (date à définir) | 0 jr | Mer 01/10/25 | Mer 01/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ATEX Panneaux lestés | 94 jrs | Mer 01/10/25 | Lun 23/02/26 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Préparation chantier / Etudes techniques & cheminement en terrasse | 40 jrs | Mer 01/10/25 | Mer 26/11/25 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Délais de commandes PPV | 25 jrs | Mar 24/02/26 | Lun 30/03/26 | 4;3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Mise en service HTA | 15 jrs | Lun 01/12/25 | Ven 19/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Achèvement des travaux tous blocs | 0 jr | Lun 28/09/26 | Lun 28/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Achèvement des essais tous blocs | 0 jr | Lun 26/10/26 | Lun 26/10/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PLANNING Photovoltaïque | 392 jrs | Mar 04/02/25 | Jeu 24/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bloc 1 | 247 jrs | Mer 01/10/25 | Ven 11/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Travaux | 185 jrs | Mer 01/10/25 | Mar 16/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Etudes | 59 jrs | Mer 01/10/25 | Lun 05/01/26 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Fin étanchéité toiture Bâtiment A | 0 jr | Mer 15/10/25 | Mer 15/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Fin étanchéité toiture Bâtiment B | 0 jr | Mar 28/10/25 | Mar 28/10/25 | 13FD+10 jrs | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Fin végétalisation Bâtiment A | 0 jr | Mer 15/10/25 | Mer 15/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Fin végétalisation Bâtiment B | 0 jr | Mer 12/11/25 | Mer 12/11/25 | 15FD+20 jrs | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Démarrage possible - Installation panneaux sur toiture (Bât A) | 0 jr | Mer 15/10/25 | Mer 15/10/25 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Démarrage possible - Installation panneaux sur toiture (Bât B) | 0 jr | Mer 12/11/25 | Mer 12/11/25 | 17;16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Tirage câbles (Bât A) | 20 jrs | Jeu 15/01/26 | Mer 11/02/26 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pose des panneaux (Bât A) | 30 jrs | Ven 03/04/26 | Lun 18/05/26 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Tirage câbles (Bât B) | 20 jrs | Jeu 27/11/25 | Mar 06/01/26 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pose des panneaux (Bât B) | 30 jrs | Lun 09/02/26 | Ven 20/03/26 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Installation TGBT (Bât L1 - Rdc) | 60 jrs | Mer 15/10/25 | Mar 20/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Raccordement sur TGBT (Bât A) | 21 jrs | Mar 19/05/26 | Mar 16/06/26 | 19;20;23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Raccordement sur TGBT (Bât B) | 20 jrs | Lun 23/03/26 | Ven 17/04/26 | 23;21;22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Démarrage au plus tard ossature fx-plafond RDC zone câblage PPV (Bât A) | 0 jr | Lun 15/06/26 | Lun 15/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Démarrage au plus tard ossature fx-plafond RDC zone câblage PPV (Bât B) | 0 jr | Lun 24/11/25 | Lun 24/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Essais & OPR | 104 jrs | Lun 20/04/26 | Ven 11/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Mise sous tension Bâtiment A | 1 jr | Mer 17/06/26 | Mer 17/06/26 | 24;6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Mise au point et essais | 40 jrs | Ven 19/06/26 | Jeu 13/08/26 | 29FD+1 jr | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | OPR | 20 jrs | Ven 14/08/26 | Jeu 10/09/26 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Achèvement des essais compris OSM validés (Bâtiment A) | 0 jr | Ven 11/09/26 | Ven 11/09/26 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Mise sous tension Bâtiment B | 1 jr | Lun 20/04/26 | Lun 20/04/26 | 25;6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Mise au point et essais | 40 jrs | Mer 22/04/26 | Mar 16/06/26 | 33FD+1 jr | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | OPR | 20 jrs | Mer 17/06/26 | Mar 14/07/26 | 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Achèvement des essais compris OSM validés (Bâtiment B) | 0 jr | Mar 14/07/26 | Mar 14/07/26 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Bloc 4 | 410 jrs | Mar 04/02/25 | Lun 31/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Travaux | 335 jrs | Mar 04/02/25 | Lun 18/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Fin étanchéité toiture Bâtiment J | 0 jr | Mar 04/02/25 | Mar 04/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Fin étanchéité toiture Bâtiment I | 0 jr | Ven 28/02/25 | Ven 28/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Fin étanchéité toiture Bâtiment H | 0 jr | Ven 21/03/25 | Ven 21/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Fin végétalisation Bâtiment J | 0 jr | Lun 30/06/25 | Lun 30/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Fin végétalisation Bâtiment I | 0 jr | Mar 07/10/25 | Mar 07/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Fin végétalisation Bâtiment H | 0 jr | Ven 19/12/25 | Ven 19/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Démarrage possible - Installation panneaux sur toiture (Bât J) | 0 jr | Lun 30/06/25 | Lun 30/06/25 | 39FD+20 jrs;40FF | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Démarrage possible - Installation panneaux sur toiture (Bât I) | 0 jr | Mar 07/10/25 | Mar 07/10/25 | 45;43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Démarrage possible - Installation panneaux sur toiture (Bât H) | 0 jr | Ven 19/12/25 | Ven 19/12/25 | 46;44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Pose des panneaux et tirage câbles (Bât J) | 20 jrs | Mar 01/07/25 | Mar 29/07/25 | 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Démarrage au plus tard ossature fx-plafond RDC zone câblage PPV (Bât J) | 0 jr | Lun 01/12/25 | Lun 01/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Pose des panneaux et tirage câbles (Bât I) | 20 jrs | Mer 08/10/25 | Mar 04/11/25 | 46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Démarrage au plus tard ossature fx-plafond RDC zone câblage PPV (Bât I) | 0 jr | Ven 13/02/26 | Ven 13/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Pose des panneaux et tirage câbles (Bât H) | 20 jrs | Ven 02/01/26 | Jeu 29/01/26 | 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Démarrage au plus tard ossature fx-plafond RDC zone câblage PPV (Bât H) | 0 jr | Mer 01/04/26 | Mer 01/04/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Tirage câbles (Bât J) | 20 jrs | Jeu 27/11/25 | Mar 06/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Pose des panneaux (Bât J) | 30 jrs | Ven 03/04/26 | Lun 18/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Tirage câbles (Bât I) | 20 jrs | Jeu 27/11/25 | Mar 06/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Pose des panneaux (Bât I) | 30 jrs | Ven 03/04/26 | Lun 18/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Tirage câbles (Bât H) | 20 jrs | Ven 02/01/26 | Jeu 29/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Pose des panneaux (Bât H) | 30 jrs | Ven 03/04/26 | Lun 18/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Installation TGBT 1 & 2 (Bât J - Rdc) | 125 jrs | Mar 09/09/25 | Lun 16/03/26 | 65FF | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Raccordements sur TGBT | 20 jrs | Mar 17/03/26 | Lun 13/04/26 | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Raccordements sur TGBT | 20 jrs | Mar 17/03/26 | Lun 13/04/26 | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Raccordements sur TGBT | 20 jrs | Mar 17/03/26 | Lun 13/04/26 | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Essais & OPR | 121 jrs | Lun 16/03/26 | Lun 31/08/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Mise sous tension Bâtiment J | 1 jr | Lun 16/03/26 | Lun 16/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Mise au point et essais | 40 jrs | Mar 14/04/26 | Lun 08/06/26 | 65;61;62;63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | OPR | 20 jrs | Mar 09/06/26 | Lun 06/07/26 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Achèvement des essais compris OSM validés (Bâtiment J) | 0 jr | Lun 08/06/26 | Lun 08/06/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Mise sous tension Bâtiment I | 1 jr | Ven 22/05/26 | Ven 22/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Mise au point et essais | 40 jrs | Lun 25/05/26 | Lun 20/07/26 | 69;61;62;63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | OPR | 20 jrs | Mar 21/07/26 | Lun 31/08/26 | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Achèvement des essais compris OSM validés (Bâtiment I) | 0 jr | Lun 20/07/26 | Lun 20/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Mise sous tension Bâtiment H | 1 jr | Ven 22/05/26 | Ven 22/05/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Mise au point et essais | 40 jrs | Lun 25/05/26 | Lun 20/07/26 | 73;61;62;63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | OPR | 20 jrs | Mar 21/07/26 | Lun 31/08/26 | 74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Achèvement des essais compris OSM validés (Bâtiment H) | 0 jr | Lun 20/07/26 | Lun 20/07/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ESSAIS Lot 203 | 10 jrs | Ven 11/09/26 | Jeu 24/09/26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Tests coordonnées Lot 203 - Découplage | 10 jrs | Ven 11/09/26 | Jeu 24/09/26 | 32;36;68;72;76 | | | | | | | | | | | | | | |