

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT MODULAIRE
A L'HOPITAL SAINT LOUIS
1, avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris

Planning prévisionnel de l'opération

Avril 2025

	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26
CONSULTATION DES ENTREPRISES (2 mois)									
Consultation des entreprises (6 semaines)									
ACT (4 semaines)									
Courriers non-retenus									
Notification									
CHANTIER (4 mois)									
Période de préparation (1 mois)									
DET infrastructure (1 mois)									
DET fabrication des modulaires (2 mois)									
DET pose des modulaires et finitions (1 mois)									
AOR (2 semaines)									

4 MOIS DE CHANTIER Y COMPRIS PREPARATION ET OPR