

OS de démarrage : 06/06/2022
































Délai contractuel : 24 mois compris préparation non compris intempérie non compris congés payés

































Fin du délai contractuel : 06/06/2024 recalé au 17 février 2026

Planning Chantier Bat. N Arsenal à Besançon
































date : 22 avril 2025




























| N° | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | travaux TCE BATIMENT N BESANCON V2 | 0 jr | Mer 17/07/24 | Mer 17/07/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | REEMPLOI | 445 jrs | Lun 18/07/22 | Jeu 13/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | gestion stock et préparation selon demande/besoin entreprise | 305 jrs | Jeu 02/03/23 | Jeu 13/06/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | CHARPENTE BOIS | 574 jrs | Ven 14/10/22 | Mer 02/04/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | modification croupe Nord | 90 jrs | Jeu 14/11/24 | Mer 02/04/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | Modifications planchers | 46 jrs | Mer 29/01/25 | Mer 02/04/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | Chevêtres cis fermeture | 5 jrs | Jeu 27/03/25 | Mer 02/04/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | COUVERTURE ZINGUERIE | 619 jrs | Lun 05/09/22 | Ven 25/04/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | HE définitif | 0 jr | Jeu 17/04/25 | Jeu 17/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | Sorties en toiture (VP) | 2 jrs | Mer 16/04/25 | Jeu 17/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | tuyaux descente | 5 jrs | Ven 18/04/25 | Ven 25/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | GROS OEUVRE / CHARPENTE METALLIQUE | 680 jrs | Ven 03/06/22 | Mar 06/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | Flocages : Amphi Sud > ... | 20 jrs | Lun 31/03/25 | Lun 28/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | | Reprise PH ES Nord | 5 jrs | Lun 14/04/25 | Ven 18/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | | Traitement Amphi Nord | 10 jrs | Mar 22/04/25 | Mar 06/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | | VRD | 799 jrs | Ven 03/06/22 | Ven 07/11/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | | réseaux neufs & raccordement | 20 jrs | Jeu 22/05/25 | Ven 20/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | | noue infiltration | 15 jrs | Lun 23/06/25 | Ven 11/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | | aménagement de surface | 30 jrs | Lun 29/09/25 | Ven 07/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | | CVC | 237 jrs? | Ven 12/07/24 | Ven 25/07/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | | mise en oeuvre CTA R+4 | 0 jr | Mer 16/04/25 | Mer 16/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | | réseaux ES | 10 jrs | Mer 18/06/25 | Mar 01/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | | réseaux R+1 | 30 jrs | Mer 07/05/25 | Ven 20/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | | réseaux R+2 | 30 jrs | Lun 31/03/25 | Mer 14/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | | réseaux R+3 | 30 jrs | Mer 07/05/25 | Ven 20/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | | réseaux R+4 | 25 jrs | Ven 06/06/25 | Ven 11/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | | locaux techniques | 40 jrs | Ven 06/06/25 | Lun 04/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | radiateurs R+2 | 20 jrs | Mar 15/07/25 | Lun 25/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
































| N° |  | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 |
|-----|---|---|--------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 241 | |  | radiateurs R+3 | 20 jrs | Mar 30/09/25 | Lun 27/10/25 | | | | | | | | | | 30/09 | | | | | | | | | |
| 242 | |  | radiateurs R+4 | 10 jrs | Mar 28/10/25 | Lun 10/11/25 | | | | | | | | | | | 28/10 | | | | | | | | |
| 243 | |  | radiateurs R+1 | 20 jrs | Mer 22/10/25 | Mer 19/11/25 | | | | | | | | | | | 22/10 | | | | | | | | |
| 244 | |  | radiateurs RDC et entresol | 20 jrs | Mar 28/10/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | 28/10 | | | | | | | | |
| 245 | |  | terminaux CVC RDC entresol | 20 jrs | Mer 12/11/25 | Mar 09/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | |  | terminaux CVC R+2 | 20 jrs | Mar 15/07/25 | Lun 25/08/25 | | | | | | | 15/07 | | | | | | | | | | | | |
| 247 | |  | terminaux CVC R+1 | 20 jrs | Mar 26/08/25 | Lun 22/09/25 | | | | | | | | 26/08 | | | | | | | | | | | |
| 248 | |  | terminaux CVC R+3 | 20 jrs | Mar 09/09/25 | Lun 06/10/25 | | | | | | | | | 09/09 | | | | | | | | | | |
| 249 | |  | terminaux CVC R+4 | 10 jrs | Mar 14/10/25 | Lun 27/10/25 | | | | | | | | | | | 14/10 | | | | | | | | |
| 250 | |  | plancher chauffant RdC | 15 jrs | Ven 02/05/25 | Ven 23/05/25 | | | | 02/05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | |  | raccordement sous station | 10 jrs | Jeu 22/05/25 | Jeu 05/06/25 | | | | 22/05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | |  | essais et mise en service | 25 jrs | Mer 10/12/25 | Mar 27/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | |  | CFO CFA | 840 jrs | Mar 07/06/22 | Jeu 22/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | |  | mise à la terre | 10 jrs | Jeu 13/07/23 | Jeu 27/07/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | |  | Incorporation R+4 | 35 jrs | Lun 14/04/25 | Jeu 05/06/25 | | | | 14/04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | |  | Cablage RdC ES | 20 jrs | Lun 19/05/25 | Mar 17/06/25 | | | | | | 19/05 | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | |  | Cablage R+2 | 20 jrs | Mar 29/04/25 | Mer 28/05/25 | | | | 29/04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | |  | Cablage R+3 | 20 jrs | Ven 30/05/25 | Ven 27/06/25 | | | | | | 30/05 | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | |  | Cablage R+1 | 20 jrs | Ven 06/06/25 | Ven 04/07/25 | | | | | | | 06/06 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | |  | Cablage R+4 | 15 jrs | Lun 30/06/25 | Lun 21/07/25 | | | | | | | | 30/06 | | | | | | | | | | | |
| 266 | |  | CdC RdC ES | 50 jrs | Mer 05/03/25 | Ven 16/05/25 | 05/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | |  | CdC R+2 | 40 jrs | Lun 03/03/25 | Lun 28/04/25 | 03/03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | |  | CdC R+1 | 45 jrs | Lun 31/03/25 | Jeu 05/06/25 | | | 31/03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | |  | CdC R+3 | 30 jrs | Lun 14/04/25 | Mer 28/05/25 | | | | 14/04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | |  | CdC R+4 | 30 jrs | Jeu 15/05/25 | Ven 27/06/25 | | | | | | 15/05 | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | |  | locaux techniques | 40 jrs | Ven 30/05/25 | Lun 28/07/25 | | | | | | | 30/05 | | | | | | | | | | | | |
| 272 | |  | raccordement sur local transfo | 15 jrs | Mar 29/07/25 | Lun 01/09/25 | | | | | | | | 29/07 | | | | | | | | | | | |
| 273 | |  | appareillage R+2 | 17 jrs | Mar 29/07/25 | Mer 03/09/25 | | | | | | | | 29/07 | | | | | | | | | | | |
| 274 | |  | appareillage R+3 | 17 jrs | Mar 14/10/25 | Mer 05/11/25 | | | | | | | | | | | 14/10 | | | | | | | | |
| 275 | |  | appareillage R+1 | 17 jrs | Mer 22/10/25 | Ven 14/11/25 | | | | | | | | | | | | 22/10 | | | | | | | |
































| N° |  | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 |
|-----|---|---|--------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 276 | |  | appareillage R+4 | 17 jrs | Mar 28/10/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | 28/10 | | | | | | |
| 277 | |  | appareillage RdC ES | 17 jrs | Mer 12/11/25 | Jeu 04/12/25 | | | | | | | | | | | | | 12/11 | | | | | | |
| 278 | |  | GTB, essais et mise en service | 30 jrs | Ven 28/11/25 | Jeu 22/01/26 | | | | | | | | | | | | | 28/11 | | | | | | |
| 279 | |  | réseaux sous dallage | 35 jrs | Ven 15/09/23 | Ven 03/11/23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | |  | MENUISERIE EXT METAL | 210 jrs | Lun 29/04/24 | Mar 01/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | |  | Châssis file 12 | 2 jrs | Lun 31/03/25 | Mar 01/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | |  | MENUISERIE EXT BOIS | 203 jrs | Lun 03/06/24 | Mar 22/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 |  |  | Châssis file 12 | 2 jrs | Lun 31/03/25 | Mar 01/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | |  | Stores | 5 jrs | Lun 14/04/25 | Mar 22/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | |  | FACADE MIROITERIE | 93 jrs | Mar 05/11/24 | Ven 28/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | |  | HA définitif | 0 jr | Mar 17/12/24 | Mar 17/12/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | |  | ECHAFAUDAGE | 641 jrs | Ven 26/08/22 | Mer 21/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | |  | dépose échafaudage | 20 jrs | Mar 22/04/25 | Mer 21/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | |  | ISOLATION CHANVRE | 128 jrs | Lun 06/01/25 | Mer 09/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | |  | Protection | 63 jrs | Lun 06/01/25 | Jeu 03/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | |  | Entresol | 2 jrs | Lun 10/02/25 | Mer 12/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | |  | isolation | 78 jrs | Lun 13/01/25 | Ven 02/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | |  | Entresol | 8 jrs | Mer 12/02/25 | Ven 21/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | |  | RdC Nord | 5 jrs | Ven 25/04/25 | Ven 02/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | |  | enduit | 45 jrs | Lun 05/05/25 | Mer 09/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | |  | R+2 | 3 jrs | Lun 05/05/25 | Mer 07/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | |  | entresol | 3 jrs | Ven 09/05/25 | Mar 13/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | |  | R+1 | 5 jrs | Ven 13/06/25 | Jeu 19/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | |  | RDC | 9 jrs | Ven 20/06/25 | Mer 02/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | |  | RdC Nord | 5 jrs | Jeu 03/07/25 | Mer 09/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | |  | ISOLATION CLOISON PLATRERIE | 115 jrs | Lun 02/12/24 | Mer 28/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | |  | Cloisons ES | 10 jrs | Mer 16/04/25 | Mer 30/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | |  | Cloisons R+1 Croupes | 15 jrs | Mar 22/04/25 | Mer 14/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | |  | Cloisons doublages R+2 | 35 jrs | Lun 06/01/25 | Ven 21/02/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | |  | Cloisons doublages R+4 | 30 jrs | Lun 14/04/25 | Mer 28/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 |
|-----|--|---------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 337 | | | ASCENSEUR | 367 jrs | Lun 10/06/24 | Mer 21/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | | | mise en service provisoire chantier | 0 jr | Lun 31/03/25 | Lun 31/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | | | nettoyage, habillage et mise en service définitive | 5 jrs | Mer 14/01/26 | Mer 21/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | | | SANITAIRE | 538 jrs | Ven 15/09/23 | Ven 09/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | | | réseaux sous sol | 30 jrs | Jeu 06/02/25 | Mer 19/03/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | | | réseaux R+4 cis batisupport | 20 jrs | Mar 29/04/25 | Mer 28/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | | | locaux techniques | 40 jrs | Mar 22/04/25 | Ven 20/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | | | appareillage R+2 | 13 jrs | Mar 29/07/25 | Jeu 28/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | | | appareillage R+1 | 13 jrs | Mar 23/09/25 | Jeu 09/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | | | appareillage R+3 | 13 jrs | Mar 30/09/25 | Jeu 16/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | | | appareillage R+4 | 13 jrs | Mar 21/10/25 | Jeu 06/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | | | appareillage sous sol | 13 jrs | Jeu 30/10/25 | Mer 19/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | | | appareillage RdC | 13 jrs | Mer 19/11/25 | Ven 05/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | | | appareillage ES | 13 jrs | Mer 26/11/25 | Ven 12/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 | | | essais et mise en service | 15 jrs | Lun 08/12/25 | Ven 09/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | | | colonne sèche | 20 jrs | Mar 22/04/25 | Mer 21/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | | | SERRURERIE | 114 jrs | Mar 27/05/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 | | | Portes locaux techniques R-1 | 3 jrs | Mar 14/10/25 | Jeu 16/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | | | Escaliers | 2 jrs | Mar 27/05/25 | Mer 28/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | | | Grilles | 2 jrs | Ven 30/05/25 | Lun 02/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | | | Caillebotis | 2 jrs | Ven 17/10/25 | Lun 20/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | | | Gardes corps Mains courantes | 25 jrs | Mar 23/09/25 | Lun 27/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 370 | | | Clous podotactiles | 10 jrs | Jeu 06/11/25 | Jeu 20/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | | | SOLS DURS (CARRELAGE FAÏENCE) | 125 jrs | Lun 26/05/25 | Jeu 04/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | | | Faïence R+2 | 20 jrs | Lun 30/06/25 | Lun 28/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | | | Faïence R+1 | 20 jrs | Mar 26/08/25 | Lun 22/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | | | Faïence R+3 | 20 jrs | Mar 02/09/25 | Lun 29/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | | | Faïence R+4 | 10 jrs | Mar 07/10/25 | Lun 20/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° |  | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 |
|-----|---|---|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 376 | |  | Faïence RdC | 15 jrs | Mar 28/10/25 | Mar 18/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 377 | |  | Faïence ES | 10 jrs | Mer 12/11/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | |  | Chapes RdC | 5 jrs | Lun 26/05/25 | Lun 02/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | |  | Chapes R+1 | 5 jrs | Mar 03/06/25 | Mar 10/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | |  | Terrazzo RdC | 20 jrs | Mer 09/07/25 | Mer 06/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | |  | Terrazzo R+1 | 10 jrs | Jeu 07/08/25 | Mer 03/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 | |  | Livraison sols souples | 0 jr | Lun 16/06/25 | Lun 16/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 383 | |  | Sols souples circulation R+2 | 10 jrs | Mar 02/09/25 | Lun 15/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | |  | Sols souples circulation R+1 | 7 jrs | Mer 15/10/25 | Jeu 23/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | |  | Sols souples circulation R+3 | 10 jrs | Mar 14/10/25 | Lun 27/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | |  | Sols souples circulation R+4 | 7 jrs | Mar 28/10/25 | Mer 05/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 387 | |  | Sols souples circulation ES | 2 jrs | Mer 03/12/25 | Jeu 04/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 388 | |  | MENUISERIE INTERIEURE | 257 jrs | Lun 25/11/24 | Jeu 08/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 |  |  | cadre portes RDC, entresol | 5 jrs | Mer 16/04/25 | Mer 23/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 395 |  |  | cadre portes R+2 & cloisonnements vitrés | 4 jrs | Mar 16/09/25 | Ven 19/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 |  |  | cadre portes & cloisonnement vitrés R+1 | 2 jrs | Ven 24/10/25 | Lun 27/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 | |  | cadre portes R+3 & cloisonnements vitrés | 10 jrs | Mer 07/05/25 | Mer 21/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 398 |  |  | cadre portes R+3 & cloisonnements vitrés | 4 jrs | Mar 28/10/25 | Ven 31/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | |  | cadre portes R+4 & cloisonnement | 5 jrs | Lun 19/05/25 | Ven 23/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 |  |  | cadre portes R+4 & cloisonnement | 3 jrs | Jeu 06/11/25 | Lun 10/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 |  |  | cadre portes RDC, entresol | 2 jrs | Ven 05/12/25 | Lun 08/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | |  | pose vantaux et équipements des portes RdC ES | 15 jrs | Mer 12/11/25 | Mar 02/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | |  | pose vantaux et équipements des portes R+2 | 15 jrs | Mar 29/07/25 | Lun 01/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404 | |  | pose vantaux et équipements des portes R+3 | 15 jrs | Mar 14/10/25 | Lun 03/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° |  | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 20 | Octobre 2025 | Novembre 20 | Décembre 202 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Ju |
|-----|---|---|--|----------|--------------|--------------|---|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|----|
| 405 | |  | pose vantaux et équipements des portes R+1 | 15 jrs | Mer 22/10/25 | Mer 12/11/25 | 01061116212631051015202502071217222701061116212601061116212631051015202530051015202530040914192429030813182328030813182328020712172227020712172227010611162126310510152025020712172227010611162126010611162126310510152025300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | |  | pose vantaux et équipements des portesR+4 | 15 jrs | Mar 28/10/25 | Mar 18/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | |  | gradinage amphi SUD | 15 jrs | Lun 12/05/25 | Lun 02/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | |  | façades de gaine technique | 10 jrs | Lun 26/05/25 | Mar 10/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | |  | gradinage salle de spectacle | 10 jrs | Mar 03/06/25 | Mar 17/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | |  | gradinage amphi NORD | 15 jrs | Mer 18/06/25 | Mar 08/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | |  | ossature habillages bois RDC | 40 jrs | Lun 12/05/25 | Mar 08/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | |  | ossature habillages bois circulation RdC | 40 jrs | Mer 09/07/25 | Mer 17/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | |  | ossature habillages bois R+1 | 20 jrs | Jeu 18/09/25 | Mer 15/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | |  | parement habillages bois RdC | 20 jrs | Jeu 16/10/25 | Jeu 13/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | |  | parement habillages bois circulation RdC | 20 jrs | Ven 14/11/25 | Jeu 11/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | |  | parement habillages bois R+1 | 10 jrs | Ven 12/12/25 | Jeu 08/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | |  | parquet salle PO RDC | 20 jrs | Jeu 31/07/25 | Mer 10/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | |  | parquets techniques R+1 | 20 jrs | Mar 14/10/25 | Lun 10/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | |  | Faux plancher Sud R+2 | 10 jrs | Lun 07/04/25 | Ven 18/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 421 | |  | Faux plancher Nord R+1 | 5 jrs | Lun 02/06/25 | Ven 06/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | |  | Tablettes | 20 jrs | Lun 14/04/25 | Mer 14/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | |  | Plinthes | 115 jrs | Lun 12/05/25 | Mer 05/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | |  | Gradin rétractable salle PO | 10 jrs | Jeu 02/10/25 | Mer 15/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | |  | Contremarches et nez de marches Amphis | 10 jrs | Mer 12/11/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | |  | divers, finitions | 47 jrs | Jeu 11/09/25 | Lun 17/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | |  | rideaux | 20 jrs | Mer 19/11/25 | Mar 16/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | |  | FAUX PLAFONDS | 200 jrs? | Lun 10/03/25 | Mar 20/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | |  | Faux plafonds plenum ES | 10 jrs | Jeu 24/04/25 | Ven 09/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | |  | Faux plafonds plenum R+1 | 35 jrs | Lun 07/04/25 | Mer 28/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | |  | Faux plafonds plenum R+3 | 20 jrs | Mar 22/04/25 | Mer 21/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° |  | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 |
|-----|---|---|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 435 | |  | Faux plafonds plenum R+4 | 20 jrs | Jeu 22/05/25 | Ven 20/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | |  | Faux plafonds RdC | 20 jrs | Mar 14/10/25 | Lun 10/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | |  | Faux plafonds Amphi Sud | 15 jrs | Mer 16/04/25 | Lun 12/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 438 | |  | Faux plafonds R+1 | 25 jrs | Lun 07/07/25 | Lun 25/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 439 | |  | Faux plafonds ES | 10 jrs | Mer 12/11/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | |  | Faux plafonds R+2 | 40 jrs | Jeu 15/05/25 | Ven 11/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | |  | Faux plafonds R+3 | 40 jrs | Mar 15/07/25 | Lun 22/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | |  | Faux plafonds R+4 | 15 jrs | Mar 23/09/25 | Lun 13/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 443 | |  | Finitions, éléments acoustiques | 30 jrs | Mer 26/11/25 | Mar 20/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 444 | |  | PEINTURE | 160 jrs | Lun 24/03/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | |  | Peinture plenum RdC | 15 jrs | Mer 26/03/25 | Mar 15/04/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 446 | |  | Peinture plenum ES | 10 jrs | Ven 02/05/25 | Ven 16/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | |  | Peinture plenum R+1 | 25 jrs | Mar 22/04/25 | Mer 28/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | |  | Peinture plenum R+3 | 20 jrs | Mer 07/05/25 | Jeu 05/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | |  | Peinture plenum R+4 | 20 jrs | Ven 06/06/25 | Ven 04/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 451 | |  | Peinture plafond Amphi Sud | 5 jrs | Ven 02/05/25 | Lun 12/05/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | |  | Peinture R+1 | 20 jrs | Mar 29/07/25 | Lun 08/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | |  | Peinture R+2 | 30 jrs | Lun 23/06/25 | Lun 04/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | |  | Peinture R+3 | 30 jrs | Mar 02/09/25 | Lun 13/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | |  | Peinture R+4 | 20 jrs | Mar 30/09/25 | Lun 27/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | |  | Peinture RdC | 15 jrs | Mar 21/10/25 | Lun 10/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | |  | Peinture ES | 5 jrs | Mer 19/11/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | |  | Résine sanitaires RdC | 5 jrs | Mar 21/10/25 | Mar 28/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 459 | |  | Résine sanitaires ES | 5 jrs | Mar 04/11/25 | Mer 12/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | |  | Résine sanitaires R+2 | 5 jrs | Lun 23/06/25 | Lun 30/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | |  | Résine saniatires R+1 | 5 jrs | Mar 05/08/25 | Mar 26/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | |  | Résine sanitaires R+3 | 5 jrs | Mar 26/08/25 | Mar 02/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 463 | |  | Résine sanitaires R+4 | 5 jrs | Mar 30/09/25 | Mar 07/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 464 | |  | Nettoyage RdC ES | 5 jrs | Mer 12/11/25 | Mar 18/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | |  | Nettoyage R+2 | 5 jrs | Mar 29/07/25 | Lun 04/08/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° |  | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 |
|-----|---|---|-------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 466 | |  | Nettoyage R+3 | 5 jrs | Mar 14/10/25 | Lun 20/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | |  | Nettoyage R+1 | 5 jrs | Mer 22/10/25 | Mar 28/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | |  | Nettoyage R+4 | 5 jrs | Mar 28/10/25 | Lun 03/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | |  | SOLS SOUPLES | 110 jrs | Lun 16/06/25 | Mar 02/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | |  | Ragréage R+2 | 5 jrs | Lun 30/06/25 | Lun 07/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | |  | Ragréage R+3 | 5 jrs | Mar 16/09/25 | Mar 23/09/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 472 | |  | Ragréage R+1 | 5 jrs | Mer 01/10/25 | Mer 08/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | |  | Ragréage R+4 | 5 jrs | Mar 14/10/25 | Mar 21/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | |  | Ragréage RdC | 5 jrs | Mar 21/10/25 | Mar 28/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 475 | |  | Ragréage ES | 2 jrs | Lun 24/11/25 | Mer 26/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | |  | Livraison sols souples | 0 jr | Lun 16/06/25 | Lun 16/06/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | |  | Sols souples locaux R+2 | 15 jrs | Lun 07/07/25 | Lun 28/07/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | |  | Sols souples locaux R+3 | 15 jrs | Mar 23/09/25 | Lun 13/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 479 | |  | Sols souples locaux R+1 | 10 jrs | Mer 08/10/25 | Mar 21/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | |  | Sols souples locaux R+4 | 5 jrs | Mar 21/10/25 | Lun 27/10/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | |  | Sols souples locaux RdC | 10 jrs | Mar 28/10/25 | Lun 10/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | |  | Sols souples locaux ES | 5 jrs | Mer 26/11/25 | Mar 02/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | |  | Agencement | 18 jrs | Jeu 30/10/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | |  | RDC, entresol | 3 jrs | Jeu 30/10/25 | Mar 04/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | |  | R+1 | 5 jrs | Mar 04/11/25 | Mer 12/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 486 | |  | R+2 | 5 jrs | Mer 12/11/25 | Mer 19/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | |  | R+3 | 5 jrs | Mer 19/11/25 | Mar 25/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | |  | SIEGES AMPHITHEATRES | 47 jrs | Mer 15/10/25 | Mar 30/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 489 | |  | amphi1 | 15 jrs | Mer 15/10/25 | Mer 05/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | |  | amphi2 | 12 jrs | Mer 05/11/25 | Lun 24/11/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | |  | amphi3 | 10 jrs | Lun 24/11/25 | Lun 08/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | |  | reprises et finitions | 10 jrs | Lun 08/12/25 | Mar 30/12/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 493 | |  | SIGNALETIQUE | 19 jrs | Jeu 18/12/25 | Mar 27/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 494 | |  | RDC, entresol | 5 jrs | Jeu 18/12/25 | Jeu 08/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 495 | |  | R+1 | 4 jrs | Jeu 08/01/26 | Mer 14/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OS de démarrage : 06/06/2022

Délai contractuel : 24 mois compris préparation non compris intempérie non compris congés payés

Fin du délai contractuel : 06/06/2024 recalé au 17 février 2026

Planning Chantier Bat. N Arsenal à Besançon

date : 22 avril 2025

| N° | Mode Tâche | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025 | Octobre 2025 | Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 |
|-----|---------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|-----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 496 | | R+2 | 4 jrs | Mer 14/01/26 | Mar 20/01/26 | | | | | | | | | | | | | 14/01 | R+2 | | | | | |
| 497 | | R+3 | 4 jrs | Mar 20/01/26 | Lun 26/01/26 | | | | | | | | | | | | | 20/01 | R+3 | | | | | |
| 498 | | R+4 | 2 jrs | Lun 26/01/26 | Mar 27/01/26 | | | | | | | | | | | | | 26/01 | R+4 | | | | | |
| 499 | | SCENOGRPAHIE | 21 jrs | Mar 16/12/25 | Mar 27/01/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | RDC, entresol | 5 jrs | Mar 16/12/25 | Mar 06/01/26 | | | | | | | | | | | | | 16/12 | RDC, entresol | | | | | |
| 501 | | R+1 | 4 jrs | Mar 06/01/26 | Lun 12/01/26 | | | | | | | | | | | | | 06/01 | R+1 | | | | | |
| 502 | | R+2 | 4 jrs | Lun 12/01/26 | Ven 16/01/26 | | | | | | | | | | | | | 12/01 | R+2 | | | | | |
| 503 | | R+3 | 4 jrs | Ven 16/01/26 | Jeu 22/01/26 | | | | | | | | | | | | | 16/01 | R+3 | | | | | |
| 504 | | R+4 | 4 jrs | Jeu 22/01/26 | Mar 27/01/26 | | | | | | | | | | | | | 22/01 | R+4 | | | | | |
| 506 | | OPR | 33 jrs | Ven 23/01/26 | Mar 10/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | | OPR | 15 jrs | Mer 28/01/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | | Fin des travaux | 0 jr | Mar 27/01/26 | Mar 27/01/26 | | | | | | | | | | | | | 27/01 | Fin des travaux | | | | | |
| 509 | | TRANSMISSION DOE | 0 jr | Mar 27/01/26 | Mar 27/01/26 | | | | | | | | | | | | | 27/01 | TRANSMISSION DOE | | | | | |
| 510 | | LEVEE RESERVES | 15 jrs | Mer 18/02/26 | Mar 10/03/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | | Essais SSi | 5 jrs | Ven 23/01/26 | Jeu 29/01/26 | | | | | | | | | | | | | 23/01 | Essais SSi | | | | | |
| 512 | | RECEPTION | 25 jrs | Mer 14/01/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | | RECEPTION du rapport final par BC | 0 jr | Mer 04/02/26 | Mer 04/02/26 | | | | | | | | | | | | | 04/02 | RECEPTION du rapport final par BC | | | | | |
| 514 | | DEMANDE AUTORISATION OUVERTURE AU PUBLIC, RVRAT... | 0 jr | Mer 14/01/26 | Mer 14/01/26 | | | | | | | | | | | | | 14/01 | DEMANDE AUTORISATION OUVERTURE AU PUBLIC, RVRAT... | | | | | |
| 515 | | VISITE COMMISSIONS SECURITE & ACCESSIBILITE | 0 jr | Mar 17/02/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | 17/02 | VISITE COMMISSIONS SECURITE & ACCESSIBILITE | | | | | |
| 516 | | RECEPTION | 0 jr | Mar 17/02/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | 17/02 | RECEPTION | | | | | |
| 517 | | LIVRAISON | 10 jrs | Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | | Mobilier CS | 10 jrs | Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | 04/02 | Mobilier CS | | | | | |
| 519 | | Scénographie | 10 jrs | Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | 04/02 | Scénographie | | | | | |
| 520 | | Audiovisuel | 10 jrs | Mer 04/02/26 | Mar 17/02/26 | | | | | | | | | | | | | 04/02 | Audiovisuel | | | | | |