

Annexe n°4 de l'ATTRI 1 du Lot n°2

Détail des phases de travaux et de leurs contraintes de réalisation et/ou prérequis avant réalisation		
Ouvrages / Travaux à réaliser	Contraintes de phasage et/ou d'exécution	Intervenant Tiers
LOT n°1		
Dépose et remise en place de la clôture ISPS existante de l'IP pétrolier (5ml)	Démolition de l'ancienne guérite réalisée	Titulaire Lot n°2
	Travaux prioritaires sans contraintes de réalisation	
	Pas de navire à quai	
	Réalisation complète sur une journée	
Linéaire de la clôture ISPS Ouest définitive de la future extension du TP3	Terrassement de la bande de 2ml de large support de la clôture	Titulaire Lot n°2
	Portail à double vantaux et plaque préfabriquées mis en œuvre avant fermeture complète de la clôture (pour maintien d'un accès au terre-plein)	
Linéaire de la clôture ISPS Ouest provisoire du TP3	Travaux prioritaires sans contraintes de réalisation	
Dépose de la clôture Ouest actuelle du TP3	Mise en œuvre complète du linéaire de la clôture ISPS Ouest provisoire du TP3	
Mise en œuvre du portail à double vantaux + plaque préfabriquées sur canal	Travaux prioritaires sans contraintes de réalisation	
Mise en œuvre du portail roulant et du tourniquet de sécurité	Pas de navire à quai	
	Rétablissement de l'accès à l'appontement avant chaque escale	
	Dévoisement du réseau fibre GPM dans le canal au droit de l'emprise du portail	GPM
Linéaire Clôture ISPS Sud-Ouest de l'IP pétrolier	Pas de navire à quai / éventuelle coactivité	coactivité avec des prestataires d'EDF PEI
Linéaire Clôture ISPS Ouest de l'IP pétrolier	Terrassement du talus en limite de la zone de stockage de sable de DeBoer	Entreprise De Boer
Linéaire Clôture ISPS Nord de l'IP pétrolier	Fin de mise en œuvre du pipe EDF PEI et raccordement au complexe Skid	EDF PEI
	Pas de navire à quai	

Annexe n°4 de l'ATTRI 1 du Lot n°2

Linéaire Clôture ISPS Est de l'IP	Terrassement de la bande de 2ml de large support de la clôture	Titulaire Lot n°2
Linéaire Clôture ISPS Sud-Est de l'IP pétrolier	Pas de navire à quai	
LOT n°2		
Démolition / évacuation		
Dépose des mâts Télécoms	Dévoisement préalable du réseau Télécom en place	SARA
	Pas de navire à quai lors de la dépose des mâts	
Dépose du mât métallique	Pas de navire à quai	
Démolition de l'ancienne guérite	Travaux prioritaires	
	Pas de navire à quai	
Démolition de la dalle en béton	Pas de navire à quai	
Evacuation de la poutre en béton	Pas de navire à quai	
Terrassements		
Terrassements de la bande de 2ml support de clôture ISPS Ouest définitive de la future extension TP3	Pas de contrainte	
Travaux de terrassement pour la dalle Poids Lourds	Pas de navire à quai	
	Rétablissement de l'accès à l'appontement avant chaque escale	
Terrassement de la moitié Sud de la voirie d'accès et de la zone de stationnement	Pas de navire à quai	
	Rétablissement de l'accès à l'appontement avant chaque escale	
	Mise en œuvre des équipements de réseaux secs dans l'emprise terminés	
Décapage /remblai à l'intérieur de l'IP	Pas de navire à quai	
	éventuelle coactivité (moitié Ouest)	coactivité avec des prestataires d'EDF PEI
	Mise en oeuvre des équipements de réseaux secs terminés	

Annexe n°4 de l'ATTRI 1 du Lot n°2

Equipements de réseaux secs		
Réseaux dans l'emprise de la moitié Ouest de l'IP	Pas de navire à quai	
	éventuelle coactivité (moitié Ouest)	coactivité avec des prestataires d'EDF PEI
Réseaux dans l'emprise de l'accès à l'appontement	Pas de navire à quai	
	Rétablissement de l'accès à l'appontement avant chaque escale	
Réseaux dans l'emprise de la moitié Est de l'IP	Pas de navire à quai	
Génie civil et pose des mâts		
Réalisation du massif du mât n°1 et mise en place du mât n°1	Pas de navire à quai	
	éventuelle coactivité	coactivité avec des prestataires d'EDF PEI
Réalisation du massif du mât n°2	Pas de navire à quai	
Mise en place du mât n°2	Débranchement / rebranchement entre deux escales	GPM
	Dépose après une escale et mise en place définitive 48h avant l'escale suivante	
Réalisation du massif du mât n°3 et mise en place du mât n°3	Pas de navire à quai	
Réalisation de dalle de stationnement "Poids Lourds"	Pas de navire à quai	
	Rétablissement de l'accès à l'appontement avant chaque escale	
Dalle support de la future armoire d'alimentation électrique de l'IP	Pas de navire à quai	
Le Titulaire du lot n°2 a pris connaissance de l'ensemble des contraintes relatives à l'exécution des travaux du lot n°2 LE : A : Cachet de l'entreprise :		