

N°	Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026				2027				2028				2029				2030
						T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
1		BUSINESS CASE DE CHOIX	313 jrs	Lun 01/04/24	Mer 11/06/25																	
9		BC de référence	83 jrs	Jeu 12/06/25	Lun 06/10/25																	
10		formalisation du BC de référence	83 jrs	Jeu 12/06/25	Lun 06/10/25																	
11		SNIA - CONTRACTUALISATION - AMOa	100 jrs	Jeu 12/06/25	Mer 29/10/25																	
16		CONTRACTUALISATION INDUSTRIEL	835 jrs	Jeu 12/06/25	Mer 23/09/26																	
27		SNIA - CONCEPTION	395 jrs	Jeu 12/06/25	Mer 16/12/26																	
28		Contractualisation - AMOe (BE structure, OPC...)	100 jrs	Jeu 12/06/25	Mer 29/10/25																	
29		APS	65 jrs	Jeu 04/09/25	Mer 03/12/25																	
30		Transmission livrable au MOA	5 jrs	Jeu 04/12/25	Mer 10/12/25																	
31		Validation APS	40 jrs	Jeu 11/12/25	Mer 04/02/26																	
32		APS validé	0 jr	Mer 04/02/26	Mer 04/02/26																	
33		APD	65 jrs	Jeu 05/02/26	Mer 06/05/26																	
34		Transmission livrable au MOA	5 jrs	Jeu 07/05/26	Mer 13/05/26																	
35		Validation APD	40 jrs	Jeu 14/05/26	Mer 08/07/26																	
36		APD validé	0 jr	Mer 08/07/26	Mer 08/07/26																	
37		PRO	65 jrs	Jeu 09/07/26	Mer 07/10/26																	
38		Transmission livrable au MOA	5 jrs	Jeu 08/10/26	Mer 14/10/26																	
39		Validation PRO	0 jr	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26																	
40		PRO validé	0 jr	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26																	
41		DCE	20 jrs	Jeu 15/10/26	Mer 11/11/26																	
42		Transmission livrable au MOA	5 jrs	Jeu 12/11/26	Mer 18/11/26																	
43		Validation DCE (RA)	20 jrs	Jeu 19/11/26	Mer 16/12/26																	
44		DCE validé	0 jr	Mer 16/12/26	Mer 16/12/26																	
45		SNIA-CONTRACTUALISATION PHASE1	125 jrs	Jeu 09/07/26	Mer 30/12/26																	
46		DCE dalle béton et fondations	20 jrs	Jeu 09/07/26	Mer 05/08/26																	
47		Consultation	40 jrs	Jeu 06/08/26	Mer 30/09/26																	
48		analyse des offres	20 jrs	Jeu 01/10/26	Mer 28/10/26																	
49		CIM	10 jrs	Jeu 29/10/26	Mer 11/11/26																	
50		Engagement travaux dont CB	1 m	Jeu 12/11/26	Mer 09/12/26																	
51		Marchés TX Phase 1 engagés	0 jr	Mer 09/12/26	Mer 09/12/26																	
52		Notification	15 jrs	Jeu 10/12/26	Mer 30/12/26																	
53		SNIA - CONTRACTUALISATION TRAVAUX Phase 2 et 3	125 jrs	Jeu 17/12/26	Mer 09/06/27																	
54		Consultation	60 jrs	Jeu 17/12/26	Mer 10/03/27																	
55		analyse des offres	20 jrs	Jeu 11/03/27	Mer 07/04/27																	
56		CIM	10 jrs	Jeu 08/04/27	Mer 21/04/27																	
57		Engagement travaux dont CB	1 m	Jeu 22/04/27	Mer 19/05/27																	
58		Marchés TX Phase 2 et 3 engagés	0 jr	Mer 19/05/27	Mer 19/05/27																	
59		notification	15 jrs	Jeu 20/05/27	Mer 09/06/27																	
60		TRAVAUX Phase 1 à 3	535 jrs	Jeu 10/12/26	Mer 27/12/28																	
61		PHASE 1 vigie provisoire	85 jrs	Jeu 10/12/26	Mer 07/04/27																	
62		Préparation phase 1 - vigie provisoire	20 jrs	Jeu 10/12/26	Mer 06/01/27																	
63		Préparation vigie provisoire Industriel	20 jrs	Jeu 10/12/26	Mer 06/01/27																	
64		Travaux phase 1 - SNIA	1 m	Jeu 07/01/27	Mer 03/02/27																	
65		PM-Travaux phase 1 - DTI	60 jrs	Jeu 07/01/27	Mer 31/03/27																	
66		Elévation vigie provisoire	10 jrs	Jeu 04/02/27	Mer 17/02/27																	
67		Phase 1 opérationnelle	0 jr	Mer 07/04/27	Mer 07/04/27																	
68		Phase 2 Vigie + sous vigie	385 jrs	Jeu 20/05/27	Mer 08/11/28																	
69		Préparation phase 2	4 m	Jeu 20/05/27	Mer 08/09/27																	
70		Travaux phase 2 - vigie SNIA	11 m	Jeu 09/09/27	Mer 12/07/28																	
71		PM-Travaux phase 2 - vigie DTI	4 m	Jeu 13/07/28	Mer 01/11/28																	
72		Phase 2 opérationnelle	0 jr	Mer 08/11/28	Mer 08/11/28																	
73		Phase 3 démontage vigie provisoire	35 jrs	Jeu 09/11/28	Mer 27/12/28																	
74		démontage DTI	10 jrs	Jeu 09/11/28	Mer 22/11/28																	
75		Démontage et remise vigie provisoire	1 m	Jeu 23/11/28	Mer 20/12/28																	
76		Phase 3 opérationnelle	0 jr	Mer 27/12/28	Mer 27/12/28																	
77		SNIA - RECEPTION VIGIE ET SOUS VIGIE RENOVEES	495 jrs	Jeu 04/02/27	Mer 27/12/28																	
78		OPR phase 1	20 jrs	Jeu 04/02/27	Mer 03/03/27																	
79		décision de reception phase 1	5 jrs	Jeu 04/03/27	Mer 10/03/27																	
80		remise à l'utilisateur phase 1	0 jr	Mer 07/04/27	Mer 07/04/27																	
81		OPR phase 2	30 jrs	Jeu 01/06/28	Mer 12/07/28																	
82		décision de reception phase 2	5 jrs	Jeu 13/07/28	Mer 19/07/28																	
83		remise à l'utilisateur phase 2	0 jr	Mer 08/11/28	Mer 08/11/28																	
84		OPR phase 3	15 jrs	Jeu 30/11/28	Mer 20/12/28																	
85		décision de reception phase 3	5 jrs	Jeu 21/12/28	Mer 27/12/28																	
86		remise à l'utilisateur phase 3	0 jr	Mer 27/12/28	Mer 27/12/28																	
87		GPA	265 jrs	Jeu 28/12/28	Mer 02/01/30																	
91		Indisponibilité VIGIE	305 jrs	Jeu 09/09/27	Mer 08/11/28																	

Projet : Mar_TWR_planning COP

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Echéance

Avancement

Progression manuelle

MOA

Page 1