

N°	WBS	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	1	MARCHE M.O.E.	7,5 m	Lun 01/12/25	Ven 17/07/26
2	1.1	Programmation	11 sem.	Lun 01/12/25	Ven 13/02/26
3	1.2	Consultation CT et SPS	6 sem.	Ven 16/01/26	Jeu 26/02/26
4	1.3	A.A.P.C. candidatures	4 sem.	Lun 05/01/26	Ven 30/01/26
5	1.4	Analyse candidatures	2 sem.	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26
6	1.5	Jury phase Candidature	1 sem.	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26
7	1.6	Concours sur esquisse	12 sem.	Lun 23/02/26	Ven 15/05/26
8	1.7	Analyse + Commissions techniques	4 sem.	Lun 18/05/26	Ven 12/06/26
9	1.8	Jury phase Offre + standstil	2 sem.	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26
10	1.9	Négociation lauréat	3 sem.	Lun 29/06/26	Ven 17/07/26
11	2	ETUDES CONCEPTION	9,55 m	Lun 27/07/26	Ven 14/05/27
12	2.1	Diagnostic	1,82 m	Lun 27/07/26	Ven 18/09/26
13	2.1.1	Mise au point du dossier DIAG	6 sem.	Lun 27/07/26	Ven 04/09/26
14	2.1.2	Validation + OS par MOA	2 sem.	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26
15	2.2	Avant projet Sommaire	1,82 m	Lun 21/09/26	Ven 13/11/26
16	2.2.1	Mise au point du dossier APS	6 sem.	Lun 21/09/26	Ven 30/10/26
17	2.2.2	Validation + OS par MOA	2 sem.	Lun 02/11/26	Ven 13/11/26
18	2.3	Avant projet Détaillé	2,05 m	Lun 16/11/26	Ven 15/01/27
19	2.3.1	Mise au point du dossier APS	6 sem.	Lun 16/11/26	Ven 25/12/26
20	2.3.2	Validation + OS par MOA	3 sem.	Lun 28/12/26	Ven 15/01/27
21	2.4	Projet	1,82 m	Lun 18/01/27	Ven 12/03/27
22	2.4.1	Elaboration du dossier PROJET	6 sem.	Lun 18/01/27	Ven 26/02/27
23	2.4.2	Validation + OS par MOA	2 sem.	Lun 01/03/27	Ven 12/03/27
24	2.5	DCE	3,41 m	Lun 15/03/27	Ven 25/06/27
25	2.5.1	Elaboration du dossier DCE	2 sem.	Lun 15/03/27	Ven 26/03/27
26	2.5.2	Validation + OS par MOA	2 sem.	Lun 29/03/27	Ven 09/04/27
27	2.5.3	Publication du marché de travaux	8 sem.	Lun 12/04/27	Ven 04/06/27
28	2.5.4	Notification du marché de travaux	3 sem.	Lun 07/06/27	Ven 25/06/27
29	3	PERMIS DE CONSTRUIRE	4,09 m	Lun 16/11/26	Ven 19/03/27
30	3.1	Dépôt du dossier P.C.	0 jr	Lun 16/11/26	Lun 16/11/26
31	3.2	Instruction du dossier P.C.	18 sem.	Lun 16/11/26	Ven 19/03/27
32	4	TRAVAUX	14,09 m	Lun 28/06/27	Ven 01/09/28
33	4.1	Construction	60 sem.	Lun 28/06/27	Ven 18/08/28
34	4.2	Réception	2 sem.	Lun 21/08/28	Ven 01/09/28