

TRAVAUX MICROSCOPIE Z 2.16 / Z 2.17 / Z 2,18

S E M 1	LUNDI	CVC	GAZ	Dépose des réseaux et dévolement		
	MARDI		CVC	Dépose des réseaux CVC		
	MERCREDI					
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 2	LUNDI	ELEC	CLOISON	Dépose des installations electriques		
	MARDI			Dépose des installations electriques	Dépose cloisonnement/plafond/sol	
	MERCREDI					
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 3	LUNDI	CLOISON	Dépose / fermeture des ouvertures			
	MARDI		Carottage et création de la chape béton fibré			
	MERCREDI					
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 4	LUNDI	CLOISON	CVC	Cloisonnement	Pose CVC Z2.19 / LT CLIM 2 / VS / couloir	
	MARDI			Cloisonnement / peinture / préparation plafond / cloisons		
	MERCREDI					Pose CVC Z 2.16 / Z 2.17 / Z.18
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 5	LUNDI	CVC	CLOISON	Pose équipements cvc + Réseaux	préparation et peinture / finitions cloisonnement	
	MARDI					
	MERCREDI					
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 6	LUNDI	CVC	ELEC	Pose équipements cvc + Réseaux	Pose elec	
	MARDI					
	MERCREDI					
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 7	LUNDI	CVC	ELEC	Pose CVC et raccordement ELEC + TEST	Pose ELEC	
	MARDI					
	MERCREDI	ELEC	Pose ELEC			
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 8	LUNDI	GAZ			Pose réseaux Gaz	
	MARDI	GAZ	Peinture	Pose GAZ	peinture	
	MERCREDI	CLOISON	PEINTURE			
	JEUDI		Ragréage			
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 9	LUNDI	CLOISON	Pose sol souple et finitions			
	MARDI					
	MERCREDI					
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						
S E M 10	LUNDI	FINITIONS/MISE EN SERVICE/ ESSAIS /RECEPTION				
	MARDI					
	MERCREDI					
	JEUDI					
	VENDREDI					
	SAMEDI					
DIMANCHE						

S E M 1 1	LUNDI	
	MARDI	
	MERCREDI	
	JEUDI	
	VENDREDI	
1 1	SAMEDI	
	DIMANCHE	
S E M 1 2	LUNDI	LIVRAISON MICROSCOPE
	MARDI	
	MERCREDI	
	JEUDI	
	VENDREDI	
1 2	SAMEDI	
	DIMANCHE	