

## PLANNING PREVISIONNEL DES OPERATIONS

### Groupement Hospitalier Nord

**DAT / DIT le Lun 22/09/25**

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Semestre 2, 2025							Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027							Semestre 2, 2027							Semestre 3, 2027						
					A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M										
1	SITE CR	99,2 m	Jeu 01/06/23	Mar 07/01/31	SITE CR																																									
119	24-0255 - IHU EVEREST études préalables - bâtiment de recherche en hépatologie	56,95 m	Mer 06/09/23	Lun 17/01/28	études préalables - bâtiment de recherche en hépatologie																																									
172	OS Etudes	0 j	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26	OS Etudes 05/01																																									
173	CONCEPTION	7 m	Mar 06/01/26	Lun 20/07/26	CONCEPTION																																									
174	Etudes MOE	6,85 m	Mar 06/01/26	Mer 15/07/26	Etudes MOE																																									
175	elaboration APD	35 j	Mar 06/01/26	Lun 23/02/26	elaboration APD																																									
177	PRO	45 j	Mar 31/03/26	Lun 01/06/26	PRO																																									
179	Décision de démarrer les travaux	0 j	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	Décision de démarrer les travaux 20/07																																									
180	Permis de construire / ENSEMBLIER	6,75 m	Mar 13/01/26	Lun 20/07/26	Permis de construire / ENSEMBLIER																																									
185	CERTIFICATION HQE BD Santé / ETUDES	0 m	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	CERTIFICATION HQE BD Santé / ETUDES 15/07																																									
186	ACTION TERRAIN / HCL	6,4 m	Ven 24/10/25	Mer 22/04/26	ACTION TERRAIN / HCL																																									
187	Permis de démolir /HCL	4 mé	Ven 24/10/25	Sam 21/02/26	Permis de démolir /HCL																																									
188	Installation plateforme déchets provisoire / HCL	2 mé	Sam 21/02/26	Mer 22/04/26	Installation plateforme déchets provisoire / HCL																																									
189	Coupure réseaux, consignations /HCL	1 mé	Lun 23/03/26	Mer 22/04/26	Coupure réseaux, consignations /HCL																																									
190	FERMETURE plateforme déchet actuelle	0 m	Mer 22/04/26	Mer 22/04/26	FERMETURE plateforme déchet actuelle 22/04																																									
191	OS Mise à disposition du terrain	0 j	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26	OS Mise à disposition du terrain 24/04																																									
192	OS Travaux préalables / démolition, consignations	0 j	Ven 15/05/26	Ven 15/05/26	OS Travaux préalables / démolition, consignations 15/05																																									
193	OS Travaux	0 j	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	OS Travaux 20/07																																									
194	TRAVAUX	19,55 m	Ven 15/05/26	Ven 12/11/27	TRAVAUX																																									
198	MISE EN SERVICE (levée de réserves, emménagement, nettoyage, SCDSA...)	2,3 m	Lun 15/11/27	Lun 17/01/28	MISE EN SERVICE (levée de réserves, emménagement, nettoyage, SCDSA...)																																									