

Nom de la tâche			Durée	Début	2026												2027																
					Semestre 1, 2026						Semestre 2, 2026						Semestre 1, 2027						Semestre 2, 2027										
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J										
1	Planning études TCE et préparation de chantier			46 jrs	Jeu 15/01/26																												
2	Notification des entreprises			1 jr	Jeu 15/01/26																												
3	Etudes - Plans d'exécution - Visa			45 jrs	Ven 16/01/26																												
4	Planning travaux			322 jrs	Ven 23/01/26																												
5	Installation de chantier			198 jrs	Ven 23/01/26																												
6	Installations de chantier et travaux préparatoires - Base vie, toutes zones, adaptations et protections du site, défrichages, clotures..			27 jrs	Ven 23/01/26																												
7	Mise en place des accès et protections collectives pour l'ensemble des lots (dépose des existants, escaliers provisoires, sapines, GC.)			26 jrs	Ven 30/01/26																												
8	Tous moyens de levage			4 jrs	Lun 25/05/26																												
9	Travaux sur bâtiments - Toutes zones			186 jrs	Ven 06/03/26																												
10	Consignations des réseaux			10 jrs	Ven 06/03/26																												
11	Désamiantage sur toutes parties accessibles suite à plan de retrait et phasa			30 jrs	Ven 20/03/26																												
12	Contrôle pour fin de désamiantage			1 jr	Ven 01/05/26																												
13	Désamiantages ponctuels en suivi de démantèlement (joints, tresses.)			145 jrs	Lun 04/05/26																												
14	Curages, purges, vidanges et nettoyages : Cendres, charbon, gaz, huiles...			145 jrs	Lun 04/05/26																												
15	Zone 06 - 07 et 08 - Travaux sur zone de stokage et acheminement des scories			30 jrs	Lun 25/05/26																												
16	Démantèlement des équipements, ouvrages associés et structures porteuse			30 jrs	Lun 25/05/26																												
17	Zone 12 - Travaux sur transformateur			35 jrs	Lun 06/04/26																												
18	Démantèlement du transformateur			12 jrs	Lun 06/04/26																												
19	Démolition de l'annexe nord			12 jrs	Mar 21/04/26																												
20	Dépollution des sols			12 jrs	Jeu 07/05/26																												
21	Zone 09 - Travaux sur zone de traitement des fumées			40 jrs	Lun 06/07/26																												
22	Dépose des cheminées compris moyens d'interventions et de protections			10 jrs	Lun 06/07/26																												
23	Dépose et évacuation de l'ensemble des ouvrages compris structures			30 jrs	Lun 20/07/26																												
24	Zone 02 - Travaux sur zone de cogénération			185 jrs	Lun 25/05/26																												
25	Dépose des couvertures - Hors démolition du placher béton			20 jrs	Lun 25/05/26																												
26	Curage et démantèlement des générateurs, équipements et tous ouvrages associés			30 jrs	Lun 20/07/26																												
27	Curage d'ouvrages de second oeuvre			10 jrs	Lun 31/08/26																												
28	Reprises de génie civil au SS-1 en élévations et planchers hauts			15 jrs	Lun 14/09/26																												
29	Dépose du plancher collaborant			10 jrs	Lun 05/10/26																												
30	Dépose de façade			10 jrs	Lun 04/01/27																												
31	Pose d'une nouvelle charpente et couverture polycarbonate			20 jrs	Lun 19/10/26																												
32	Façades			15 jrs	Lun 18/01/27																												
33	Zone 01 - Travaux sur zone chaufferie gaz			75 jrs	Lun 31/08/26																												
34	Démantèlement des conduits, réseaux et tous éléments métalliques			25 jrs	Lun 31/08/26																												
35	Evacuation des chaudières gaz			7 jrs	Lun 05/10/26																												
36	Curage d'ouvrages de second oeuvre			10 jrs	Mer 14/10/26																												
37	Dépose des cuves en béton au R+2 et reprises généraesl en génie civil			15 jrs	Mer 14/10/26																												
38	Renforts structurels de la cheminée et étanchéité de plancher			10 jrs	Mer 04/11/26																												
39	Dépose de façade			10 jrs	Mer 18/11/26																												
40	Façades			15 jrs	Lun 23/11/26																												
41	Zone 04 - 05 - Travaux sur zones de stockage de charbon et mâchefers			175 jrs	Lun 25/05/26																												
42	Dépose des couvertures			25 jrs	Lun 25/05/26																												
43	Travaux de génie pour cheminement de la zone 1 vers l'extérieur			12 jrs	Lun 31/08/26																												
44	Démantèlement des équipements et ouvrages associés			10 jrs	Mer 16/09/26																												
45	Reprises de génie civil au SS-1 en élévations et planchers hauts			20 jrs	Mer 30/09/26																												
46	Pose d'une nouvelle charpente et couverture polycarbonate			20 jrs	Mer 28/10/26																												
47	Dépose de façade			10 jrs	Lun 14/12/26																												
48	Façades			15 jrs	Lun 04/01/27																												
49	Zone 03 - Travaux sur la cathédrale			132 jrs	Mer 14/10/26																												
50	Démantèlement des conduits, réseaux et ouvrages métalliques (escaliers, passerelles.)			40 jrs	Mer 14/10/26																												
51	Dépose des chaudières			15 jrs	Mer 09/12/26																												
52	Bouchements de trémies et d'ouvertures			10 jrs	Mer 09/12/26																												
53	Fin de curage d'ouvrage architecturaux : plafonds..			12 jrs	Lun 04/01/27																												
54	Reprises de génie civil et renforts de structure - Travaux intérieurs			30 jrs	Lun 04/01/27																												
55	Reprises sur étanchéité			10 jrs	Lun 15/02/27																												
56	Poses et déposes de l'échaffaudage en horaires restreints et de nuit			20 jrs	Lun 04/01/27																												
57	Dépose de la verrière amiantée			15 jrs	Lun 18/01/27																												
58	Travaux de génie civile sur maçonnerie extérieure			20 jrs	Lun 08/02/27																												
59	Nouvelle ossature et parement (OSB ou voilepour hors d'eau)			20 jrs	Lun 08/03/27																												
60	Travaux sur extérieurs			66 jrs	Lun 18/01/27																												
61	Décroutage de tous enrobés et purge de réseaux			25 jrs	Lun 18/01/27																												
62	Fin de dépollution des sols			12 jrs	Lun 08/02/27																												
63	Contrôle pour fin de dépollution			1 jr	Mer 24/02/27																												
64	Purge des réseaux			25 jrs	Lun 08/02/27																												
65	Démolitions et purges des infrastructures et maçonnerie extérieures cis remblais			5 jrs	Jeu 25/02/27																												
66	Traitement des EP			15 jrs	Lun 08/02/27																												
67	Travaux de finition, remise en état et tous replis pour livraison de chantier			20 jrs	Lun 22/03/27																												
68	Réception de chantier			1 jr	Lun 19/04/27																												
69	Options			184 jrs	Mar 30/06/26																												
70	Dépose de la cheminée gaz (sécurisation au lot 02)			20 jrs	Mer 25/11/26																												
71	Dépose du silo de stokage de suies			5 jrs	Mar 30/06/26																												
72	Dépose de l'escalier R+3 au R+4			5 jrs	Lun 04/01/27																												
73	Retrait des mastics amiantés par grattage sans dépose de l'ossature			40 jrs	Lun 18/01/27																												
74	Dépose et repose de l'étanchéité bitumineuse - Toiture de la cathédrale			15 jrs	Lun 04/01/27																												
75	Sécurisation de la cheminée gaz			10 jrs	Lun 23/11/26																												