

## Planning travaux prévisionnel

Start:	Thu 1/01/26	Display:	Daily
End:	Mon 3/05/27	Week:	1

[illegible]

## Planning travaux prévisionnel

---

[illegible]

## Planning travaux prévisionnel

DPL - janvier 2026

[illegible]

## Planning travaux prévisionnel

[illegible]

## Planning travaux prévisionnel

Start:	Thu 1/01/26	Display:	Daily
End:	Mon 3/05/27	Week:	1

[illegible]

## Planning travaux prévisionnel

DPL - janvier 2026

Start:	Thu 1/01/26
End:	Mon 3/05/27

[illegible]



## Planning travaux prévisionnel

DPL - janvier 2026

Start:	Thu 1/01/26	Display:	Daily
End:	Mon 3/05/27	Week:	1

[illegible]

## Planning travaux prévisionnel

DPL - janvier 2026

[illegible]



## Planning travaux prévisionnel

DPL - janvier 2026

[illegible]

# Réaménagement du bât. 17

## Planning travaux prévisionnel

DPL - janvier 2026

Start: Thu 1/01/26

End: Mon 3/05/27

Display: Daily

Week: 1

WBS	Task	Start	End	Work Days	Cal. Days	7 V	8 S	9 D
1	AUTORISATIONS ADMIN	-	-	-	-			
1.1	Déclaration d'Autorisation de Travaux	-	-	-	-			
1.1.1	Préparation DAT	Thu 1/01/26	Mon 19/01/26	13	19			
1.1.2	Dépôt de la DAT	Tue 20/01/26	Tue 20/01/26	1	1			
1.1.3	Délais instruction	Wed 21/01/26	Wed 20/05/26	82	120			
2	CONSULTATION TRAVAUX	-	-	-	-			
2.1	Publication DCE	Fri 30/01/26	Thu 5/03/26	25	35			
2.1.1	Remise des offres	Fri 6/03/26	Fri 6/03/26	1	1			
2.1.2	Analyse	Mon 9/03/26	Fri 20/03/26	10	12			
2.1.3	Négociation	Mon 23/03/26	Fri 27/03/26	5	5			
2.1.4	Analyse négociation	Mon 30/03/26	Fri 3/04/26	5	5			
2.1.5	Notification + stand still + signature	Tue 7/04/26	Mon 20/04/26	10	14			
3	TRAVAUX TRANCHE FERME	-	-	-	-			
3.1	Ordre de Service de démarrage	Mon 18/05/26	Mon 18/05/26	1	1			
3.2	Période de préparation chantier	Mon 18/05/26	Thu 16/07/26	42	60			
3.3	Libération zone 2A par les utilisateurs	Sat 11/07/26	Fri 17/07/26	5	7			
3.3.1	TRAVAUX ZONE 2A	Mon 20/07/26	Fri 31/07/26	10	12			
3.3.1.1	Livraison 2A (PV contradictoire MOA-ENT)	Mon 3/08/26	Mon 3/08/26	1	1			
3.4	Libération zone 2B par les utilisateurs	Tue 4/08/26	Mon 10/08/26	5	7			
3.4.1	TRAVAUX ZONE 2B	Tue 11/08/26	Mon 24/08/26	10	14			
3.4.1.1	Livraison 2B (PV contradictoire MOA-ENT)	Tue 25/08/26	Tue 25/08/26	1	1			
3.5	Libération zone 3 par les utilisateurs	Wed 26/08/26	Tue 1/09/26	5	7			
3.5.1	TRAVAUX ZONE 3	Wed 2/09/26	Tue 27/10/26	40	56			
3.5.1.1	Livraison 3 (PV contradictoire MOA-ENT)	Wed 28/10/26	Wed 28/10/26	1	1			
3.6	Libération zone 4 par les utilisateurs	Thu 29/10/26	Thu 12/11/26	10	15			
3.6.1	TRAVAUX ZONE 4	Fri 13/11/26	Fri 15/01/27	40	64			
3.6.1.1	Livraison 4 (PV contradictoire MOA-ENT)	Mon 18/01/27	Mon 18/01/27	1	1			
3.7	***RECEPTION DES TVX DE LA TRANCHE FERME***	Tue 19/01/27	Tue 19/01/27	1	1			
4	***PERIODE DE NEUTRALISATION TVX (A3EV)***	Mon 25/01/27	Fri 29/01/27	0	5			
5	TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 01 (si retenue)	-	-	-	-			
5.1	Libération zone 5A par les utilisateurs	Mon 1/02/27	Fri 5/02/27	5	5			
5.1.1	TRAVAUX ZONE 5A (si T.O. 01 retenue)	Mon 8/02/27	Fri 19/02/27	10	12			
5.1.1.1	Livraison 5A (PV contradictoire MOA-ENT)	Mon 22/02/27	Mon 22/02/27	1	1			
5.2	Libération zone 5B par les utilisateurs	Tue 23/02/27	Mon 1/03/27	5	7			
5.2.1	TRAVAUX ZONE 5B (si T.O. 01 retenue)	Tue 2/03/27	Mon 15/03/27	10	14			
5.2.1.1	Livraison 5B (PV contradictoire MOA-ENT)	Tue 16/03/27	Tue 16/03/27	1	1			
5.3	***RECEPTION DES TVX DE LA T.O. 01***	Wed 17/03/27	Wed 17/03/27	1	1			
6	TRAVAUX TRANCHE OPTIONNELLE 02 (si retenue)	-	-	-	-			
6.1	Libération zone 6A par les utilisateurs	Wed 17/03/27	Tue 23/03/27	5	7			
6.1.1	TRAVAUX ZONE 6A (si T.O. 02 retenue)	Wed 24/03/27	Wed 14/04/27	15	22			
6.2	Livraison 6A + libération 6B	Thu 15/04/27	Fri 16/04/27	2	2			
6.2.1	Travaux ZONE 6B (si T.O. 02 retenue)	Mon 19/04/27	Fri 30/04/27	10	12			
6.3	***RECEPTION DES TVX DE LA T.O. 02***	Mon 3/05/27	Mon 3/05/27	1	1			