


HOPITAL GEORGES CLEMENCEAU

Travaux de remplacement du SSI du bâtiment Grumbach

1 rue Georges Clémenceau
91750 CHAMPCUEIL

EMETTEUR



Bureau d'études
SSI PARTNERS
4 avenue Laurent Cély
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
06.58.81.76.36
contact@ssipartners.fr
<https://www.ssipartners.fr>



Maître d'ouvrage
CH MONDOR
51 Avenue du Maréchal de Lattre
94000 CRETEIL



Coordinateur SSI
EFFICIO
655 avenue Roland Garros
BP334 - 78530 BUC



Maîtrise d'œuvre
28 rue Diderot
92000 NANTERRE
01.41.39.06.66

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

CALENDRIER PREVISIONNEL

Nom de fichier : HGC SSIP GRU-TNX-CAL-CFA-DCE-SSI-1002-B.docx

Version	Date	Sommaire des modifications				Rédacteur		Vérificateur		Approbateur	
A	27/08/2025	Première émission				DBR	X	DBR	X	MNE	X
B	03/10/2025	Mise à jour				DBR	X	DBR	X	MNE	X
PROJET	EMETTEUR	VOLUME	NIVEAU	TYPE	DISCIPLINE	PHASE	LOT	NUMERO	INDICE		
HGC	SSIP	GRU	TNX	CAL	CFA	DCE	SSI	1002	B		

APHP – HENRY MONDOR
MODERNISATION DU SSI HÔPITAL GEORGES CLEMENCEAU

Tâche	Début estimé	Fin estimée	Durée estimée (jours ouvrés)	Jalon de fin
Phase Préparatoire – Etudes et validation	2026-02-02	2026-03-13	30	Études au statut Bon pour Exécution
Phase 1 – Déploiement nouveau SDI	2026-03-16	2026-04-24	30	Revue SDI + autocontrôles SDI
Phase 2 – Déploiement nouveau CMSI	2026-04-27	2026-06-06	30	Mise en service à vide validée
Phase 3 – Basculement par verticalité	2026-06-09	2026-07-18	30	PV de basculement ZF complet
Phase 4 – Dépose équipements existants	2026-07-21	2026-08-01	10	BSD + attestation de dépose