

SID SUD EST - 26 050_26 051 - CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

ORANGE (84) - BA 115 - QUARTIER BONNET D'HONNIÈRES - TRAVAUX PRÉALABLES A LA CONSTRUCTION DE DEUX NOUVEAUX BATIMENTS

REF	Nature des travaux par entreprise	Semaines	PÉRIODE DE PRÉPARATION													TRAVAUX																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
TRAVAUX LOT 01																																					
DG	Réalisation des Accès - Contrôles primaires de sécurité (CPR)																																				
	Délai d'instruction des demandes CPR																																				
2.2	Fourniture du dossier technique																																				
2.3	Reconnaissance des réseaux - implantation des ouvrages																																				
4.2	Curage des bâtiments 002 et 003																																				
4.3	Démolition du bâtiment 003 + maçonneries sur poste de livraison ENEDIS																																				
4.3	Démolition du bâtiment 002																																				
5	Démolition de voirie et suppression des réseaux obsolètes																																				
8	Réparation du portail nord-est																																				
6	Terrassements / VRD + création de réseaux en attente																																				
7	Terrassements pour fondations des deux futurs bâtiments																																				
7	Réalisation de la plateforme globale de la zone des travaux																																				
11	Réalisation de l'accès ENEDIS au poste de transformation																																				
5.2	Reprises d'enrobé																																				
2.1	Essais et OPR																																				
TRAVAUX LOT 02																																					
DG	Réalisation des Accès - Contrôles primaires de sécurité (CPR)																																				
	Délai d'instruction des demandes CPR																																				
3	Fourniture du dossier technique																																				
	Préparation des équipements du poste de transformation en usine																																				
5	Réalisation du poste de transformation préfabriqué																																				
	Préparation du poste de transformation en atelier par le Lot 02																																				
4.2	Mise en place de moyen de secours en ENERGIE																																				
5.2	Travaux de démolition / terrassement pour accueillir le nouveau poste																																				
6	Déplacement des câbles d'alimentation (B105-106-001 + éclairage)																																				
	Livraison du nouveau poste de transformation																																				
7	Travaux sur le réseau courants-faibles (Fibre Optique et liaisons GTE)																																				
3	Raccordement des ouvrages + mise en service et essais - - OPR																																				
	Livraison du chantier																																				
TRAVAUX ENEDIS																																					
	Modification de la boucle HT + récupération de cellules																																				
	Travaux de voirie - Rue de Châteauneuf																																				

LÉGENDE :
Réception / Livraison - dates à ne pas dépasser 3 mois de PP + 5 mois TVX
Fil rouge - mois le plus important pour les travaux