

PROJET CAMPUS - IMMEUBLE A5

50 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Caisse des Dépôts et des Consignations 56 rue de Lille 75007 Paris 07 87 18 58 82		AMO Co-S 36 rue de Bagnolet, 75020 Paris 06 47 08 27 21	
---	---	---	---

BUREAU DE CONTRÔLE

Qualiconsult 1 bis rue du Petit Clamart 78140 Vélizy-Villacoublay 07 63 32 84 25		
--	---	--

MAÎTRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTE architecturestudio 10 rue Lacuée, 75012 Paris 01 43 45 18 00		BE FLUIDES & ÉLECTRICITÉ Barbanel 8 avenue Louis Pasteur, 92220 Bagneux 01 82 00 14 53	
BE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE Oasiis 12 rue des Frigos, 75013 Paris 01 42 01 00 79		ÉCONOMISTE écocités 9 bis rue Jules César, 75012 Paris 01 40 02 02 00	
BE SÉCURITÉ INCENDIE Studio Fahrenheit 163 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 06 88 21 48 72		ACOUSTICIEN Studio Fa 9 avenue de la République, 75011 Paris 09 50 49 26 13	
PAYSAGISTE Acmé paysage 353 rue des Pyrénées, 75020 Paris 06 10 98 82 09		SCÉNOGRAPHE Scenevolution 88 rue des Hanots 93100 Montreuil	
DESIGNER SIGNALÉTIQUE integral designers 5 rue Jules Vallée, 75011 Paris 06 64 75 30 28		BE SMART BUILDING Urban Practices 91 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris 01 44 86 80 00	
BE STRUCTURE CIPB 29 rue Giraudineau, 94300 Vincennes 06 76 40 90 40			

Calendrier global de l'opération

27/02/2026	-
------------	---

PAPMF2	DCE	AT	OPC	PLA	TN	0	5.2
AFFAIRE	PHASE	EMETTEUR	LOT	TYPE DE DOC.	NIVEAU	INDICE	N° DE FEUILLE

	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028																			
					Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026				Tri 4, 2026				Tri 1, 2027				Tri 2, 2027				Tri 3, 2027				Tri 4, 2027				Tri 1, 2028				Tri 2, 2028				Tri 3, 2028			
					Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû											
0	CAMPUS A5 - PARIS XIII	432 jrs	16/01/2	30/09/2	16/01																																											
1	Synoptique travaux d'aménagement preneur	285 jrs	21/07/26	01/09/27	21/07 01/09/27 - Synoptique travaux d'aménagement preneur																																											
2	Notification du marché par la signature de l'AE	0 jr	21/07/26	21/07/26	21/07																																											
3	Préparation chantier	63 jrs	21/07/26	15/10/26	21/07 15/10/26																																											
4	Etudes d'exécution/synthèse/approvisionnement	150 jrs	21/07/26	18/02/27	21/07 18/02/27																																											
5	Présentation des échantillons	0 jr	24/08/26	24/08/26	24/08																																											
6	OS Travaux	0 jr	15/10/26	15/10/26	15/10																																											
7	Installation chantier	26 jrs	15/10/26	20/11/26	15/10 20/11/26																																											
8	Mise en service installations chantier nécessaires au démarrage des travaux	0 jr	21/10/26	21/10/26	21/10																																											
9	Travaux d'aménagement preneur des niveaux R+7 Mez à R+1	155 jrs	22/10/26	03/06/27	22/10/26 03/06/27																																											
10	Fin des travaux d'aménagement preneur R+7 M y compris OPR	0 jr	01/02/27	01/02/27	01/02																																											
11	Fin des travaux d'aménagement preneur R+7 y compris OPR	0 jr	22/02/27	22/02/27	22/02																																											
12	Fin des travaux d'aménagement preneur R+6 y compris OPR	0 jr	12/05/27	12/05/27	12/05																																											
13	Réception partielle des niveaux R+7 M/R+7/R+6 pour démarrage des travaux préparatoires à l'emménagement	0 jr	12/05/27	12/05/27	12/05																																											
14	Réception partielle du niveau R+5 pour démarrage des travaux préparatoires à l'emménagement	0 jr	20/05/27	20/05/27	20/05																																											
15	Réception partielle du niveau R+4 pour démarrage des travaux préparatoires à l'emménagement	0 jr	27/05/27	27/05/27	27/05																																											
16	Réception partielle du niveau R+3 pour démarrage des travaux préparatoires à l'emménagement	0 jr	03/06/27	03/06/27	03/06																																											
17	Réception partielle du niveau R+2 pour démarrage des travaux préparatoires à l'emménagement	0 jr	03/06/27	03/06/27	03/06																																											
18	Réception partielle du niveau R+1 pour démarrage des travaux préparatoires à l'emménagement	0 jr	10/06/27	10/06/27	10/06																																											
19	Démarrage des travaux socle	0 jr	25/11/26	25/11/26	25/11																																											
20	Travaux d'aménagement preneur socle	150 jrs	25/11/26	29/06/27	25/11/26 29/06/27																																											
21	Travaux d'aménagement preneur infrastructure	50 jrs	19/04/27	29/06/27	19/04/27 29/06/27																																											
22	Essais/OPR	49 jrs	21/04/27	30/06/27	21/04/27 30/06/27																																											
23	Réception des travaux d'amménagement preneur	0 jr	30/06/27	30/06/27	30/06																																											
24	Levée de réserves	44 jrs	01/07/27	01/09/27	01/07/27 01/09/27																																											
25	Solde des travaux au droit de l'emprise base vie	44 jrs	01/07/27	01/09/27	01/07/27 01/09/27																																											
26	Prérequis/Interfaces bailleur-preneur (jalons indicatifs)	146 jrs	21/07/26	15/02/27	21/07 15/02/27 - Prérequis/Interfaces bailleur-preneur (jalons indicatifs)																																											
27	Transmission par le bailleur des plans/notices/documents d'exécution actualisés pour démarrage des études d'exécution TAP	0 jr	21/07/26	21/07/26	21/07																																											
28	Prise de contact avec bailleur/organisation des visites du chantier pour prise de côtes des ouvrages sur mesure (sur la base des données transmises par la MOE)	30 jrs	21/07/26	31/08/26	21/07 31/08/26 - Prise de contact avec bailleur/organisation des visites du chantier pour prise de côtes des ouvrages sur mesure (sur la base des données transmises par la MOE)																																											
29	Visites chantier pour prise de côtes des ouvrages sur mesure	10 jrs	01/09/26	14/09/26	01/09 14/09/26 - Visites chantier pour prise de côtes des ouvrages sur mesure																																											
30	Réception de l'ensemble des niveaux du bâtiment	0 jr	15/10/26	15/10/26	15/10																																											
31	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+7 MEZ (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	26/11/26	26/11/26	26/11																																											
32	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+7 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	03/12/26	03/12/26	03/12																																											
33	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+6 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	04/01/27	04/01/27	04/01																																											
34	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+5 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	11/01/27	11/01/27	11/01																																											
35	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+4 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	18/01/27	18/01/27	18/01																																											
36	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+3 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	25/01/27	25/01/27	25/01																																											
37	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+2 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	01/02/27	01/02/27	01/02																																											
38	Hypothèse fin levée des réserves niveau R+1 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	25/01/27	25/01/27	25/01																																											
39	Fin levée de réserves toutes zones par le bailleur (jalon contractuel)	0 jr	15/02/27	15/02/27	15/02																																											

CAISSE DES DEPÔTS

CAMPUS A5 - PARIS
Calendrier global de l'opération ind0 - Phase DCE
Hors congés et aléas

Jours fériés neutralisés
Travaux IT et mobilier hors lot

Nom de la tâche				Durée	Début	Fin	2026												2027												2028											
							Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			Tri 2, 2027			Tri 3, 2027			Tri 4, 2027			Tri 1, 2028			Tri 2, 2028			Tri 3, 2028					
							Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû			
40	DCE/consultations/désignation			126 jrs	16/01/26	20/07/26	16/01 - 20/07/26 - DCE/consultations/désignation																																			
52	Notification marché			0 jr	21/07/26	21/07/26	21/07 - 21/07/26 - Notification marché																																			
53	Etudes d'exécution/préparation chantier/approvisionnement			150 jrs	21/07/26	18/02/27	21/07 - 18/02/27 - Etudes d'exécution/préparation chantier/approvisionnement																																			
54	Notification marchés des lots 01 à 05			0 jr	21/07/26	21/07/26	21/07 - 21/07/26 - Notification marchés des lots 01 à 05																																			
55	Préparation/installation chantier			63 jrs	21/07/26	15/10/26	21/07 - 15/10/26 - Préparation/installation chantier																																			
56	Démarches/autorisations administratives			60 jrs	21/07/26	12/10/26	21/07 - 12/10/26 - Démarches/autorisations administratives																																			
57	Etablissement PIC y compris VISA			30 jrs	21/07/26	31/08/26	21/07 - 31/08/26 - Etablissement PIC y compris VISA																																			
58	Instruction des demandes de voirie			33 jrs	01/09/26	15/10/26	01/09 - 15/10/26 - Instruction des demandes de voirie																																			
59	Démarrage d'installation chantier sur site			0 jr	15/10/26	15/10/26	15/10 - 15/10/26 - Démarrage d'installation chantier sur site																																			
60	Etudes d'exécution/synthèse/approvisionnement			150 jrs	21/07/26	18/02/27	21/07 - 18/02/27 - Etudes d'exécution/synthèse/approvisionnement																																			
61	Transmission de plans d'exécution TCE actualisés par le bailleur = démarrage des études d'exécution/synthèse travaux preneur			0 jr	21/07/26	21/07/26	21/07 - 21/07/26 - Transmission de plans d'exécution TCE actualisés par le bailleur = démarrage des études d'exécution/synthèse travaux preneur																																			
62	Zones de bureaux R+7 M à R+1			100 jrs	21/07/26	08/12/26	21/07 - 08/12/26 - Zones de bureaux R+7 M à R+1																																			
63	R+7 Mezzanine			65 jrs	21/07/26	19/10/26	21/07 - 19/10/26 - R+7 Mezzanine																																			
64	Etudes d'exécution/synthèse/VISA (hypothèse : indice 0 + reprise, délai de VISA MOE optimisé à 2 semaines maximum)			40 jrs	21/07/26	14/09/26	21/07 - 14/09/26 - Etudes d'exécution/synthèse/VISA (hypothèse : indice 0 + reprise, délai de VISA MOE optimisé à 2 semaines maximum)																																			
65	Approbation plans			0 jr	14/09/26	14/09/26	14/09 - 14/09/26 - Approbation plans																																			
66	Approvisionnement pour démarrage des travaux (délai basé sur une hypothèse de choix de fournisseurs basés en union européenne)			25 jrs	15/09/26	19/10/26	15/09 - 19/10/26 - Approvisionnement pour démarrage des travaux (délai basé sur une hypothèse de choix de fournisseurs basés en union européenne)																																			
67	R+7			65 jrs	28/07/26	26/10/26	28/07 - 26/10/26 - R+7																																			
68	R+6			65 jrs	04/08/26	02/11/26	04/08 - 02/11/26 - R+6																																			
69	R+5			65 jrs	11/08/26	09/11/26	11/08 - 09/11/26 - R+5																																			
70	R+4			65 jrs	18/08/26	17/11/26	18/08 - 17/11/26 - R+4																																			
71	R+3			65 jrs	25/08/26	24/11/26	25/08 - 24/11/26 - R+3																																			
72	R+2			65 jrs	01/09/26	01/12/26	01/09 - 01/12/26 - R+2																																			
73	R+1			65 jrs	08/09/26	08/12/26	08/09 - 08/12/26 - R+1																																			
74	Espaces particuliers R+7/R+7 M			65 jrs	30/07/26	28/10/26	30/07 - 28/10/26 - Espaces particuliers R+7/R+7 M																																			
75	Etudes d'exécution/synthèse/VISA/échantillons			40 jrs	30/07/26	23/09/26	30/07 - 23/09/26 - Etudes d'exécution/synthèse/VISA/échantillons																																			
76	Approbation plans			0 jr	23/09/26	23/09/26	23/09 - 23/09/26 - Approbation plans																																			
77	Approvisionnement pour démarrage des travaux (délai d'approvisionnement estimé avec une hypothèse de fournisseurs européens)			25 jrs	24/09/26	28/10/26	24/09 - 28/10/26 - Approvisionnement pour démarrage des travaux (délai d'approvisionnement estimé avec une hypothèse de fournisseurs européens)																																			
78	Démarrage des travaux des espaces particuliers R+7/R+7 M			0 jr	28/10/26	28/10/26	28/10 - 28/10/26 - Démarrage des travaux des espaces particuliers R+7/R+7 M																																			
79	Niveaux du socle			95 jrs	21/07/26	01/12/26	21/07 - 01/12/26 - Niveaux du socle																																			
80	Etudes d'exécution/synthèse/VISA			80 jrs	21/07/26	09/11/26	21/07 - 09/11/26 - Etudes d'exécution/synthèse/VISA																																			
81	Approbation plans 1ères zones			0 jr	07/09/26	07/09/26	07/09 - 07/09/26 - Approbation plans 1ères zones																																			
82	Approvisionnement pour démarrage des travaux (délai d'approvisionnement estimé avec une hypothèse de fournisseurs européens)			60 jrs	08/09/26	01/12/26	08/09 - 01/12/26 - Approvisionnement pour démarrage des travaux (délai d'approvisionnement estimé avec une hypothèse de fournisseurs européens)																																			
83	SS2/SS1/SS3			50 jrs	09/12/26	18/02/27	09/12 - 18/02/27 - SS2/SS1/SS3																																			
84	Etudes d'exécution/synthèse/VISA			40 jrs	09/12/26	04/02/27	09/12 - 04/02/27 - Etudes d'exécution/synthèse/VISA																																			
85	Approbation plans			0 jr	04/02/27	04/02/27	04/02 - 04/02/27 - Approbation plans																																			
86	Approvisionnement pour démarrage des travaux (hypothèse : fournisseurs européens)			10 jrs	05/02/27	18/02/27	05/02 - 18/02/27 - Approvisionnement pour démarrage des travaux (hypothèse : fournisseurs européens)																																			
87	Equipements techniques			80 jrs	21/07/26	09/11/26	21/07 - 09/11/26 - Equipements techniques																																			
88	Etudes d'exécution/VISA/Validation fiches techniques équipements CVC			35 jrs	21/07/26	07/09/26	21/07 - 07/09/26 - Etudes d'exécution/VISA/Validation fiches techniques équipements CVC																																			
89	Commandes équipements CVC			0 jr	07/09/26	07/09/26	07/09 - 07/09/26 - Commandes équipements CVC																																			
90	Approvisionnement/fabrication équipements CVC			30 jrs	08/09/26	19/10/26	08/09 - 19/10/26 - Approvisionnement/fabrication équipements CVC																																			
91	Livraison équipements CVC			0 jr	19/10/26	19/10/26	19/10 - 19/10/26 - Livraison équipements CVC																																			
92	Elaboration des bilans de puissance TCE			25 jrs	21/07/26	24/08/26	21/07 - 24/08/26 - Elaboration des bilans de puissance TCE																																			
93	Transmission bilans de puissance TCE au lot CFO (date au plus tard)			0 jr	24/08/26	24/08/26	24/08 - 24/08/26 - Transmission bilans de puissance TCE au lot CFO (date au plus tard)																																			
94	Etudes d'exécution CFO			25 jrs	25/08/26	28/09/26	25/08 - 28/09/26 - Etudes d'exécution CFO																																			
95	Commandes des TD/coffrets			0 jr	28/09/26	28/09/26	28/09 - 28/09/26 - Commandes des TD/coffrets																																			
96	Approvisionnement des TD/coffrets complémentaires			30 jrs	29/09/26	09/11/26	29/09 - 09/11/26 - Approvisionnement des TD/coffrets complémentaires																																			
97	Echantillons architecturaux			100 jrs	21/07/26	08/12/26	21/07 - 08/12/26 - Echantillons architecturaux																																			
98	Etudes/approvisionnement échantillons			25 jrs	21/07/26	24/08/26	21/07 - 24/08/26 - Etudes/approvisionnement échantillons																																			
99	Présentation des échantillons			0 jr	24/08/26	24/08/26	24/08 - 24/08/26 - Présentation des échantillons																																			
100	Validation des échantillons			0 jr	14/09/26	14/09/26	14/09 - 14/09/26 - Validation des échantillons																																			
101	Approvisionnement suite validation échantillons			60 jrs	15/09/26	08/12/26	15/09 - 08/12/26 - Approvisionnement suite validation échantillons																																			
102	1ères livraisons suite validation échantillons			0 jr	19/10/26	19/10/26	19/10 - 19/10/26 - 1ères livraisons suite validation échantillons																																			
103	Agencement/mobilier sur mesure (à préciser)			102 jrs	21/07/26	10/12/26	21/07 - 10/12/26 - Agencement/mobilier sur mesure (à préciser)																																			
104	Prise de contact avec le bailleur/organisation avec le bailleur des visites du chantier pour prise de côtes (sur la base des données transmises par la MOE)			30 jrs	21/07/26	31/08/26	21/07 - 31/08/26 - Prise de contact avec le bailleur/organisation avec le bailleur des visites du chantier pour prise de côtes (sur la base des données transmises par la MOE)																																			
105	Visites du chantier pour prise de côtes (à coordonner avec le bailleur)			10 jrs	01/09/26	14/09/26	01/09 - 14/09/26 - Visites du chantier pour prise de côtes (à coordonner avec le bailleur)																																			
106	Lancement des commandes des ouvrages sur mesure			0 jr	14/09/26	14/09/26	14/09 - 14/09/26 - Lancement des commandes des ouvrages sur mesure																																			
107	Approvisionnement/fabrication des ouvrages sur mesure			60 jrs	15/09/26	08/12/26	15/09 - 08/12/26 - Approvisionnement/fabrication des ouvrages sur mesure																																			
108	Livraison des 1ers ouvrages d'agencement sur mesure			0 jr	10/12/26	10/12/26	10/12 - 10/12/26 - Livraison des 1ers ouvrages d'agencement sur mesure																																			
109	Installation chantier			26 jrs	15/10/26	20/11/26	15/10 - 20/11/26 - Installation chantier																																			
110	OS travaux			0 jr	15/10/26	15/10/26	15/10 - 15/10/26 - OS travaux																																			
111	Installation/adaptation des cantonnements pour les compagnons présents en démarrage des travaux			5 jrs	16/10/26	22/10/26	16/10 - 22/10/26 - Installation/adaptation des cantonnements pour les compagnons présents en démarrage des travaux																																			
112	Installation cantonnements + bureaux chantier complémentaires + raccordement			20 jrs	23/10/26	20/11/26	23/10 - 20/11/26 - Installation cantonnements + bureaux chantier complémentaires + raccordement																																			
113	Base vie opérationnelle			0 jr	20/11/26	20/11/26	20/11 - 20/11/26 - Base vie opérationnelle																																			

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028																	
					5	Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026				Tri 4, 2026				Tri 1, 2027				Tri 2, 2027				Tri 3, 2027				Tri 4, 2027				Tri 1, 2028			Tri 2, 2028			Tri 3, 2028		
						Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû								
174	Renforts/incorporations pour agencement	15 jrs	13/11/26	03/12/26																																										
175	Revêtement de sol (moquette)	20 jrs	04/12/26	04/01/27																																										
176	Cloisons amovibles + vitrées/serrurerie/métallerie/menuiseries intérieures + habillage/finitions	30 jrs	05/01/27	15/02/27																																										
177	Incorporations CFO/Cfa/audiovisuel/GSM/WIFI	30 jrs	05/01/27	15/02/27																																										
178	Pose bornes WIFI	5 jrs	09/02/27	15/02/27																																										
179	Peinture avant pose des agencements	5 jrs	12/01/27	19/01/27																																										
180	Agencements (micro architecture..)	20 jrs	19/01/27	15/02/27																																										
181	Signalétique déco espaces preneur	20 jrs	19/01/27	15/02/27																																										
182	Travaux d'aménagement preneur espaces particuliers	75 jrs	29/10/26	15/02/27																																										
183	Espace événementiel	75 jrs	29/10/26	15/02/27																																										
184	CFO/Cfa	25 jrs	29/10/26	03/12/26																																										
185	Câblage pour lot scénographie	25 jrs	29/10/26	03/12/26																																										
186	Plb	15 jrs	29/10/26	19/11/26																																										
187	Cloisons sèches y compris incorporations	15 jrs	20/11/26	10/12/26																																										
188	Revêtement de sol	10 jrs	11/12/26	24/12/26																																										
189	Finitions/menuiseries intérieures	10 jrs	28/12/26	11/01/27																																										
190	Travaux lot scénographie	30 jrs	28/12/26	08/02/27																																										
191	Agencement/signalétique	5 jrs	09/02/27	15/02/27																																										
192	Centre de documentation	75 jrs	29/10/26	15/02/27																																										
193	CFO/Cfa	25 jrs	29/10/26	03/12/26																																										
194	CVCD	25 jrs	29/10/26	03/12/26																																										
195	Cloisons sèches y compris incorporations, finitions	15 jrs	20/11/26	10/12/26																																										
196	Revêtement de sol	10 jrs	11/12/26	24/12/26																																										
197	Cloisons amovibles y compris incorporations et finitions + menuiseries intérieures	30 jrs	28/12/26	08/02/27																																										
198	Agencement/signalétique	5 jrs	09/02/27	15/02/27																																										
199	Fin des travaux d'aménagement preneur du niveau R+7	0 jr	15/02/27	15/02/27																																										
200	OPR R+7	5 jrs	16/02/27	22/02/27																																										
201	Fin des OPR travaux d'aménagement preneur R+7	0 jr	22/02/27	22/02/27																																										
202	Levées de réserves R+7	15 jrs	23/02/27	15/03/27																																										
203	Aménagements paysagers terrasse R+7 : plantations	17 jrs	15/04/27	10/05/27																																										
204	Réception partielle du niveau R+7	0 jr	12/05/27	12/05/27																																										
205	Mobilier neuf bureaux (hors lot)	2 jrs	13/05/27	14/05/27																																										
206	Mobilier neuf COSOG (hors lot)	1 jr	13/05/27	13/05/27																																										
207	Mobilier neuf centre de documentation (hors lot)	1 jr	13/05/27	13/05/27																																										
208	Mobilier neuf espace événementiel (hors lot)	2 jrs	13/05/27	14/05/27																																										
209	Mobilier neuf comptoir madeleine (hors lot)	3 jrs	13/05/27	18/05/27																																										
210	Mobilier neuf la petite table (hors lot)	4 jrs	13/05/27	19/05/27																																										
211	R+6 (bureaux)	150 jrs	05/11/26	10/06/27																																										
212	Levée de réserves bailleur niveau R+6 (hors lot)	40 jrs	05/11/26	04/01/27																			</																							

	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028															
					5	Tri 1, 2026				Tri 2, 2026				Tri 3, 2026				Tri 4, 2026				Tri 1, 2027				Tri 2, 2027				Tri 3, 2027				Tri 4, 2027				Tri 1, 2028				Tri 2, 2028		
					Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû							
290	Doublage/traitement acoustique au droit des salles de réunion (dont barrières phoniques) + bouchons de stores	25 jrs	18/12/26	25/01/27													18/12																											
291	Renforts/incorporations pour agencement	25 jrs	18/12/26	25/01/27													18/12																											
292	Revêtement de sol (moquette)	35 jrs	26/01/27	15/03/27													26/01																											
293	Cloisons amovibles + vitrées/serrurerie/métallerie/menuiseries intérieures + habillage/finitions	50 jrs	16/03/27	27/05/27													16/03																											
294	Incorporations CFO/Cfa/audiovisuel/GSM/WIFI	50 jrs	16/03/27	27/05/27													16/03																											
295	Pose bornes WIFI	10 jrs	13/05/27	27/05/27																																								
296	Peinture avant pose des agencements	5 jrs	14/04/27	21/04/27																																								
297	Agencements (micro architecture..)	25 jrs	21/04/27	27/05/27																																								
298	Signalétique déco espaces preneur	25 jrs	21/04/27	27/05/27																																								
299	OPR/LDR majeures	5 jrs	28/05/27	03/06/27																																								
300	Réception partielle du niveau R+3	0 jr	03/06/27	03/06/27																																								
301	Levées de réserves mineures R+3	20 jrs	04/06/27	01/07/27																																								
302	Mobilier neuf bureaux (hors lot)	8 jrs	04/06/27	15/06/27																																								
303	R+2 (bureaux + centre de santé)	145 jrs	04/12/26	01/07/27																																								
304	Levée de réserves bailleur niveau R+2 (hors lot)	40 jrs	04/12/26	01/02/27																																								
305	Fin levée des réserves techniques niveau R+2 (jalon non contractuel, à titre indicatif et à confirmer en EXE)	0 jr	01/02/27	01/02/27																																								
306	Travaux IT Réseau dans LTs (hors lot, hypothèse : intervention dans les LTs sans impact sur les travaux d'aménagement preneur)	110 jrs	04/12/26	12/05/27																																								
307	Travaux d'aménagement preneur	120 jrs	04/12/26	27/05/27																																								
308	CET Toutes zones (délais comprenant la dépose/repose des plaques de faux plafond et faux plancher, hypothèse : ajustement minimal et ponctuel des calepinage de faux plancher/faux plafond)	40 jrs	04/12/26	01/02/27																																								
309	CVC-D	30 jrs	04/12/26	18/01/27																																								
310	Plb	30 jrs	04/12/26	18/01/27																																								
311	CFO/Cfa	40 jrs	04/12/26	01/02/27																																								
312	Fourniture/Installation/Raccordement de switchs dans les LT & Essais	20 jrs	05/01/27	01/02/27																																								
313	Doublage/traitement acoustique au droit des salles de réunion (dont barrières phoniques) + bouchons de stores	25 jrs	28/12/26	01/02/27																																								
314	Renforts/incorporations pour agencement	25 jrs	28/12/26	01/02/27																																								
315	Revêtement de sol (moquette + sol PVC) (3 équipes)	30 jrs	02/02/27	15/03/27																																								
316	Cloisons amovibles + vitrées/serrurerie/métallerie/menuiseries intérieures + habillage/finitions	50 jrs	16/03/27	27/05/27																																								
317	Incorporations CFO/Cfa/audiovisuel/GSM/WIFI	50 jrs	16/03/27	27/05/27																																								
318	Pose bornes WIFI	10 jrs	13/05/27	27/05/27																																								
319	Peinture avant pose des agencements	5 jrs	14/04/27	21/04/27																																								
320	Agencements/équipements santé (micro architecture..)	25 jrs	21/04/27	27/05/27																																								
321	Signalétique déco espaces preneur	25 jrs	21/04/27	27/05/27																																								
322	OPR/LDR majeures	5 jrs	28/05/27	03/06/27																																								
323	Réception partielle niveau R+2	0 jr	03/06/27	03/06/27																																								
324	Levées de réserves mineures R+2	20 jrs	04/06/27	01/07/27																																								
325	Mobilier neuf (hors lot)	4 jrs	04/06/27	09/06/27																																								

CAISSE DES DEPÔTS

CAMPUS A5 - PARIS
Calendrier global de l'opération ind0 - Phase DCE
Hors congés et aléas

Jours fériés neutralisés
Travaux IT et mobilier hors lot

	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	5	2026						2027												2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Déc	Tri 1, 2026	Jan	Fév	Mar	Avr	Tri 2, 2026	Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2026	Aoû	Sep	Tri 4, 2026	Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2027	Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2027	Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2027	Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2027	Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2028	Jan	Fév	Mar	Avr	Tri 2, 2028	Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2028	Aoû																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
349	Intervention ponctuelle en façade Mendes-France et rue Paul Klee pour pose enseigne (emprise chantier extérieure soumise à demande AOT)	15 jrs	26/04/27	18/05/27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

