

#	Lot 02	Titre	Travail prévu	Début prévu	Fin prévue	juin 2026																			juillet 2026					août 2026					septembre 2026					octobre 2026					novembre 2026					décembre 2026					janvier 2027				février 2027				mars 2027				avril 2027				mai 2027			
						SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43	SEM 44	SEM 45	SEM 46	SEM 47	SEM 48	SEM 49	SEM 50	SEM 51	SEM 52	SEM 53	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19																			
0		France Travail_Limoges_DRD	4a	22/06/2026	15/05/2027																																																																					
1	TCE	Réunion lancement		22/06/2026	22/06/2026																																																																					
2	TCE	Préparation	1,5m	22/06/2026	31/08/2026																																																																					
3	01	Mise à disposition anticipée LAMOTTE		31/08/2026	31/08/2026																																																																					
4	01	Installations de chantier	1j	01/09/2026	01/09/2026																																																																					
5	01	Constat huissier		01/09/2026	01/09/2026																																																																					
6	TCE	Réunion démarrage		01/09/2026	01/09/2026																																																																					
7	Appro	Appro sol	1,5m	31/08/2026	12/10/2026																																																																					
8	Appro	Appro cloisons modulaires	1,2m	31/08/2026	05/10/2026																																																																					
9	Appro	Appro plafond	3sem	31/08/2026	21/09/2026																																																																					
10	Appro	Appro plinthes	3sem	31/08/2026	21/09/2026																																																																					
11	01	Platerie (tous niveaux)	3sem	02/09/2026	22/09/2026																																																																					
12	02	Plinthes (tous niveaux)	1,5sem	21/09/2026	30/09/2026																																																																					
13		R+3	10,8m	02/09/2026	29/01/2027																																																																					
14	05	Electricité	3,9m	02/09/2026	18/12/2026																																																																					
15	04	Peinture 1ère couche	1,5sem	30/09/2026	12/10/2026																																																																					
16	01	Pose ossatures plafonds	2sem	12/10/2026	26/10/2026																																																																					
17	03	Ragréage	2j	26/10/2026	28/10/2026																																																																					
18	03	Séchage + test humidité	4j	28/10/2026	03/11/2026																																																																					
19	02	Traçage cloison modulaires	1j	03/11/2026	04/11/2026																																																																					
20	03	Pose sols souples	1,5sem	04/11/2026	13/11/2026																																																																					
21	06	Prise de côtes rails murs mobiles	1j	23/09/2026	23/09/2026																																																																					
22	06	Commande rails murs mobiles	1,5m	24/09/2026	04/11/2026																																																																					
23	06	Pose rail murs mobiles	2j	05/11/2026	06/11/2026																																																																					
24	06	Commande panneaux murs mobiles	2,2m	09/11/2026	22/01/2027																																																																					
25	06	Pose panneaux murs mobiles + réglages	1sem	25/01/2027	29/01/2027																																																																					
26	02	Ossatures cloisons + barrières acoustiques	3sem	16/11/2026	04/12/2026																																																																					
27	04	Peinture 2ème couche	1,5sem	07/12/2026	16/12/2026																																																																					
28	01	Blanchiment plafond	2j	16/12/2026	18/12/2026																																																																					
29		R+2	6,8m	25/09/2026	26/01/2027																																																																					
30	05	Electricité	3,9m	25/09/2026	26/01/2027																																																																					
31	04	Peinture 1ère couche	1sem	12/10/2026	19/10/2026																																																																					
32	01	Pose ossatures plafonds	2sem	26/10/2026	09/11/2026																																																																					
33	03	Ragréage	2j	09/11/2026	11/11/2026																																																																					
34	03	Séchage + test humidité	4j	11/11/2026	17/11/2026																																																																					
35	02	Traçage cloison modulaires	1j	16/11/2026	17/11/2026																																																																					
36	03	Pose sols souples	2sem	17/11/2026	01/12/2026																																																																					
37	02	Cloisons + barrières acoustiques	1m	07/12/2026	15/01/2027																																																																					
38	04	Peinture 2ème couche	1sem	18/01/2027	22/01/2027																																																																					
39	01	Blanchiment plafond	2j	25/01/2027	26/01/2027																																																																					
40		R+1	6,1m	12/10/2026	28/01/2027																																																																					
41	05	Electricité	3,4m	12/10/2026	28/01/2027																																																																					
42	04	Peinture 1ère couche	1sem	30/10/2026	05/11/2026																																																																					
43	01	Pose ossatures plafonds	2sem	09/11/2026	23/11/2026																																																																					
44	03	Ragréage	2j	23/11/2026	25/11/2026																																																																					
45	03	Séchage + test humidité	4j	25/11/2026	01/12/2026																																																																					
46	02	Traçage cloison modulaires	1j	30/11/2026	01/12/2026																																																																					
47	03	Pose sols souples	2sem	01/12/2026	15/12/2026																																																																					
48	02	Cloisons + barrières acoustiques	3sem	15/12/2026	19/01/2027																																																																					
49	04	Peinture 2ème couche	1sem	19/01/2027	26/01/2027																																																																					
50	01	Blanchiment plafond	2j	26/01/2027	28/01/2027																																																																					
51		RDC	9,7m	22/10/2026	10/03/2027																																																																					
52	05	Electricité	4,4m	22/10/2026	08/03/2027																																																																					
53	04	Peinture 1ère couche	2sem	06/11/2026	19/11/2026																																																																					
54	01	Pose ossatures plafonds	2sem	23/11/2026	07/12/2026																																																																					
55	03	Ragréage	3j	07/12/2026	10/12/2026																																																																					
56	03	Séchage + test humidité	4j	10/12/2026	16/12/2026																																																																					
57	02	Traçage cloison modulaires	1j	15/12/2026	16/12/2026																																																																					
58	03	Pose sol souples	3sem	16/12/2026	20/01/2027																																																																					
59	02	Cloisons + barrières acoustiques	2sem	20/01/2027	03/02/2027																																																																					
60	04	Peinture 2ème couche	2sem	03/02/2027	17/02/2027																																																																					
61	02	prise de côte + Appro vitrage cloisons modulaires	3sem	03/02/2027	24/02/2027																																																																					
62	02	Pose des vitrages	2sem	24/02/2027	10/03/2027																																																																					
63	01	Blanchiment plafond	3j	03/02/2027	08/02/2027																																																																					
64	LAMOTTE	Pose des terminaux CVC	3sem	20/01/2027	10/02/2027																																																																					
65	LAMOTTE	Pose des télécommandes CVC		24/02/2027	24/02/2027																																																																					
66	02	EXE agencement	1m	22/06/2026	20/07/2026																																																																					
67	Appro	Fabrication agencement	2,5m	13/10/2026	04/01/2027																																																																					
68	02	Agencement (tous niveaux)	1m	20/01/2027	17/02/2027																																																																					
69		OPR		10/03/2027	10/03/2027																																																																					
70	TCE	Levée des réserves OPR	3sem	10/03/2027	31/03/2027																																																																					
71		Réception		31/03/2027	31/03/2027																																																																					
72	LAMOTTE	Travaux Lamotte	2,3m	10/03/2027	13/05/2027																																																																					
73		Livraison travaux Lamotte		15/05/2027	15/05/2027																																																																					