

CITE JUDICIAIRE DE MACON

Reprise du planning études & travaux (rev 4.1)

Suite lancement APD Mod en avril 2026 et réunion de mise au point MOA du 04/05/26

N°	Noms ressources	Désignation tâche	Durée	Début	Fin	2027																											
						Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre								
1		ETUDES MOE - ACT	332 jours	06/04/26	23/08/27	332 jours																											
2		Reprise études et du DCE	157 jours	04/05/26	04/01/27																												
3	MOE	APD mod	42 jours	04/05/26	03/07/26	APD mod																											
4	OPC	Reprise planning APD	10 jours	06/07/26	17/07/26	Reprise planning APD																											
5	MOA;AMO	Validation APD mod	20 jours	06/07/26	31/07/26	Validation APD mod																											
6	MOE	PRO mod	45 jours	03/08/26	16/10/26	PRO mod																											
7		Congés été chomés	12 jourséc	10/08/26	22/08/26	Congés été chomés																											
8	OPC;CT;CSPS	Reprise planning PRO, RICT, PGC	10 jours	19/10/26	30/10/26	Reprise planning PRO, RICT, PGC																											
9	MOA;AMO	Validation PRO mod	20 jours	19/10/26	13/11/26	Validation PRO mod																											
10	MOA	Validation coût budgétaire	30 jours	19/10/26	27/11/26	Validation coût budgétaire																											
11	MOE	DCE mod	10 jours	30/11/26	11/12/26	DCE mod																											
12	MOA;AMO	Validation DCE mod	10 jours	14/12/26	04/01/27	Validation DCE mod																											
13		ACT lots 01 à 15 (AO ouvert)	159 jours	21/12/26	23/08/27	ACT lots 01 à 15 (AO ouvert)																											
14	MOA;AMO	Mise en ligne de la consultation	0 jour	04/01/27	04/01/27	04/01/27																											
15		Consultations des entreprises	40 jours	05/01/27	01/03/27	Consultations des entreprises																											
16		Congés hiver chômés	12 jourséc	21/12/26	02/01/27	Congés hiver chômés																											
17		Visite des entreprises	5 jours	19/01/27	25/01/27	Visite des entreprises																											
18	MOE	Analyses des offres	15 jours	02/03/27	22/03/27	Analyses des offres																											
19		Q / R	5 jours	23/03/27	29/03/27	Q / R																											
20	MOE	Analyse des Q / R	10 jours	30/03/27	12/04/27	Analyse des Q / R																											
21	MOA;AMO	Choix des entreprises	5 jours	13/04/27	19/04/27	Choix des entreprises																											
22	MOA;AMO	Notifications lots 01 à 15 (courrier de rejet, délai stand still, AE, OS de démarrage)	20 jours	20/04/27	17/05/27	Notifications lots 01 à 15 (courrier de rejet, délai stand still, AE, OS de démarrage)																											
23	MOA;AMO	OS prépa travaux lots 01 à 15	0 jour	17/05/27	17/05/27	17/05/27																											
24	MOA;AMO	OS démarrage travaux lots 01 à 15	0 jour	23/08/27	23/08/27	23/08/27																											
25		PC MOD	154 jours	31/07/26	28/03/27	PC MOD																											
26	MOE	Dépôt PC MOD	0 jour	31/07/26	31/07/26	31/07/26																											
27		Instruction PC MOD	5 mé	31/07/26	28/12/26	Instruction PC MOD																											
28		Obtention PC MOD	0 jour	28/12/26	28/12/26	28/12/26																											
29		Recours des tiers	2 mé	28/12/26	26/02/27	Recours des tiers																											
30		Purge administrative	1 mé	26/02/27	28/03/27	Purge administrative																											
31		ACT anticipé lot 16 (en MAPA) - Démolition de la Maison d'arrêt	176 jours	06/04/26	02/01/27																												
32		Consultations des entreprises	30 jours	25/05/26	03/07/26	Consultations des entreprises																											
33		Visites de sites	5 jours	02/06/26	08/06/26	Visites de sites																											
34	MOE	Analyses des offres	10 jours	06/07/26	17/07/26	Analyses des offres																											
35		Q / R	5 jours	20/07/26	24/07/26	Q / R																											
36	MOE	Analyse des Q / R	5 jours	27/07/26	31/07/26	Analyse des Q / R																											
37	MOA;AMO	Choix de l'entreprise	5 jours	03/08/26	07/08/26	Choix de l'entreprise																											
38	MOA;AMO	Notification lot 16 (yc négociation)	25 jours	24/08/26	25/09/26	Notification lot 16 (yc négociation)																											
39		Congés hiver chômés	12 jourséc	21/12/26	02/01/27	Congés hiver chômés																											
40		Travaux crèche (interface démolition mur mitoyen) - Ouverture crèche prévue début 2027	176 jours	06/04/26	24/12/26	Travaux crèche (interface démolition mur mitoyen) - Ouverture crèche prévue début 2027																											
41	MOA;AMO	OS prépa travaux lot 16	0 jour	25/09/26	25/09/26	25/09/26																											
42	MOA;AMO	OS démarrage travaux lot 16	0 jour	24/11/26	24/11/26	24/11/26																											
43		ACT Fouilles Archéo	245 jours	03/08/26	02/08/27	ACT Fouilles Archéo																											
44	MOA;AMO	Mise à jour du cahier des charges	40 jours	03/08/26	09/10/26	Mise à jour du cahier des charges																											
45		Consultations des entreprises	20 jours	12/10/26	06/11/26	Consultations des entreprises																											
46	MOA;AMO	Analyses des offres	10 jours	09/11/26	20/11/26	Analyses des offres																											
47	MOA;AMO	Echanges AMO-MOA	10 jours	23/11/26	04/12/26	Echanges AMO-MOA																											
48	DRAC	Validation DRAC - 1 mois	19 jours	07/12/26	08/01/27	Validation DRAC - 1 mois																											
49	MOA;AMO	Négociations	5 jours	07/12/26	11/12/26	Négociations																											
50		Mise à jour de l'offre	5 jours	14/12/26	18/12/26	Mise à jour de l'offre																											
51	MOA;AMO	Validation RAO	5 jours	21/12/26	04/01/27	Validation RAO																											
52	MOA;AMO	Notification de l'entreprise	70 jours	05/01/27	12/04/27	Notification de l'entreprise																											
53	Archéo	Réalisation des fouilles archéo (40 jours + 1 mois aléas)	65 jours	04/05/27	02/08/27	Réalisation des fouilles archéo (40 jours + 1 mois aléas)																											
54		TRAVAUX	601 jours	25/09/26	06/02/29	TRAVAUX																											
55		Démolition de la maison d'arrêt	150 jours	25/09/26	03/05/27	Démolition de la maison d'arrêt																											
56		Démarrage Lot 16	99 jours	25/09/26	19/02/27	Démarrage Lot 16																											
57		OS de démarrage lot 16	0 jour	25/09/26	25/09/26	25/09/26																											



CITE JUDICIAIRE DE MACON
Reprise du planning études & travaux (rev 4.1)
Suite lancement APD Mod en avril 2026 et réunion de mise au point MOA du 04/05/26

N°	Noms ressources	Désignation tâche	Durée	Début	Fin	2027																			
						Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
58	16	Préparation travaux lot 16	40 jours	28/09/26	20/11/26																				
59	16	Plan de retrait (si nécessaire)	25 jours	18/01/27	19/02/27																				
60		Démolition de la maison d'arrêt	111 jours	20/11/26	03/05/27																				
61	MOA	Libération du parking situé dans le mur d'enceinte maison d'arrêt	0 jour	04/02/27	04/02/27																				
62	16	Désamiantage (SS3 ou SS4 à confirmer)	15 jours	22/02/27	12/03/27																				
63		Démolition de la maison d'arrêt selon principe de démolition de M2ECO du 09/12/2024	106 jours	20/11/26	26/04/27																				
64	16	Constat d'huissier	1 jour	20/11/26	20/11/26																				
65	16	Phase 1 - ouverture mur d'enceinte rue Léonce Lex, création de la rampe d'accès chantier et condamnation d'accès au parking du tribunal + installation de chantier	10 jours	23/11/26	04/12/26																				
66	16	Phase 2 - mise en place des sécurités, échafaudages et curage des équipements et élts secondaires	14 jours	07/12/26	24/12/26																				
67	16	Phase 3 - dépose de la couverture et de la toiture	15 jours	04/01/27	22/01/27																				
68	16	Phase 4 - dépose des échafaudages situés contre le bâtiment	5 jours	25/01/27	29/01/27																				
69	16	Phase 5 - Confortement provisoire	5 jours	01/02/27	05/02/27																				
70	16	Phase 6 - Démolition R+1	15 jours	08/02/27	26/02/27																				
71	16	Phase 7 - Démolition Rdc	15 jours	01/03/27	19/03/27																				
72	MOA	Libération du parking tribunal	0 jour	22/03/27	22/03/27																				
73	16	Phase 8 - Démolitions et/ou arasements des murs extérieurs yc mise en oeuvre de couvertines et remplissage des anciennes ouvertures	15 jours	22/03/27	09/04/27																				
74	16	Phase 9 à 11 - Réalisation de la zone entrée	11 jours	12/04/27	26/04/27																				
75	16	Phase 12 - dépose des échafaudages	11 jours	12/04/27	26/04/27																				
76		Modifications accès détenus avant démarrage phase 8	22 jours	18/02/27	22/03/27																				
77	16	Parvis et caniveau à déposer, démolition du dallage et de l'escalier extérieur	5 jours	18/02/27	25/02/27																				
78	16	Dépose du châssis existant accès sous-sol et fermeture provisoire	1 jour	24/02/27	25/02/27																				
79	16	Terrassement, gros béton et semelles isolées	5 jours	25/02/27	04/03/27																				
80	16	Escalier béton coulé en place + pose de dalles en pierre reconstituée yc palier bas et bande d'éveil à la vigilance	10 jours	04/03/27	18/03/27																				
81	16	Porte métallique pleine tiercée accès sous-sol	2 jours	18/03/27	22/03/27																				
82	16	Mains courantes sur escaliers accès détenu	2 jours	18/03/27	22/03/27																				
83	16	Précurage pour la phase de fouille archéo sur l'emprise de l'extension (dépose de l'enrobé)	5 jours	27/04/27	03/05/27																				
84	16	Constat de fin de travaux pour démarrage des travaux de fouilles archéologiques	0 jour	03/05/27	03/05/27																				
85		Fouilles archéologiques	65 jours	04/05/27	02/08/27																				
86		Fouilles archéologiques	65 jours	04/05/27	02/08/27																				
87		Travaux extension et ses liaisons	372 jours	17/05/27	01/11/28																				
442		Travaux dans l'existant	71 jours	31/10/28	06/02/29																				