

DISP DIJON						MA AUXERRE																								CS Ingenierie	
						Renovation des installations electriques																									
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Jan 26	Fév 26	Mar 26	Avr 26	Mai 26	Jui 26	Jul 26	Aoû 26	Sep 26	Oct 26	Nov 26	Déc 26	Jan 27	Fév 27	Mar 27	Avr 27	Mai 27	Jui 27	Jul 27	Aoû 27	Sep 27	Oct 27	Nov 27	Déc 27	Jan 28	Fév 28
1																															
2	Notification	0 jr	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26																											
3	Reunion de lancement	0 jr	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26	2																										
4	Etudes	2 mois	Mar 02/06/26	Mar 04/08/26	3																										
5	Approvisionnement	2 mois	Lun 20/07/26	Lun 21/09/26	4FD-10 jrs																										
6	Réalisation des LT	2 mois	Lun 20/07/26	Lun 21/09/26	5DD																										
7	Déploiement des cheminements	2,5 mois	Mar 22/09/26	Jeu 10/12/26	6																										
8	Déploiement des liaisons primaires	4 sem.	Jeu 15/10/26	Lun 16/11/26	7DD+15 jrs																										
9	Mise en place des tableaux	2 mois	Lun 09/11/26	Lun 11/01/27	8DD+15 jrs																										
10	Deploiement reseaux fibres	2 sem.	Lun 04/01/27	Mar 19/01/27	9FD-5 jrs																										
11	Deploiement des liaisons CFA	3 mois	Mar 19/01/27	Lun 26/04/27	10																										
12	Déploiement des liaisons CFO secondaires	3 mois	Mar 19/01/27	Lun 26/04/27	11DD																										
13	Migrations des cellules	100 jrs	Lun 26/04/27	Ven 01/10/27	12																										
14	Remplacement des equipements (hors cellules)	2,5 mois	Mar 17/11/26	Mer 28/07/27	8																										
15	Mise a niveau de la surete	2 mois	Lun 12/07/27	Mar 14/09/27	14FD-10 jrs																										
16	Mise en service des installations	2 sem.	Ven 01/10/27	Lun 18/10/27	15;13																										
17	OPR	2 sem.	Mar 19/10/27	Mer 03/11/27	16																										
18	Reception	1 sem.	Mer 03/11/27	Jeu 11/11/27	17																										

