

Tour SEQUOIA Place Carpeaux Puteaux Planning phase PRO/DCE 																																																																																													
	Durée estimée	Antériorité	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	S81	S82	S83	S84	S85	S86	S87	S88	S89	S90	S91
Installation de chantier + études d'exécution	8 semaines		8 semaines																																																																																										
Delai d'approvisionnement	12 semaines		12 semaines																																																																																										
Phase 1 - Remplacement des transformateurs 1, 2 et 3	4 semaines																4 semaines																																																																												
Phase 2 - Remplacement des transformateurs 4, 5 et 6	3 semaines	Phase 1																		3 semaines																																																																									
Phase 3 - Remplacement du TGS1	3,5 semaines	Phase 2																				3,5 semaines																																																																							
Phase 4 - Remplacement du TGS2	3 semaines	Phase 3																								3 semaines																																																																			
Phase 5 - Remplacement du TGBT N/R1	3,5 semaines	Phase 4																											3,5 semaines																																																																
Phase 6 - Remplacement du TGBT N/R2	4,5 semaines	Phase 5																													4,5 semaines																																																														
Phase 7 - Dépose des deux transformateurs et du TG de changement de neutre de la centrale GE	1,5 semaine	Phase 5																													1,5 semaine																																																														
Phase 8 - Remplacement du TGBT CR BAR	2 semaines	Phase 6																																			2 semaines																																																								
Phase 9 - Remplacement du TGBT CR SFR	2 semaines	Phase 8																																					2 semaines																																																						
Phase 10 - Remplacement des inverseurs de source des équipements de sécurité, obsolète	3 semaines	Phase 4																											3 semaines																																																																
Phase 11 - Remplacement des inverseurs de source des équipements de confort	2 semaines	Phase 6																																			2 semaines																																																								
Phase 12 - Remplacement des TD d'étages et des colonnes de distribution normales	30 semaines	Phase 6																															30 semaines																																																												
Phase 13 - Remplacement des tableaux de sécurité des étages et amélioration des colonnes de sécurité	28 semaines	Phase 12																																																			28 semaines																																								
Phase 14 - Dépose inverseur chargeur IRVE et alimentation directe depuis le TGBT NR2	1 semaine	Phase 6																																		1 semaine																																																									
Phase 15 - Mise en œuvre transformateur et inverseur dédiés au restaurant	3 semaines	Phase 9																																							3 semaines																																																				
OPR et Réception	4 semaines																																																																																4 semaines												