

MAITRISE D'ŒUVRE

ARCHITECTES MANDATAIRES EMERGENCE ARCHITECTES

21 rue Chaptal
75009 PARIS

BET

OTE INGENIERIE

43-45 rue d'Armagnac
33080 BORDEAUX Cedex

ÉCONOMISTES

EMERGENCE INGENIERIE

21 rue Chaptal
75009 PARIS

BUREAU DE CONTRÔLE ALPES CONTRÔLES

C.S.S.I.


OTE INGENIERIE

O.P.C.

OTE INGENIERIE

MAÎTRISE D'OUVRAGE

**C.H.U. DE BORDEAUX
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN
12 RUE DUBERNAT – 33404 TALENCE CEDEX**



DCE

CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL DE L'OPERATION

**Restructuration des soins externes d'urologie
11^e étage – Ailes 1&2 et Noyau Central**

Restructuration des soins externes d'urologie 11e étage - Ailes 1 & 2 et noyau central

CHU de BORDEAUX

Calendrier prévisionnel général de l'opération phase DCE

Nom de la tâche	Durée prévue	Début prévu
1 Délai du programme	149,8 se...	Lun 21/07/25
2 Etudes (optimisé)	27 sem.	Lun 21/07/25
3 Travaux (hors délais déménagement / désamiantage)	23 m	Ven 24/07/26
4 Délai prévisionnel proposé	186 sem.	Mer 15/10/25
5 ETUDES	34 sem.	Mer 15/10/25
6 AVP	0 jr	Mer 15/10/25
7 Validation AVP	2 sem.	Mer 15/10/25
8 PRO	7 sem.	Lun 03/11/25
9 Validation PRO	1 sem.	Mar 06/01/26
10 DCE	18 jrs	Mar 13/01/26
11 Relecture et validation DCE	3 sem.	Ven 06/02/26
12 Relecture et validation CECOMA	3 sem.	Ven 27/02/26
13 Consultations des entreprises	1 m	Jeu 02/04/26
14 ACT (y compris négociations)	4 sem.	Lun 04/05/26
15 CAO	0 jr	Mer 03/06/26
16 Préparation attribution	1 sem.	Mer 03/06/26
17 Délai légal courriers de rejet	11 jrs	Mer 10/06/26
18 TRAVAUX	148,6 se...	Lun 20/07/26
19 OS de démarrage lots	0 jr	Ven 24/07/26
20 Préparation	1 m	Ven 24/07/26
21 Etudes d'exécution	20 sem.	Lun 27/07/26
22 Dépôt plan de retrait et délai d'instruction	6 sem.	Lun 27/07/26
23 Relectures des pièces marchés	2 sem.	Lun 27/07/26
24 Mises au point d'exécution	6 sem.	Lun 17/08/26
25 Etudes d'exécution	8 sem.	Lun 07/09/26
26 Synthèses techniques et architecturales	8 sem.	Lun 12/10/26
27 Choix de finitions	4 sem.	Lun 23/11/26
28 Phase 0 : Travaux préparatoires - salles d'examens provisoires (MOA)	5 sem.	Lun 20/07/26
29 Réaménagement provisoire Aile 2 pour salles d'examens provisoires	4 sem.	Lun 20/07/26
30 Mise en services des salles provisoires	3 jrs	Lun 24/08/26
31 Déménagement des salles d'examens existantes vers les salles provisoir	2 jrs	Jeu 27/08/26
32 Phase 1 : Restructuration salles d'examens	18,4 sem.	Ven 25/09/26
33 Travaux préparatoires dans la zone	5,2 sem.	Ven 25/09/26
34 Libération de la zone concernée	0 jr	Ven 25/09/26
35 Consignations	2 jrs	Lun 28/09/26
36 Cloisonnement de la zone chantier	5 jrs	Lun 28/09/26
37 Essais de désenfumage préalables (demandes SDIS)	2 jrs	Lun 05/10/26
38 Désamiantage (durée d'intervention en attente du DAAT)	3 sem.	Mer 07/10/26
39 Mesures libératoires	2 jrs	Mer 28/10/26
40 Fermeture provisoire des châssis déposés lors du désamiantage	2 jrs	Ven 30/10/26
41 Travaux	11,6 sem.	Ven 30/10/26
42 Démolition/purge	3 jrs	Ven 30/10/26
43 Cloisons 1ère peau	8 jrs	Mer 04/11/26
44 Incorporations techniques	3 jrs	Mer 11/11/26
45 Distributions techniques	20 jrs	Mer 04/11/26
46 Cloisons 2nde peau	3 jrs	Lun 16/11/26
47 Peinture 1ère couche	3 jrs	Jeu 19/11/26
48 Huisseries	3 jrs	Mar 24/11/26
49 Ossatures faux-plafond	8 jrs	Mar 24/11/26
50 Terminaux techniques	5 jrs	Ven 27/11/26
51 Fermeture plafonds	3 jrs	Ven 04/12/26
52 Sols souples / carrelages	10 jrs	Ven 04/12/26
53 Peinture de finition	3 jrs	Ven 18/12/26
54 Portes/mobiliers	5 jrs	Ven 18/12/26
55 Equipements sanitaires et équipements spécifiques	8 jrs	Ven 18/12/26
56 Nettoyage	3 jrs	Ven 08/01/27

Restructuration des soins externes d'urologie 11e étage - Ailes 1 & 2 et noyau central

CHU de BORDEAUX

Calendrier prévisionnel général de l'opération phase DCE

Nom de la tâche	Durée prévue	Début prévu
Mise en service générale	5 Jrs	Mer 13/01/27
Essais désenfumage avant réception	2 Jrs	Mer 20/01/27
Essais de fumée chaude	1 jr	Ven 22/01/27
Essais SSI	2 Jrs	Lun 25/01/27
OPR	10 Jrs	Mer 13/01/27
Nettoyage/désinfection finale	2 Jrs	Mer 27/01/27
Invitation de la commission de sécurité	0 jr	Mer 09/12/26
Réception partielle phase 1	0 jr	Jeu 28/01/27
Démarrage GPA phase 1	0 jr	Jeu 28/01/27
Décloisonnement de la zone chantier	3 Jrs	Ven 29/01/27
Réouverture au public et déménagement	2 sem.	Mar 02/02/27
Commission de sécurité partielle	0 jr	Mar 02/02/27
Accord de la commission de sécurité	0 jr	Mar 09/02/27
Déménagement de l'aile 2 vers les nouvelles salles d'exams	1 sem.	Mer 10/02/27
Phase 2 : Restructuration Aile 2	36 sem.	Mar 16/02/27
Travaux préparatoires dans la zone	11,6 sem.	Mar 16/02/27
Libération de la zone concernée	0 jr	Mar 16/02/27
Consignations	3 Jrs	Mer 17/02/27
Cloisonnement de la zone chantier	5 Jrs	Mer 17/02/27
Essais de désenfumage préalables (demandes SDIS)	2 Jrs	Mer 24/02/27
Désamiantage (durée d'intervention en attente du DAAT)	9 sem.	Ven 26/02/27
Mesures libératoires	3 Jrs	Ven 30/04/27
Fermeture provisoire des châssis déposés lors du désamiantage	3 Jrs	Mer 05/05/27
Travaux	22 sem.	Mer 05/05/27
Démolition/purge	10 Jrs	Mer 05/05/27
Cloisons 1ère peau	15 Jrs	Mer 19/05/27
Incorporations techniques	8 Jrs	Ven 28/05/27
Distributions techniques	60 Jrs	Mer 19/05/27
Cloisons 2nde peau	8 Jrs	Mer 09/06/27
Peinture 1ère couche	12 Jrs	Lun 21/06/27
Huisseries	8 Jrs	Mer 07/07/27
Ossatures faux-plafond	10 Jrs	Mer 07/07/27
Terminaux techniques	15 Jrs	Mer 21/07/27
Fermeture plafonds	5 Jrs	Mer 04/08/27
Sols souples / carrelages	15 Jrs	Mer 04/08/27
Peinture de finition	8 Jrs	Mer 25/08/27
Portes/mobiliers	10 Jrs	Mer 25/08/27
Équipements sanitaires et équipements spécifiques	5 Jrs	Mer 01/09/27
Nettoyage	4 Jrs	Mer 08/09/27
Mise en service générale	10 Jrs	Mar 14/09/27
Essais désenfumage avant réception	2 Jrs	Mar 28/09/27
Essais de fumée chaude	1 jr	Jeu 30/09/27
Essais SSI	2 Jrs	Ven 01/10/27
OPR	15 Jrs	Mar 14/09/27
Nettoyage/désinfection finale	3 Jrs	Mar 05/10/27
Invitation de la commission de sécurité	0 jr	Mer 01/09/27
Réception partielle phase 2	0 jr	Jeu 07/10/27
Démarrage GPA phase 2	0 jr	Jeu 07/10/27
Décloisonnement de la zone chantier	3 Jrs	Ven 08/10/27
Réouverture au public et déménagement	3 sem.	Mar 12/10/27
Commission de sécurité partielle	0 jr	Mar 12/10/27
Accord de la commission de sécurité	0 jr	Mar 19/10/27
Déménagement du noyau central vers l'aile 2	2 sem.	Mer 20/10/27
Phase 3 : Restructuration Noyau central	39,6 sem.	Mar 02/11/27
Phase 3A : bureaux Nord noyau central et SAS ascenseurs	25,8 sem.	Mar 02/11/27
Travaux préparatoires dans la zone	11 sem.	Mar 02/11/27

Restructuration des soins externes d'urologie 11e étage - Ailes 1 & 2 et noyau central

CHU de BORDEAUX

Calendrier prévisionnel général de l'opération phase DCE

Nom de la tâche	Durée prévue	Début prévu
113 Libération de la zone concernée	0 jr	Mar 02/11/27
114 Consignations	2 jrs	Mer 03/11/27
115 Cloisonnement de la zone chantier	5 jrs	Mer 03/11/27
116 Essais de désenfumage préalables (demandes SDIS)	2 jrs	Mer 10/11/27
117 Désamiantage (durée d'intervention en attente du DAAT)	9 sem.	Ven 12/11/27
118 Mesures libératoires	2 jrs	Ven 28/01/28
119 Fermeture provisoire des châssis déposés lors du désamiantage	1 jr	Mar 01/02/28
120 Travaux	14 sem.	Mar 01/02/28
121 Démolition/purge	5 jrs	Mar 01/02/28
122 Cloisons 1ère peau	10 jrs	Mar 08/02/28
123 Incorporations techniques	5 jrs	Mar 15/02/28
124 Distributions techniques	30 jrs	Mar 08/02/28
125 Cloisons 2nde peau	5 jrs	Mar 22/02/28
126 Peinture 1ère couche	8 jrs	Mar 29/02/28
127 Huisseries	5 jrs	Ven 10/03/28
128 Ossatures faux-plafond	8 jrs	Ven 10/03/28
129 Terminaux techniques	10 jrs	Mer 15/03/28
130 Fermeture plafonds	4 jrs	Lun 27/03/28
131 Sols souples / carrelages	10 jrs	Ven 24/03/28
132 Peinture de finition	5 jrs	Mer 05/04/28
133 Portes/mobiliers	5 jrs	Ven 07/04/28
134 Equipements sanitaires	4 jrs	Ven 07/04/28
135 Nettoyage	3 jrs	Jeu 13/04/28
136 Mise en service générale	5 jrs	Mar 18/04/28
137 Essais désenfumage avant réception	2 jrs	Mar 25/04/28
138 Essais de fumée chaude	1 jr	Jeu 27/04/28
139 Essais SSI	2 jrs	Ven 28/04/28
140 OPR	10 jrs	Mar 18/04/28
141 Nettoyage/désinfection finale	2 jrs	Mar 02/05/28
142 Réception partielle phase 3A	0 jr	Mer 03/05/28
143 Démarrage GPA phase 3A	0 jr	Mer 03/05/28
144 Décloisonnement de la zone chantier	3 jrs	Jeu 04/05/28
145 Déménagement du noyau central Est vers le noyau central Nord	1 sem.	Mar 09/05/28
146 Phase 3B : bureaux Est noyau central	12,8 sem.	Lun 15/05/28
147 Travaux préparatoires dans la zone	5,2 sem.	Lun 15/05/28
148 Libération de la zone concernée	0 jr	Lun 15/05/28
149 Consignations	1 jr	Mar 16/05/28
150 Cloisonnement de la zone chantier	2 jrs	Mer 17/05/28
151 Essais de désenfumage préalable (demandes SDIS)	1 jr	Ven 19/05/28
152 Désamiantage (durée d'intervention en attente du DAAT)	4 sem.	Lun 22/05/28
153 Mesures libératoires	1 jr	Lun 19/06/28
154 Fermeture provisoire des châssis déposés lors du désamiantage	1 jr	Mar 20/06/28
155 Travaux	6,8 sem.	Mar 20/06/28
156 Démolition/purge	2 jrs	Mar 20/06/28
157 Cloisons 1ère peau	3 jrs	Jeu 22/06/28
158 Incorporations techniques	2 jrs	Ven 23/06/28
159 Distributions techniques	10 jrs	Jeu 22/06/28
160 Cloisons 2nde peau	2 jrs	Mar 27/06/28
161 Peinture 1ère couche	3 jrs	Jeu 29/06/28
162 Huisseries	2 jrs	Mar 04/07/28
163 Ossatures faux-plafond	4 jrs	Mar 04/07/28
164 Terminaux techniques	4 jrs	Jeu 06/07/28
165 Fermeture plafonds	3 jrs	Mer 12/07/28
166 Sols souples / carrelages	5 jrs	Mer 12/07/28
167 Peinture de finition	2 jrs	Mer 19/07/28
168 Portes/mobiliers	3 jrs	Mer 19/07/28

Restructuration des soins externes d'urologie 11e étage - Ailes 1 & 2 et noyau central

CHU de BORDEAUX

Calendrier prévisionnel général de l'opération phase DCE

[illegible]