

		sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27	sept-27	oct-27	nov-27	déc-27	janv-28	févr-28	mars-28	avr-28	mai-28	juin-28	juil-28	août-28	sept-28	oct-28	nov-28	déc-28	janv-29	févr-29	mars-29	avr-29	mai-29	juin-29
Phase	Tâche	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34
0	Etudes EXE, Synthèse, préparation	4 mois																																	
	Création des nouveaux départs électriques				1 journée																														
1	Pose des PAC, changement V3V des CTA et DRV			9,5 mois (tâche continue avec livraisons intermédiaires)																															
	Bât A - aile Est RdC et R+1 et coursive AD					2,5 mois																													
	Bât A - Hall (travaux de nuit)								2 mois																										
	Bât D - RdC					5 mois																													
2	Bât A - aile Ouest RdC et R+1, coursive AB et B RdC										3,5 mois																								
	Bât A - Restaurant											2,5 mois																							
3	Bât C - RdC Ouest										3,5 mois																								
	Bât C - RdC Est												3 mois																						
4	Bât D - R+1															2 mois																			
5	Bât D - R+2																	2 mois																	
6	Bât D - R+3																			3 mois															
7	Bât C - R+1																						2 mois												
8	Bât C - R+2																							2 mois											
9	Bât C - R+3																								2 mois										
10	Bât B - R+1																									2 mois									
11	Bât B - R+2																												2 mois						
12	Bât B - R+3																															2 mois			
13	Levée des réserves																																		1 mois
14	Mise en service définitive, programmation GTC/Régl																																		1 mois
15	Dépose des anciens collecteurs, colonnes, PAC																																		2 mois