

Opération : Remplacement interphonie de cellules CD Montmédy



ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN en Semaines	DURÉE DU PLAN en Semaines	PÉRIODES																																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
Aménagement PCI provisoire	1	2																																											
Baies réseaux principales	3	3																																											
Baies sous réseau	5	2																																											
Tirage fibre optique entre bâtiments	7	4																																											
Platine interphone batiment 1	11	8																																											
Mise en service batiment 1 Platine interphone	19	1																																											
batiment 2	20	8																																											
Mise en service batiment 2	28	1																																											
Réaménagement nouveau PCI (élec, menuiserie, plafond, ...)	29	4																																											
Bascule sur nouveau PCI	33	1																																											
Dépose installation existante	34	4																																											
Réception - mise en service	38	2																																											