



ANCO Atlantique
61 rue Notre Dame
33000 BORDEAUX
Tél : 09-70-75-25-05
contact33@ancogroupe.fr
N° SIRET : 344 440 391 001 51

Accréditation COFRAC Inspection N°3-057
Liste des sites accrédités et portée disponibles sur www.cofrac.fr
Seules les missions S, STI, SH ou SEI sont couvertes par l'accréditation

RICT 1

ESID BX
Caserne Pelleport
9, rue de Cursol - CS 61142
33082 BORDEAUX CEDEX

Augmentation puissance électrique

**Poste livraison
DGA EM**

33127 ST JEAN D'ILLAC

N/Réf. : GC/LB

Date : 30/06/2025

N° Affaire : BX 25094 CTC/RICT/00

Missions confiées : LP + STI

Spécialiste : Laurent BASILE

Responsable Affaire : Guillaume COSNARD

VISA :

Nota : Conformément à la NF P 03-100 et au décret 99-443 du 28/05/1999, il appartient au MO de veiller à faire lever les réserves formulées dans cette fiche et à nous indiquer la suite qui a été donnée à ces avis ; ANCO ne saurait être tenu pour responsable de réserves subsistant en fin de chantier.

Intervenant		Libellé	e-mail	Diffusion
Maître d'ouvrage		ESID BORDEAUX	francois.modena@intradef.gouv.fr	☒
Maitre d'œuvre		A POINT ARCHITECTURE	contact@apointarchitecture.fr	☒
Bureaux d'études	Lot	Nom	e-mail	Diffusion
IG CONCEPT	TCE		contact@igconcept.fr	☒
Entreprises	Lot	Nom	e-mail	Diffusion
				☐

Phase	Reçu le	Lot / Entreprise	Ind/Date	Objet	Avis	Mission concernée par l'avis	Observations et commentaires
AVP	17/06/2025	TCE		Fondations du nouveau poste HT Préfa	AS	L	Il y aura lieu de nous préciser le mode de fondation du nouveau Poste HT Préfa avec justification par étude de sol.
AVP	17/06/2025	TCE		Installations électriques	AS	S	Conformité de principe résultant du référentiel visé au pièces écrites (NFC 13-100 et NFC 13-200) ; Un avis sur les réseaux de terre à réaliser sera donné au regard des plans d'exécution, nous attirons votre attention notamment vis-à-vis de la tension de pas. Concernant la ventilation du local , un avis sera donné au regard de la note de calcul des déperditions thermiques suivant les équipement rajoutés.Mise en oeuvre de l'éclairage de sécurité à préciser aux pièces écrites (bâtiment existant).
AVP	17/06/2025	TCE		Installations électriques (continuité de service)	HM	S	Hors mission
AVP	17/06/2025	TCE		Modifications sur les structures de l'existant	HM	LE	Hors mission Bien que ne relevant pas de notre mission, nous attirons votre attention afin d'identifier et localiser les éventuelles modifications structurelles pour le projet et vous assurer que le plancher existant sera en capacité de reprendre le nouveau groupe électrogène.