

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017

Bâtiment l'Orme



Numéro de rapport	76084-150754 A
Propriétaire	EPSM DE LA SARTHE
Donneur d'ordre	EPSM DE LA SARTHE
Adresse de l'immeuble	20 avenue du 19 mars 1962 72700 ALLONNES
Type de bien	Bâtiment l'Orme
Date de la commande	06/02/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	14/02/2024
Date d'émission du rapport de repérage	18/03/2024
Référence du programme de travaux / démolition	Non défini

Signataire du rapport

Signature et Visa




Opérateur de repérage :

MICIELSKI Julien
Apave Diagnostics
Le 18/03/2024

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Vide sanitaire	R-1	Conduit de ventilation n°1	Conduit ciment	Résultat d'analyse (P104)	Z104
		Conduit EU n°1	Conduit ciment	Résultat d'analyse (P099)	Z099
		Conduit de ventilation n°2	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104
		Conduit de ventilation n°3	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104
		Conduit de ventilation n°4	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104
		Conduit de ventilation n°5	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104
		Conduit de ventilation n°6	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104
		Conduit de ventilation n°7	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104
		Conduit EU n°2	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z099
		Conduit EU n°3	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z099
		Conduit EU n°4	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z099
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Salle d'activité 2	RDC (aile administrative)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P072)	Z072
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Plan de travail n°2	Revêtement bitumineux sous évier	Résultat d'analyse (P022)	Z022
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Sol n°3	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P2 (rapport n°72-003))	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P1 (rapport n°72-003))	ZPSO-P1 (rapport n°72-003)
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P1 (rapport n°72-003)
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Sol n°2	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Office	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Sol n°1	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P081)	Z081
		Sol n°3	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Sol n°1	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072

Rapport n° : 76084-150754 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P068)	Z068
		Sol n°2	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)
Combles	R+1	Sol n°3	Conduit (posé au sol avec débris)	Résultat d'analyse (P094)	Z094
Façades et toiture	Extérieur	Murs panneaux de façades n°2 - Façade	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P085)	Z085
		Murs panneaux de façades n°3 - Appuis et tableau de fenêtre	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P086)	Z086
		Murs panneaux de façades n°5 - Façade	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P088)	Z088
		Murs panneaux de façades n°6 - Appuis et tableau de fenêtre	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P089)	Z089

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	6
OBJET DE LA MISSION :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	6
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	6
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	6
PROGRAMME DE REPERAGE	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	8
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	10
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	26
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	82
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	88
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	124
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....	158
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	159
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	160

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **76084-150754**

Référence du donneur d'ordre : **Bâtiment l'Orme - Allonnes**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **EPSM DE LA SARTHE**

Adresse du propriétaire : **20 AVENUE DU 19 MARS 1962
BP 50004 72700 ALLONNES**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **EPSM DE LA SARTHE**

Accompagnateur : **Mr GAUTRON**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MICIELSKI Julien**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI2645**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES**

N° de Siret : **48333631900221**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 ALLONNES**

Bâtiment : **Bâtiment l'Orme**

Escalier :

Etage :

Porte :

N° de lot : **Non communiquée**

Référence Cadastre : **Non communiquée**

Date du permis de Construire : **Non communiquée**

Date de la construction :

Fonction principale du bâtiment :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Agence ITGA St Grégoire Bât K**

Adresse laboratoire : **Parc d'affaires - Bât. K Espace Performance 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**

Numéro d'accréditation : **1-5970**

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :

Bâtiment l'Orme

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

Documents remis : **Néant**

Le repérage a été réalisé le(s) : **14/02/2024**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
BUREAU VERITAS	6377875/S1.11.2.R	18/07/2016	Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
AD Ingé	72-003	18/03/2005	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Vide sanitaire	R-1
Couloir 3	RDC (aile administrative)
Salle d'activité 2	RDC (aile administrative)
Bureau 4	RDC (aile administrative)

Rapport n° : 76084-150754 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau 3	RDC (aile administrative)
Bureau 2	RDC (aile administrative)
Bureau 1	RDC (aile administrative)
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)
Salle de soins	RDC (aile administrative)
Bureau 5	RDC (aile administrative)
Bureau 6	RDC (aile administrative)
Bureau 7	RDC (aile administrative)
Salle d'attente	RDC (aile administrative)
Bureau 8	RDC (aile administrative)
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)
Couloir 2	RDC (aile Nord)
Couloir 1	RDC (aile Nord)
Tisanerie	RDC (aile Nord)
Linge sale	RDC (aile Nord)
Chambre 4	RDC (aile Nord)
Chambre 3	RDC (aile Nord)
Chambre 2	RDC (aile Nord)
Chambre 1	RDC (aile Nord)
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)
Salle de classe	RDC (aile Nord)
Salle de musique	RDC (aile Nord)
Entrée	RDC (aile Sud)
Couloir 4	RDC (aile Sud)
Couloir 5	RDC (aile Sud)
Bureau 10	RDC (aile Sud)
Chambre 9	RDC (aile Sud)
Chambre 10	RDC (aile Sud)
Salle à manger	RDC (aile Sud)
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)
Office	RDC (aile Sud)
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)
Couloir 6	RDC (aile Ouest)
Couloir 7	RDC (aile Ouest)
Bureau 9	RDC (aile Ouest)
Chambre 8	RDC (aile Ouest)
Chambre 7	RDC (aile Ouest)
Chambre 6	RDC (aile Ouest)

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Chambre 5	RDC (aile Ouest)
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)
Combles	R+1
Façades et toiture	Extérieur

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Conduit de ventilation n°1	Conduit ciment	Résultat d'analyse (P104)	Z104	Oui	1 u
		Plafond	Dalle en laine + aluminium	Résultat d'analyse (P098)	Z098	Non	
		Conduit de fluide n°1	Calorifugeage laine + toile aluminium	Résultat d'analyse (P096)	Z096	Non	
		Conduit de fluide n°2	Calorifugeage laine + toile bitumineuse	Résultat d'analyse (P097)	Z097	Non	
		Conduit EU n°1	Conduit ciment	Résultat d'analyse (P099)	Z099	Oui	1 u
		Conduit de fluide n°3	Calorifugeage laine + toile aluminium	Résultat d'analyse (P100)	Z100	Non	
		Conduit de fluide n°4	Calorifugeage laine + toile bitumineuse	Résultat d'analyse (P101)	Z101	Non	
		Plafond	Dalle en laine + aluminium	Résultat d'analyse (P102)	Z102	Non	
		Réseau sous station	Joint de bride	Résultat d'analyse (P103)	Z103	Non	
		Conduit de ventilation n°2	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104	Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°3	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104	Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°4	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104	Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°5	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104	Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°6	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104	Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°7	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z104	Oui	1 u
		Conduit EU n°2	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Oui	1 u
		Conduit EU n°3	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Oui	1 u
		Conduit EU n°4	Conduit ciment	Résultat d'analyse	Z099	Oui	1 u
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Linoléum + colle	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre +	Résultat	Z008	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			peinture	d'analyse			
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	38.79 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Salle d'activité 2	RDC (aile administrative)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P072)	Z072	Oui	8.92 m²
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Moquette + colle	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	11.7 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Murs	Papier peint avec sous couche en liège	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°1	Moquette + colle	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	8.82 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°1	Linoléum + colle	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	17.95 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°1	Moquette + colle	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	11.87 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°1	Moquette + colle	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	12.17 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Linoléum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Murs	Papier peint avec sous couche en liège	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°2	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Sol n°1	Moquette + colle	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	8.87 m²
		Murs	Papier peint avec sous couche en liège	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°1	Linoléum + colle + ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	8.87 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie	Joint de	Résultat	Z016	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		extérieure n°2	compriband (au pourtour de la menuiserie)	d'analyse			
		Sol n°1	Linoléum + colle	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	8.91 m²
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compriband (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol n°1	Moquette + colle	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	8.84 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Menuiserie intérieure	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compriband (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Menuiserie intérieure	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compriband (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z016	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	25.14 m²
		Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Sol n°1	Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)	Résultat d'analyse (P076)	Z076	Non	
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	20.55 m²
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Dilatation	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Hotte	Patin pour fixation des parois en verre	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Plan de travail n°1	Colle grise de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plan de travail n°2	Revêtement bitumineux sous évier	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Oui	1 u
Linge sale	RDC (aile Nord)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint mastic de vitrage	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°3	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	12.72 m²
		Plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	11.94 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Sol	Linoléum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Sol	Linoléum + colle + ragréage	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse	Z029	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Sol n°1	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Sol n°2	Colle de carrelage (dans douche)	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Plafond	Laine de verre + pare vapeur (dans plénum)	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
		Menuiserie intérieure	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Baignoire	Peinture sous baignoire	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Murs	Colle de faïence haute carrelage	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Sol n°3	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P2 (rapport n°72-003))	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	4 m²
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Sol	Dalle de sol dure	Résultat	Z081	Oui	27.95 m²

Rapport n° : 76084-150754 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			jaune/beige + colle noire + ragréage	d'analyse			
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Sol	Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P1 (rapport n°72-003))	ZPSO-P1 (rapport n°72-003)	Oui	24.17 m²
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Sol	Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P1 (rapport n°72-003)	Oui	31.16 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Entrée	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol	Colle carrelage	Résultat d'analyse (BV3AS4327 (rapport n°6377875/S1.11.2.R))	ZPSO-BV3AS4327 (rapport n°6377875/S1.11.2.R))	Non	
		Plinthe	Colle plinthe	Résultat d'analyse (BV3AS4326 (rapport n°6377875/S1.11.2.R))	ZPSO-BV3AS4326 (rapport n°6377875/S1.11.2.R))	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
					7875/S1.11.2.R)		
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	20.16 m²
		Sol n°1	Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)	Résultat d'analyse (P080)	Z080	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Dilatation	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	19.22 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Bureau 10	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Sol	Linoléum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Non	
		Plafond	Dalle de faux plafond ARMSTRONG	Marquage du matériau		Non	
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Sol n°1	Linoléum + colle	Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
		Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	13.02 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	12.56 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Plafond	Dalle de faux plafond	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	29.34 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	4 m²
		Baignoire	Peinture sous baignoire	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
		Sol	Colle ciment de	Résultat	Z052	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			carrelage mosaïque	d'analyse (P052)			
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Plafond	Dalle de faux plafond (posé au sol)	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Non	
		Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	27.98 m²
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Office	RDC (aile Sud)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	23.68 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	31.65 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Sol n°1	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse (P081)	Z081	Oui	21.78 m²
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Sol n°3	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	1 m²
		Sol n°2	Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)	Résultat d'analyse (P082)	Z082	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Dilatation	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P071)	Z071	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Sol n°1	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Oui	19.58 m²
		Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	1 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	17.82 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	11.94 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la	Résultat d'analyse	Z064	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			menuiserie)				
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Oui	11.94 m²
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Chambre 6	RDC (aile Ouest)	Sol	Linoléum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P083)	Z083	Non	
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Chambre 5	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Sol	Linoléum + colle + ragréage	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P068)	Z068	Oui	60 m²
		Baignoire	Peinture sous baignoire	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Sol n°2	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	4 m²
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P067)	Z067	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P069)	Z069	Non	
		Plinthe	Colle de plinthe carrelage	Résultat d'analyse (P066)	Z066	Non	
		Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque	Résultat d'analyse (P065)	Z065	Non	
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	
		Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	28 m²
		Menuiserie	Joint de	Résultat	Z064	Non	


Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		extérieure n°2	compriband (au pourtour de la menuiserie)	d'analyse (P064)			
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P062)	Z062	Non	
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	31.22 m²
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compriband (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Murs	Colle de faïence carrelage	Résultat d'analyse (P070)	Z070	Non	
		Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	Résultat d'analyse	ZPSO-P2 (rapport n°72-003)	Oui	24.2 m²
		Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Menuiserie extérieure n°2	Joint de compriband (au pourtour de la menuiserie)	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Plafond	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Combles	R+1	Sol n°1	Laine de verre + pare vapeur	Résultat d'analyse (P092)	Z092	Non	
		Sol n°2	Laine de verre + pare vapeur	Résultat d'analyse (P093)	Z093	Non	
		Sol n°3	Conduit (posé au sol avec débris)	Résultat d'analyse (P094)	Z094	Oui	1 m²
		Conduit de hotte	Tissu de jonction de conduit	Résultat d'analyse (P095)	Z095	Non	
Façades et toiture	Extérieur	Toiture n°1	Ardoise	Résultat d'analyse (P090)	Z090	Non	
		Toiture n°2	Ardoise	Résultat d'analyse (P091)	Z091	Non	
		Murs panneaux de façades n°1 - Pignon	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P084)	Z084	Non	
		Murs panneaux de façades n°2 - Façade	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P085)	Z085	Oui	1 ensemble


Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Murs panneaux de façades n°3 - Appuis et tableau de fenêtre	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P086)	Z086	Oui	1 ensemble
		Murs panneaux de façades n°4 - Pignon	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P087)	Z087	Non	
		Murs panneaux de façades n°5 - Façade	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P088)	Z088	Oui	1 ensemble
		Murs panneaux de façades n°6 - Appuis et tableau de fenêtre	Joint de jonction de panneaux	Résultat d'analyse (P089)	Z089	Oui	1 ensemble


Commentaires :


Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


ELEMENT : Conduit de ventilation n°3		
Emplacement :		
		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°3 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement	Partie de composant Conduit ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit de ventilation n°7		
Emplacement :		
		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°7 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement	Partie de composant Conduit ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit de ventilation n°6		
Emplacement :		
		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°6 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement	Partie de composant Conduit ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Conduit de ventilation n°5		
Emplacement :		
		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°5 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement	Partie de composant Conduit ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit de ventilation n°4		
Emplacement :		
		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°4 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement	Partie de composant Conduit ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


ELEMENT : Conduit de ventilation n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°2 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement	Partie de composant Conduit ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		


PRELEVEMENT : BV3AS4326 (rapport n°6377875/S1.11.2.R)		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Entrée - Plinthe -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle plinthe
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n :	
Colle plinthe		

PRELEVEMENT : BV3AS4327 (rapport n°6377875/S1.11.2.R)		
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Entrée - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n :	
Colle carrelage		


PRELEVEMENT : P001			
<div>Emplacement :</div> <div></div>			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE		Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Salle de soins - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien		Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle ciment de carrelage mosaïque
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle ciment de carrelage mosaïque			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Salle de soins - Plinthe -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de plinthe carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de plinthe carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Salle de soins - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige + peinture non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Bureau 5 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit de lissage + bande calicot + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit de lissage + bande calicot + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Bureau 6 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Papier peint avec sous couche en liège	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Papier peint avec sous couche en liège			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau en liège marron non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Salle d'attente - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Salle d'attente - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Salle d'attente - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle ciment de carrelage mosaïque	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle ciment de carrelage mosaïque			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Joint cassant gris + colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	

PRELEVEMENT : P010			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Plinthe -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de plinthe carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de plinthe carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Joint cassant gris en faible quantité non séparable + colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	

PRELEVEMENT : P014			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P015			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Menuiserie intérieure -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau beige en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P016			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Bureau 6 - Menuiserie extérieure n°2 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir non séparable + matériau gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Bureau 6 - Menuiserie extérieure n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau rose en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Tisanerie - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle ciment de carrelage mosaïque	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle ciment de carrelage mosaïque			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Tisanerie - Plinthe -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de plinthe carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de plinthe carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Tisanerie - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable + joint cassant blanc en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Tisanerie - Plan de travail n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle grise de faïence carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle grise de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Tisanerie - Plan de travail n°2 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Revêtement bitumineux sous évier

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Revêtement bitumineux sous évier	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir en vrac	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Tisanerie - Hotte -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Patin pour fixation des parois en verre


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Patin pour fixation des parois en verre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Linge sale - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle ciment de carrelage mosaïque

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Colle ciment de carrelage mosaïque	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Linge sale - Plinthe -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Colle de plinthe carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Linge sale - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Enduit plâtre + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Linge sale - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Enduit plâtre + peinture	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P028			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Linge sale - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P029			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Chambre 4 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle de faux plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Chambre 4 - Menuiserie extérieure n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint mastic de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint mastic de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Couloir 2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P032			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Chambre 2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P033			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Couloir 2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit de lissage + bande calicot + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit de lissage + bande calicot + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P034			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Chambre 2 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Sol n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle ciment de carrelage mosaïque	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle ciment de carrelage mosaïque			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac non séparable + matériau beige hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P036			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Sol n°2 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de carrelage (dans douche)	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de carrelage (dans douche)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Joint cassant gris + colle grise non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	


PRELEVEMENT : P037			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Plinthe -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de plinthe carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de plinthe carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac non séparable + matériau beige non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P038			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Murs	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Murs	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence haute carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence haute carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P040			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Laine de verre + pare vapeur (dans plénum)	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Laine de verre + pare vapeur (dans plénum)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier bitumé	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Baignoire -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Peinture sous baignoire	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Peinture sous baignoire			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754		Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Couloir 1 - Menuiserie extérieure n°2 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024		Partie de composant Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754		Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Couloir 1 - Menuiserie extérieure n°1 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024		Partie de composant Joint de vitrage
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en faible quantité non séparable + matériau beige en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Couloir 1 - Dilatation -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de dilatation	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de dilatation			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Mousse bleue + matériau beige non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Menuiserie intérieure -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau beige en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Enduit plâtre + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Enduit plâtre + peinture	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754		Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Couloir 4 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024		Partie de composant Enduit de lissage + bande calicot + peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit de lissage + bande calicot + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Quantité insuffisante pour analyse	0	
Fr2	Enduit plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754		Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Plafond -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024		Partie de composant Enduit plâtre + peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Menuiserie extérieure n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau beige en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Menuiserie extérieure n°2 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle ciment de carrelage mosaïque	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle ciment de carrelage mosaïque			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Plinthe -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de plinthe carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de plinthe carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Enduit plâtre + peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Murs -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n :
Colle de faïence carrelage	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P056			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P057			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Salle d'activité 6 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle de faux plafond (posé au sol)	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Dalle de faux plafond (posé au sol)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + couche fibreuse blanche non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Salle à manger - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle de faux plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Dalle de faux plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P059			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Office - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtrée blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P061			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P062			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P063			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Menuiserie extérieure n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de vitrage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Menuiserie extérieure n°2 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P065			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle ciment de carrelage mosaïque	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle ciment de carrelage mosaïque			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - Plinthe -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de plinthe carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de plinthe carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige non séparable + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P067			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P068			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise non séparable + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P069			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Enduit plâtre + peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit plâtre + peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtré blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 5 - Murs -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Colle de faïence carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Colle de faïence carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable + couche plâtruse blanche en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Couloir 7 - Dilatation -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de dilatation	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de dilatation			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux marron	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072			
Emplacement : 			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Salle d'activité 2 - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P073			
Emplacement : 			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Couloir 3 - Sol n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Linoléum + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Bureau 4 - Sol n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Moquette + colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Moquette + colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Moquette grise non séparable + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile administrative) - Bureau 5 - Sol n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum + colle + ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Linoléum + colle + ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Couloir 2 - Sol n°1
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Chambre 2 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum + colle + ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Linoléum + colle + ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple orange avec couche en mousse	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	non séparable		

PRELEVEMENT : P078
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum + colle + ragréage


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Linoléum + colle + ragréage	Planche de croquis n :
---	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Chambre 9 - Sol n°1 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum + colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Linoléum + colle	Planche de croquis n :
----------------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple bleu	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 76084-150754 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr2	Colle polymère jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Sud) - Couloir 4 - Sol n°1 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Couloir 6 - Sol n°1 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante jaune	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Rapport n° : 76084-150754 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr2	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P082

Emplacement :



Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Couloir 6 - Sol n°2
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple gris avec couche fibreuse	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083

Emplacement :




Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Ouest) - Chambre 6 - Sol -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Linoléum + colle + ragréage

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Linoléum + colle + ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple vert	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Murs panneaux de façades n°1 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris hétérogène avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Murs panneaux de façades n°2 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture avec poussières non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P086
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Murs panneaux de façades n°3 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de jonction de panneaux


Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P087
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Murs panneaux de façades n°4 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris hétérogène avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Murs panneaux de façades n°5 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples avec poussières non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P089
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Murs panneaux de façades n°6 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de jonction de panneaux

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de jonction de panneaux	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples avec poussières non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P090
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Toiture n°1 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Ardoise

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ardoise	Planche de croquis n :
-------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris + matériau marron non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades et toiture - Toiture n°2 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Ardoise

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ardoise	Planche de croquis n :
-------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris + matériau marron non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R+1 - Combles - Sol n°1 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Laine de verre + pare vapeur

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Laine de verre + pare vapeur	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R+1 - Combles - Sol n°2 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Laine de verre + pare vapeur

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Laine de verre + pare vapeur	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 76084-150754 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

75/161

PRELEVEMENT : P094
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R+1 - Combles - Sol n°3 -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Conduit (posé au sol avec débris)

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Conduit (posé au sol avec débris)	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P095
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R+1 - Combles - Conduit de hotte -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Tissu de jonction de conduit


Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n :
Tissu de jonction de conduit	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Toile fibreuse beige avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P096			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de fluide n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Calorifugeage laine + toile aluminium	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Calorifugeage laine + toile aluminium			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux marron	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de fluide n°2 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Calorifugeage laine + toile bitumineuse	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Calorifugeage laine + toile bitumineuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Couche bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau fibreux marron	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Plafond -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle en laine + aluminium	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Dalle en laine + aluminium			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit EU n°1	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Conduit ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Conduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P100			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de fluide n°3 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Calorifugeage laine + toile aluminium	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Calorifugeage laine + toile aluminium			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P101			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de fluide n°4 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Calorifugeage laine + toile bitumineuse	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Calorifugeage laine + toile bitumineuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Toile blanche bitumée + matériau fibreux jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Plafond -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle en laine + aluminium

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Dalle en laine + aluminium	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103
Emplacement :


Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Réseau sous station -
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Joint de bride


Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Joint de bride	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau fibreux gris	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P104			
Emplacement :			
			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°1 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Conduit ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Conduit ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P1 (rapport n°72-003)			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Salle de classe - Sol -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage			


PRELEVEMENT : P2 (rapport n°72-003)			
Nom du client EPSM DE LA SARTHE	Numéro de dossier 76084-150754	Pièce ou local – Composant RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - Sol n°3 -	
Nom de l'opérateur MICIELSKI Julien	Date de prélèvement 14/02/2024	Partie de composant Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			


ANNEXE : Plans / Croquis











		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante				<u>Légende :</u>	
Titre : Croquis N°4		N° planche : 4/5	N° dossier : 76084-150754		Type : Croquis		
Client : EPSM DE LA SARTHE		Version : 0	Adresse : 20 avenue du 19 mars 1962 72700 ALLONNES				
Intervenant : MICIELSKI Julien		Date : 18/03/2024					
Origine du plan : Cabinet de diagnostics							
Commentaire :			Localisation : Bâtiment l'Orme		Lieu / Zone : RDC		

 Joints de jonction de panneaux de façades, d'appuis et tableaux de fenêtres



<div>  <div> <div>Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</div> </div> </div>				<div>Légende :</div>	
Titre : Croquis N°5		N° planche : 5/5	N° dossier : 76084-150754	Type : Croquis	<div>  Conduit en amiante-ciment (posé au sol avec débris) </div>
Client : EPSM DE LA SARTHE		Version : 0		Adresse : 20 avenue du 19 mars 1962 72700 ALLONNES	
Intervenant : MICIELSKI Julien		Date : 18/03/2024			
Origine du plan : Cabinet de diagnostics					
Commentaire :			Localisation : Bâtiment l'Orme	Lieu / Zone : R+1	
					

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 - Sol Colle ciment de carrelage mosaïque (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque		P001	Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Colle ciment de carrelage mosaïque			Non	

Z002 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage		P002	Non	

Z003 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Murs	Colle de faïence carrelage		P003	Non	

Z004 - Murs Cloison Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture		P004	Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	

Z005 - Murs Papier peint avec sous couche en liège (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Murs	Papier peint avec sous couche en liège			Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Murs	Papier peint avec sous couche en liège			Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Murs	Papier peint avec sous couche en liège		P005	Non	

Z006 - Murs Périphérique Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture		P006	Non	
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z007 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 2	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P007	Non	
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z008 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 2	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P008	Non	
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z009 - Sol Colle ciment de carrelage mosaïque (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque		P009	Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque			Non	

Z010 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage		P010	Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage			Non	

2011 - Murs Périphérique Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture		P011	Non	

2012 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P012	Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	

2013 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Murs	Colle de faïence carrelage		P013	Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Murs	Colle de faïence carrelage			Non	

2014 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P014	Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	

2015 - Menuiserie intérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Menuiserie intérieure	Joint de vitrage		P015	Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Menuiserie intérieure	Joint de vitrage			Non	

Z016 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)		P016	Non	
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	

2017 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle de soins	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage		P017	Non	
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Vestiaire pers. H	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Sanitaires personnel	RDC (aile administrative)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	

2018 - Sol Colle ciment de carrelage mosaïque (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque		P018	Non	

2019 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage		P019	Non	

Z020 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Murs	Colle de faïence carrelage		P020	Non	

Z021 - Plan de travail Colle grise de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Plan de travail n°1	Colle grise de faïence carrelage		P021	Non	

Z022 - Plan de travail Revêtement bitumineux sous évier (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Plan de travail n°2	Revêtement bitumineux sous évier		P022	Oui	1 u

Z023 - Hotte Patin pour fixation des parois en verre (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Hotte	Patin pour fixation des parois en verre		P023	Non	

Z024 - Sol Colle ciment de carrelage mosaïque (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Linge sale	RDC (aile Nord)	Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque		P024	Non	

Z025 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Linge sale	RDC (aile Nord)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage		P025	Non	

Z026 - Murs Périphérique Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Linge sale	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture		P026	Non	

Z027 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Linge sale	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P027	Non	
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z028 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Linge sale	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P028	Non	
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z029 - Plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Plafond	Dalle de faux plafond		P029	Non	
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Plafond	Dalle de faux plafond			Non	

Z030 - Menuiserie extérieure Joint mastic de vitrage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint mastic de vitrage		P030	Non	

Z031 - Murs Périphérique Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture		P031	Non	
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z032 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P032	Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z033 - Murs Cloison Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture		P033	Non	
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	

Z034 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P034	Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z035 - Sol Colle ciment de carrelage mosaïque (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Sol n°1	Colle ciment de carrelage mosaïque		P035	Non	

Z036 - Sol Colle de carrelage (dans douche) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Sol n°2	Colle de carrelage (dans douche)		P036	Non	

Z037 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage		P037	Non	

Z038 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Murs	Colle de faïence carrelage		P038	Non	

Z039 - Murs Colle de faïence haute carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Murs	Colle de faïence haute carrelage		P039	Non	

Z040 - Plafond Laine de verre + pare vapeur (dans plénum) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Plafond	Laine de verre + pare vapeur (dans plénum)		P040	Non	

Z041 - Baignoire Peinture sous baignoire (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Baignoire	Peinture sous baignoire		P041	Non	
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Baignoire	Peinture sous baignoire			Non	
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Baignoire	Peinture sous baignoire			Non	

Z042 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)		P042	Non	
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Linge sale	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°3	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	

Z043 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage		P043	Non	
Tisanerie	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Linge sale	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de vitrage			Non	
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	

Z044 - Dilatation Joint de dilatation (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Dilatation	Joint de dilatation		P044	Non	
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Dilatation	Joint de dilatation			Non	

Z045 - Menuiserie intérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Menuiserie intérieure	Joint de vitrage		P045	Non	

Z046 - Murs Périphérique Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 10	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture		P046	Non	
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Office	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z047 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 10	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P047	Non	
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Office	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z048 - Murs Cloison Enduit de lissage + bande calicot + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture		P048	Non	
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit de lissage + bande calicot + peinture			Non	

Z049 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 10	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P049	Non	
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Office	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z050 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 10	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage		P050	Non	
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Office	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	

Z051 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 10	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)		P051	Non	
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Office	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	

Z052 - Sol Colle ciment de carrelage mosaïque (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque		P052	Non	

Z053 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage		P053	Non	

Z054 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P054	Non	

Z055 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Murs	Colle de faïence carrelage		P055	Non	

Z056 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P056	Non	

Z057 - Plafond Dalle de faux plafond (posé au sol) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Plafond	Dalle de faux plafond (posé au sol)		P057	Non	

Z058 - Plafond Dalle de faux plafond (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Plafond	Dalle de faux plafond		P058	Non	

Z059 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office	RDC (aile Sud)	Murs	Colle de faïence carrelage		P059	Non	

Z060 - Murs Périphérique Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 6	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 5	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture		P060	Non	
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Murs - Périphérique	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z061 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 6	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 5	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P061	Non	
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z062 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 6	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Chambre 5	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P062	Non	
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture			Non	

Z063 - Menuiserie extérieure Joint de vitrage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 6	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Chambre 5	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage		P063	Non	
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°1	Joint de vitrage			Non	

Z064 - Menuiserie extérieure Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 6	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Chambre 5	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)		P064	Non	
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Menuiserie extérieure n°2	Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie)			Non	

Z065 - Sol Colle ciment de carrelage mosaïque (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Sol	Colle ciment de carrelage mosaïque		P065	Non	

Z066 - Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Plinthe	Colle de plinthe carrelage		P066	Non	

Z067 - Murs Cloison Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Murs - Cloison	Enduit plâtre + peinture		P067	Non	

Z068 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Murs	Colle de faïence carrelage		P068	Oui	60 m²

Z069 - Plafond Enduit plâtre + peinture (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Plafond	Enduit plâtre + peinture		P069	Non	

Z070 - Murs Colle de faïence carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Murs	Colle de faïence carrelage		P070	Non	

Z071 - Dilatation Joint de dilatation (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Dilatation	Joint de dilatation		P071	Non	

Z072 - Sol Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	38.79 m²
Salle d'activité 2	RDC (aile administrative)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage		P072	Oui	8.92 m²
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	11.7 m²
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	8.82 m²
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	17.95 m²
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	11.87 m²
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	12.17 m²
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	8.87 m²
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	8.87 m²
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	8.91 m²
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	8.84 m²
Chambre 4	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	12.72 m²
Chambre 3	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	11.94 m²
Chambre 10	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	12.56 m²
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Sol n°3	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	1 m²
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Sol n°2	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	1 m²
Bureau 9	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	17.82 m²
Chambre 8	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	11.94 m²
Chambre 7	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage			Oui	11.94 m²

Z073 - Sol Linoléum + colle (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 3	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Linoléum + colle		P073	Non	
Bureau 2	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Linoléum + colle			Non	
Salle d'attente	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Linoléum + colle			Non	

Z074 - Sol Moquette + colle (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 4	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Moquette + colle		P074	Non	
Bureau 3	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Moquette + colle			Non	
Bureau 1	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Moquette + colle			Non	
Vestiaire pers. F	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Moquette + colle			Non	
Bureau 6	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Moquette + colle			Non	
Bureau 8	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Moquette + colle			Non	

Z075 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 5	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Linoléum + colle + ragréage		P075	Non	
Bureau 7	RDC (aile administrative)	Sol n°1	Linoléum + colle + ragréage			Non	

Z076 - Sol Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Sol n°1	Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)		P076	Non	

Z077 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre 2	RDC (aile Nord)	Sol	Linoléum + colle + ragréage		P077	Non	
Chambre 1	RDC (aile Nord)	Sol	Linoléum + colle + ragréage			Non	

Z078 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 10	RDC (aile Sud)	Sol	Linoléum + colle + ragréage		P078	Non	

Z079 - Sol Linoléum + colle (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Sol n°1	Linoléum + colle		P079	Non	

Z080 - Sol Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Sol n°1	Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)		P080	Non	

Z081 - Sol Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 2	RDC (aile Nord)	Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	25.14 m²
Couloir 1	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	20.55 m²
Rangement & lingerie	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	27.95 m²
Couloir 4	RDC (aile Sud)	Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	20.16 m²
Couloir 5	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	19.22 m²
Chambre 9	RDC (aile Sud)	Sol n°2	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	13.02 m²
Office	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	23.68 m²
Salle d'accueil	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	31.65 m²
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Sol n°1	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage		P081	Oui	21.78 m²
Couloir 7	RDC (aile Ouest)	Sol n°1	Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage			Oui	19.58 m²

Z082 - Sol Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir 6	RDC (aile Ouest)	Sol n°2	Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard)		P082	Non	

Z083 - Sol Linoléum + colle + ragréage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre 6	RDC (aile Ouest)	Sol	Linoléum + colle + ragréage		P083	Non	
Chambre 5	RDC (aile Ouest)	Sol	Linoléum + colle + ragréage			Non	

Z084 - Murs panneaux de façades Pignon Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Murs panneaux de façades n°1 - Pignon	Joint de jonction de panneaux		P084	Non	

Z085 - Murs panneaux de façades Façade Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Murs panneaux de façades n°2 - Façade	Joint de jonction de panneaux		P085	Oui	1 ensemble

Z086 - Murs panneaux de façades Appuis et tableau de fenêtre Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Murs panneaux de façades n°3 - Appuis et tableau de fenêtre	Joint de jonction de panneaux		P086	Oui	1 ensemble

Z087 - Murs panneaux de façades Pignon Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Murs panneaux de façades n°4 - Pignon	Joint de jonction de panneaux		P087	Non	

Z088 - Murs panneaux de façades Façade Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Murs panneaux de façades n°5 - Façade	Joint de jonction de panneaux		P088	Oui	1 ensemble

Z089 - Murs panneaux de façades Appuis et tableau de fenêtre Joint de jonction de panneaux (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Murs panneaux de façades n°6 - Appuis et tableau de fenêtre	Joint de jonction de panneaux		P089	Oui	1 ensemble

Z090 - Toiture Ardoise (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Toiture n°1	Ardoise		P090	Non	

Z091 - Toiture Ardoise (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façades et toiture	Extérieur	Toiture n°2	Ardoise		P091	Non	

Z092 - Sol Laine de verre + pare vapeur (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+1	Sol n°1	Laine de verre + pare vapeur		P092	Non	

Z093 - Sol Laine de verre + pare vapeur (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+1	Sol n°2	Laine de verre + pare vapeur		P093	Non	

Z094 - Sol Conduit (posé au sol avec débris) (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+1	Sol n°3	Conduit (posé au sol avec débris)		P094	Oui	1 m²

Z095 - Conduit de hotte Tissu de jonction de conduit (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+1	Conduit de hotte	Tissu de jonction de conduit		P095	Non	

Z096 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile aluminium (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Conduit de fluide n°1	Calorifugeage laine + toile aluminium		P096	Non	

Z097 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile bitumineuse (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Conduit de fluide n°2	Calorifugeage laine + toile bitumineuse		P097	Non	

Z098 - Plafond Dalle en laine + aluminium (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Plafond	Dalle en laine + aluminium		P098	Non	

Z099 - Conduit EU Conduit ciment (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Conduit EU n°1	Conduit ciment		P099	Oui	1 u
		Conduit EU n°2	Conduit ciment			Oui	1 u
		Conduit EU n°3	Conduit ciment			Oui	1 u
		Conduit EU n°4	Conduit ciment			Oui	1 u

Z100 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile aluminium (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Conduit de fluide n°3	Calorifugeage laine + toile aluminium		P100	Non	

Z101 - Conduit de fluide Calorifugeage laine + toile bitumineuse (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Conduit de fluide n°4	Calorifugeage laine + toile bitumineuse		P101	Non	

Z102 - Plafond Dalle en laine + aluminium (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Plafond	Dalle en laine + aluminium		P102	Non	

Z103 - Réseau sous station Joint de bride (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Réseau sous station	Joint de bride		P103	Non	

Z104 - Conduit de ventilation Conduit ciment (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide sanitaire	R-1	Conduit de ventilation n°1	Conduit ciment		P104	Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°2	Conduit ciment			Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°3	Conduit ciment			Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°4	Conduit ciment			Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°5	Conduit ciment			Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°6	Conduit ciment			Oui	1 u
		Conduit de ventilation n°7	Conduit ciment			Oui	1 u

ZPSO-BV3AS4326 (rapport n°6377875/S1.11.2.R) - Plinthe Colle plinthe (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC (aile Sud)	Plinthe	Colle plinthe		BV3AS4326 (rapport n°6377875/S1.11.2.R)	Non	

ZPSO-BV3AS4327 (rapport n°6377875/S1.11.2.R) - Sol Colle carrelage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée	RDC (aile Sud)	Sol	Colle carrelage		BV3AS4327 (rapport n°6377875/S1.11.2.R)	Non	

ZPSO-P1 (rapport n°72-003) - Sol Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage (continue : NON)


Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de classe	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage		P1 (rapport n°72-003)	Oui	24.17 m²
Salle de musique	RDC (aile Nord)	Sol	Dalle de sol dure rouge + colle noire + ragréage			Oui	31.16 m²

ZPSO-P2 (rapport n°72-003) - Sol Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage (continue : NON)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. Prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 1	RDC (aile Nord)	Sol n°3	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage		P2 (rapport n°72-003)	Oui	4 m²
Salle à manger	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			Oui	29.34 m²
Sanitaires 3	RDC (aile Sud)	Sol n°2	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			Oui	4 m²
Salle d'activité 6	RDC (aile Sud)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			Oui	27.98 m²
Sanitaires 2	RDC (aile Ouest)	Sol n°2	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			Oui	4 m²
Salle d'activité 3	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			Oui	28 m²
Salle d'activité 4	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			Oui	31.22 m²
Salle d'activité 5	RDC (aile Ouest)	Sol	Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage			Oui	24.2 m²

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

P1 - P2 (rapport n°72-003)

 PROtec <small>PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT</small> 4, rue Léon BLUM 91120 PALAISEAU Tél : 01 69 32 01 00 Fax : 01 69 32 02 00	RAPPORT D'ESSAI ANALYSE DE MATERIAUX	E6/03/02 Version 4 Date Application 21/04/04 Fichier : RapportEssaiMateriaux Procédure : P7/02/01
--	---	--

AFFAIRE N° P0503256

Palaiseau, le 09/03/2005

NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003

Date de réception :	07-mars-05
Date d'analyse :	09-mars-05
Prélevé(s) par :	AD INGE -
Transporté(s) par :	LA POSTE
Réceptionné(s) par :	C.PLAISANCE
Nombre d'échantillons :	16
Lieu de prélèvement :	Batiment L'ORME 72 ALLONNES

A l'attention de :

AD INGE

La Freulionnière

53230 LA CHAPELLE
CRAONNAISE

Tél : 02 43 98 19 30

Fax : 02 43 98 19 32

Les analyses au MOLP sont effectuées suivant la norme MDHS 77, les analyses au MET selon les parties pertinentes de la norme NF X 43 050.

Référence prélèvement	Référence Protec
P1	MAT.070305.076

Localisation	Description client	Examen visuel de Protec
Bât l'Orme - Rdc Salle d'activité	Dalle de sol rouge sombre	Dalle dure rouge

Méthode	N(*)	Type Amiante	Autres Fibres	Analyste(s)
MET	1	Chrysotile	-	CAB

Remarques :

Abbreviations : FOG : Fibres organiques ; CEL : Cellulose ; FDV : Fibres de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques ; MOLP : Microscope Optique à Lumière Polarisée ; MET : Microscopie électronique à Transmission

(*) : Nombre de préparations

Analyste(s)

C. BRETIN & A. FEUILLET

Validé le : 09/03/2005

Responsable Contrôle Qualité

V.HERAUD




Les résultats ci-joints ne concernent que les échantillons analysés.
Le rapport comporte 16 page(s).
Nous vous remercions de votre confiance.
Révision du document : 0

L'accréditation du
COFRAC atteste
de la compétence
des laboratoires
pour les seuls
essais couverts par
l'accréditation.


AVIS DE CONFIDENTIALITE :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

Page 1 sur 16

 PROtec <small>PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT</small> 4, rue Léon BLUM 91120 PALAISEAU Tél : 01 69 32 01 00 Fax : 01 69 32 02 00	RAPPORT D'ESSAI ANALYSE DE MATERIAUX	E6/03/02 Version 4 Date Application 21/04/04 Fichier : RapportEssaiMateriaux Procédure : P7/02/01
--	---	--

AFFAIRE N° P0503256

Palaiseau, le 09/03/2005

NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003

Date de réception :	07-mars-05	A l'attention de :	AD INGE
Date d'analyse :	09-mars-05		
Prélevé(s) par :	AD INGE -		
Transporté(s) par :	LA POSTE		La Freulionnière
Réceptionné(s) par :	C.PLAISANCE		53230 LA CHAPELLE CRAONNAISE
Nombre d'échantillons :	16		Tél : 02 43 98 19 30
Lieu de prélèvement :	Batiment L'ORME		Fax : 02 43 98 19 32
	72 ALLONNES		

Les analyses au MOLP sont effectuées suivant la norme MDHS 77, les analyses au MET selon les parties pertinentes de la norme NFX 43 050.

Référence prélèvement	Référence Protec			
P1	MAT.070305.076-1			
Localisation		Description client	Examen visuel de Protec	
Bât l'Orme - Rdc Salle d'activité		Colle noire et ragréage	Colle souple noire et ragréage dur gris	
Méthode	N(*)	Type Amiante	Autres Fibres	Analyste(s)
MET	1	Chrysotile	-	ANF

Remarques :

Abbreviations : FOG : Fibres organiques ; CEL : Cellulose ; FDV : Fibres de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques ; MOLP : Microscope Optique à Lumière Polarisée ; MET : Microscopie électronique à Transmission

(*) : Nombre de préparations

Analyste(s)

C. BRETIN & A. FEUILLET

Les résultats ci-joints ne concernent que les échantillons analysés.
Le rapport comporte 16 page(s).
Nous vous remercions de votre confiance.
Révision du document : 0

Validé le : 09/03/2005

Responsable Contrôle Qualité

V.HERAUD



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



AVIS DE CONFIDENTIALITE :
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

Page 2 sur 16

 PROtec <small>PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT</small> 4, rue Léon BLUM 91120 PALAISEAU Tél : 01 69 32 01 00 Fax : 01 69 32 02 00	RAPPORT D'ESSAI ANALYSE DE MATERIAUX	E6/03/02 Version 4 Date Application 21/04/04 Fichier : RapportEssaiMateriaux Procédure : P7/02/01
---	---	--

AFFAIRE N° P0503256

Palaiseau, le 09/03/2005

NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003

Date de réception :	07-mars-05	A l'attention de :	AD INGE
Date d'analyse :	09-mars-05		
Prélevé(s) par :	AD INGE -		
Transporté(s) par :	LA POSTE		La Freulionnière
Réceptionné(s) par :	C.PLAISANCE		53230 LA CHAPELLE CRAONNAISE
Nombre d'échantillons :	16		Tél : 02 43 98 19 30
Lieu de prélèvement :	Batiment L'ORME		Fax : 02 43 98 19 32
	72 ALLONNES		

Les analyses au MOLP sont effectuées suivant la norme MDHS 77, les analyses au MET selon les parties pertinentes de la norme NFX 43 050.

Référence prélèvement	Référence Protec			
P2	MAT.070305.077			
Localisation		Description client	Examen visuel de Protec	
Bât l'Orme - Rdc Sanitaire 1 dans les placards		Dalles de sol bleues	Dalle dure bleue	
Méthode	N(*)	Type Amiante	Autres Fibres	Analyste(s)
MET	1	Chrysotile	-	CAB

Remarques :

Abbreviations : FOG : Fibres organiques ; CEL : Cellulose ; FDV : Fibres de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques ; MOLP : Microscope Optique à Lumière Polarisée ; MET : Microscopie électronique à Transmission

(*) : Nombre de préparations

Analyste(s)

C. BRETIN & A. FEUILLET

Validé le : 09/03/2005

Responsable Contrôle Qualité

V. HERAUD



Les résultats ci-joints ne concernent que les échantillons analysés.
Le rapport comporte 16 page(s).
Nous vous remercions de votre confiance.
Révision du document : 0

L'accréditation du
COFRAC atteste
de la compétence
des laboratoires
pour les seuls
essais couverts par
l'accréditation.


AVIS DE CONFIDENTIALITE :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

Page 3 sur 16

 PROtec <small>PROTECTION ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT</small> 4, rue Léon BLUM 91120 PALAISEAU Tél : 01 69 32 01 00 Fax : 01 69 32 02 00	RAPPORT D'ESSAI ANALYSE DE MATERIAUX	E6/03/02 Version 4 Date Application 21/04/04 Fichier : RapportEssaiMateriaux Procédure : P7/02/01
---	---	--

AFFAIRE N° P0503256

Palaiseau, le 09/03/2005

NOM AFFAIRE : CHS DE LA SARTHE - 72-003

Date de réception :	07-mars-05
Date d'analyse :	09-mars-05
Prélevé(s) par :	AD INGE -
Transporté(s) par :	LA POSTE
Réceptionné(s) par :	C.PLAISANCE
Nombre d'échantillons :	16
Lieu de prélèvement :	Batiment L'ORME 72 ALLONNES

A l'attention de :

AD INGE
La Freulionnière
**53230 LA CHAPELLE
CRAONNAISE**

Tél : 02 43 98 19 30

Fax : 02 43 98 19 32

Les analyses au MOLP sont effectuées suivant la norme MDHS 77, les analyses au MET selon les parties pertinentes de la norme NFX 43 050.

Référence prélèvement	Référence Protec			
P2	MAT.070305.077-1			
Localisation			Description client	Examen visuel de Protec
Bât l'Orme - Rdc Sanitaire 1 dans les placards			Colle noire et ragréage	Colle souple noire et ragréage dur blanc
Méthode	N(*)	Type Amiante	Autres Fibres	Analyste(s)
MET	1	Chrysotile	-	ANF

Remarques :

Abbreviations : FOG : Fibres organiques ; CEL : Cellulose ; FDV : Fibres de Verre ; FMS : Fibres Minérales Synthétiques ; MOLP : Microscope Optique à Lumière Polarisée ; MET : Microscopie électronique à Transmission

(*) : Nombre de préparations

Analyste(s)

C. BRETIN & A. FEUILLET

Les résultats ci-joints ne concernent que les échantillons analysés.
 Le rapport comporte 16 page(s).
 Nous vous remercions de votre confiance.
 Révision du document : 0

Validé le : 09/03/2005

Responsable Contrôle Qualité

V. HERAUD



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.



AVIS DE CONFIDENTIALITE :
 La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale

Page 4 sur 16



BUREAU VERITAS SA
Monsieur Florian HEBERT
 2 rue olivier de serres
 bp 97134
 49071 BEAUCOUZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-NS-043067-01 Version du : 17/06/2016 18:52 Page 1/5
 Dossier N° : 16W016167 Date de réception : 16/06/2016
 Référence dossier : 1510003751/6377875/S1/1/1_6377875/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	BV3AS4322 RDC/ Sanitaire 3/Carrelage - Colle - (grise/Carrelage 1x1 + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	BV3AS4323 RDC/ Sanitaire 3/Plinthe - Colle - (Plinthe + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	BV3AS4324 RDC/ Sanitaire 3/Faïence - Colle - (grise/Faïence + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	BV3AS4325 RDC/ Coulouir 5/Revêtement du mur - Peinture - (toile verre/vert(e)/Peinture + toile de verre + plâtre)	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (beige) + (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
 7, Rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
 F-44308 Nantes, FRANCE
 Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
 S.A.S au capital de 37 000 € TVA FR48 529 294 092 SIRET 529 294 092 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
 N° 1-5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-NS-043067-01

Version du : 17/06/2016 18:52

Page 2/5

Dossier N° : 16W016167

Date de réception : 16/06/2016

Référence dossier : 1510003751/6377875/S1/1/1_6377875/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005	BV3AS4326 RDC/ Entrée/Plinthe - Colle - (blanche/Plinthe + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	BV3AS4327 RDC/ Entrée/Carrelage - Colle - (Marbre + colle)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	BV3AS4328 Façades/Façade - Joint - (Joint de façades gris)	Matériau semi-dur de type joint (gris) (vert)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008	BV3AS4329 RDC/ Sanitaire 2/Plinthe - Colle - (Plinthe + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	BV3AS4330 RDC/ Sanitaire 2/Faïence - Colle - (Faïence + colle grise)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
010	BV3AS4331 RDC/ Bureau 9/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + toile de verre + plâtre)	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
7, Rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 37 000 € TVA FR48 529 294 092 SIRET 529 294 092 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-NS-043067-01

Version du : 17/06/2016 18:52

Page 3/5

Dossier N° : 16W016167

Date de réception : 16/06/2016

Référence dossier : 1510003751/6377875/S1/1/1_6377875/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
011	BV3AS4332 RDC/ Sanitaire personnel/Faïence - Colle - (Faïence + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	BV3AS4333 RDC/ Sanitaire personnel/Plinthe - Colle - (Plinthe + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	BV3AS4334 RDC/ Tisanerie espace personnel activités/Faïence - Colle - (Faïence + colle sur pailleasse)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) (brillant) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	BV3AS4335 RDC/ Tisanerie espace personnel activités - Enduit - (Enduit sous évier)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
015	BV3AS4336 RDC/ Tisanerie espace personnel activités/Faïence - Colle - (grise/Faïence + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
7, Rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 37 000 € TVA FR48 529 294 092 SIRET 529 294 092 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-16-NS-043067-01

Version du : 17/06/2016 18:52

Page 4/5

Dossier N° : 16W016167

Date de réception : 16/06/2016

Référence dossier : 1510003751/6377875/S1/1/1_6377875/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
016	BV3AS4337 RDC/ Tisanerie espace personnel activités/Plinthe - Colle - (Plinthe + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	BV3AS4338 RDC/ Sanitaire 1/Faïence - Colle - (Faïence + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	BV3AS4339 RDC/ Sanitaire 1/Plinthe - Colle - (Plinthe + colle)	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	BV3AS4340 RDC/ Sanitaire 1/Faïence - Colle - (Faïence + colle)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	BV3AS4341 R-1/ Vide sanitaire/Conduit - Enveloppe de calorifuge - (bitumineuse/noir(e)/Enveloppe de calorifugeage bitumineuse)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique à Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande

NB : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
7, Rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 37 000 € TVA FR48 529 294 092 SIRET 529 294 092 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-16-NS-043067-01

Version du : 17/06/2016 18:52

Page 5/5

Dossier N° : 16W016167

Date de réception : 16/06/2016

Référence dossier : 1510003751/6377875/S1/1/1_6377875/1/2



Anais Lacoste
Technicien Analyste en Microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
7, Rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S au capital de 37 000 € TVA FR48 529 294 092 SIRET 529 294 092 00018 APE 7120B

ACCREDITATION
N° 1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



S.3125008.0



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES 6 Rue de la Closerie 91090 Lisses	Réf. Commande ITGA : IT1424-3413 Réf. Commande Client : 76084-150754--1614--2502--872-173616748
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P001 - Colle ciment de carrelage mosaïque - RDC (aile administrative) - Salle de soins - - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3855 Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P002 - Colle de plinthe carrelage - RDC (aile administrative) - Salle de soins - - Plinthe		Réf échantillon ITGA : IT142403-3856 Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P003 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile administrative) - Salle de soins - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3857 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Peinture non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P004 - Enduit de lissage + bande calicot + peinture - RDC (aile administrative) - Bureau 5 - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3858 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier	
* Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P005 - Papier peint avec sous couche en liège - RDC (aile administrative) - Bureau 6 - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3859 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau en liège marron	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau en liège marron non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P006 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile administrative) - Salle d'attente - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3860 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P007 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile administrative) - Salle d'attente - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3861 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3862	
Réf échantillon client : P008 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile administrative) - Salle d'attente - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3863	
Réf échantillon client : P009 - Colle ciment de carrelage mosaïque - RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - - Sol		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Joint cassant gris + Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3864	
Réf échantillon client : P010 - Colle de plinthe carrelage - RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - - Plinthe		Description ITGA : Colle grise en vrac	
Colle grise en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3865	
Réf échantillon client : P011 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3866	
Réf échantillon client : P012 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3867	
Réf échantillon client : P013 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Murs		Description ITGA : Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle beige	
* Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3868	
Réf échantillon client : P014 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3869	
Réf échantillon client : P015 - Joint de vitrage - RDC (aile administrative) - Vestiaire pers. H - Menuiserie intérieure		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
* Matériau beige en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3870	
Réf échantillon client : P016 - Joint de compriband (au pourtour de la menuiserie) - RDC (aile administrative) - Bureau 6 - Menuiserie extérieure n°2		Description ITGA : Matériau bitumineux noir / Matériau gris en vrac	
* Matériau bitumineux noir non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3871	
Réf échantillon client : P017 - Joint de vitrage - RDC (aile administrative) - Bureau 6 - Menuiserie extérieure n°1		Description ITGA : Matériau rose en vrac avec poussières	
* Matériau rose en vrac avec poussières	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P018 - Colle ciment de carrelage mosaïque - RDC (aile Nord) - Tisanerie - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3872 Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène	
* Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P019 - Colle de plinthe carrelage - RDC (aile Nord) - Tisanerie - Plinthe		Réf échantillon ITGA : IT142403-3873 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P020 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile Nord) - Tisanerie - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3874 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable + Joint cassant blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P021 - Colle grise de faïence carrelage - RDC (aile Nord) - Tisanerie - Plan de travail n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3875 Description ITGA : Colle beige en vrac / Matériau gris hétérogène	
* Colle beige en vrac non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P022 - Revêtement bitumineux sous évier - RDC (aile Nord) - Tisanerie - Plan de travail n°2		Réf échantillon ITGA : IT142403-3876 Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac	
* Matériau bitumineux noir en vrac	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MWM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3877	
Réf échantillon client : P023 - Patin pour fixation des parois en verre - RDC (aile Nord) - Tisanerie - - Hotte		Description ITGA : Matériau beige	
▸ Matériau beige	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3878	
Réf échantillon client : P024 - Colle ciment de carrelage mosaïque - RDC (aile Nord) - Linge sale - - Sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage		Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3879	
Réf échantillon client : P025 - Colle de plinthe carrelage - RDC (aile Nord) - Linge sale - - Plinthe		Description ITGA : Colle grise en vrac	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3880	
Réf échantillon client : P026 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Nord) - Linge sale - - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3881	
Réf échantillon client : P027 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Nord) - Linge sale - - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3882	
Réf échantillon client : P028 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Nord) - Linge sale - - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3883	
Réf échantillon client : P029 - Dalle de faux plafond - RDC (aile Nord) - Chambre 4 - - Plafond		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3884	
Réf échantillon client : P030 - Joint mastic de vitrage - RDC (aile Nord) - Chambre 4 - - Menuiserie extérieure n°1		Description ITGA : Matériau souple gris	
▸ Matériau souple gris	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKV
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3885	
Réf échantillon client : P031 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Nord) - Couloir 2 - - Murs		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3886	
Réf échantillon client : P032 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Nord) - Chambre 2 - - Murs		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3887	
Réf échantillon client : P033 - Enduit de lissage + bande calicot + peinture - RDC (aile Nord) - Couloir 2 - - Murs		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3888	
Réf échantillon client : P034 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Nord) - Chambre 2 - - Plafond		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3889	
Réf échantillon client : P035 - Colle ciment de carrelage mosaïque - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Sol n°1		Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau beige hétérogène	
* Colle grise en vrac non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3890	
Réf échantillon client : P036 - Colle de carrelage (dans douche) - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Sol n°2		Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
* Joint cassant gris + Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (5)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3891	
Réf échantillon client : P037 - Colle de plinthe carrelage - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Plinthe		Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau beige	
* Colle grise en vrac non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3892	
Réf échantillon client : P038 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Murs		Description ITGA : Colle beige en vrac	
* Colle beige en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3893	
Réf échantillon client : P039 - Colle de faïence haute carrelage - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Murs		Description ITGA : Colle beige	
* Colle beige	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3894	
Réf échantillon client : P040 - Laine de verre + pare vapeur (dans plénum) - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Plafond		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
▸ Papier bitumé	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKV
▸ Matériau fibreux jaune	MOLP le 08/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MIHE
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3895	
Réf échantillon client : P041 - Peinture sous baignoire - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Baignoire		Description ITGA : Peinture en vrac	
▸ Peinture en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3896	
Réf échantillon client : P042 - Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) - RDC (aile Nord) - Couloir 1 - - Menuiserie extérieure n°2		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières	
▸ Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWM
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3897	
Réf échantillon client : P043 - Joint de vitrage - RDC (aile Nord) - Couloir 1 - - Menuiserie extérieure n°1		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3898	
Réf échantillon client : P044 - Joint de dilatation - RDC (aile Nord) - Couloir 1 - - Dilatation		Description ITGA : Mousse bleue / Matériau beige	
▸ Mousse bleue + Matériau beige non séparable	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AKV (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3899	
Réf échantillon client : P045 - Joint de vitrage - RDC (aile Nord) - Sanitaires 1 - - Menuiserie intérieure		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3900	
Réf échantillon client : P046 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Sud) - Bureau 10 - - Murs		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3901	
Réf échantillon client : P047 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Sud) - Bureau 10 - - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3902	
Réf échantillon client : P048 - Enduit de lissage + bande calicot + peinture - RDC (aile Sud) - Couloir 4 - - Murs		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc	
Peinture en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
▸ Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3903	
Réf échantillon client : P049 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Sud) - Bureau 10 - - Plafond		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AUG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3413 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPDM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3904	
Réf échantillon client : P050 - Joint de vitrage - RDC (aile Sud) - Bureau 10 - - Menuiserie extérieure n°1		Description ITGA : Matériau beige en vrac avec poussières	
▸ Matériau beige en vrac avec poussières	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 11/11

S.3125009.0



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES 6 Rue de la Closerie 91090 Lisses	Réf. Commande ITGA : IT1424-3414 Réf. Commande Client : 76084-150754--1614--2502--872-173616748
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P051 - Joint de compribande (au pourtour de la menuiserie) - RDC (aile Sud) - Bureau 10 - Menuiserie extérieure n°2		Réf échantillon ITGA : IT142403-3905 Description ITGA : Matériau bitumineux noir en vrac	
* Matériau bitumineux noir en vrac	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P052 - Colle ciment de carrelage mosaïque - RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3906 Description ITGA : Colle grise en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
* Colle grise en faible quantité en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3907	
Réf échantillon client : P053 - Colle de plinthe carrelage - RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - - Plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3908	
Réf échantillon client : P054 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3909	
Réf échantillon client : P055 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - - Murs		Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YRC (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3910	
Réf échantillon client : P056 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Sud) - Sanitaires 3 - - Plafond		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3911	
Réf échantillon client : P057 - Dalle de faux plafond (posé au sol) - RDC (aile Sud) - Salle d'activité 6 - - Plafond		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3912	
Réf échantillon client : P058 - Dalle de faux plafond - RDC (aile Sud) - Salle à manger - Plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3913	
Réf échantillon client : P059 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile Sud) - Office - Murs		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Peintures multiples non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3914	
Réf échantillon client : P060 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3915	
Réf échantillon client : P061 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3916	
Réf échantillon client : P062 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau rouge en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 3/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P063 - Joint de vitrage - RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - - Menuiserie extérieure n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3917 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau beige en vrac	
* Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P064 - Joint de comribande (au pourtour de la menuiserie) - RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 3 - - Menuiserie extérieure n°2		Réf échantillon ITGA : IT142403-3918 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec poussières	
* Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FAF
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P065 - Colle ciment de carrelage mosaïque - RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3919 Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
* Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P066 - Colle de plinthe carrelage - RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - - Plinthe		Réf échantillon ITGA : IT142403-3920 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris en faible quantité hétérogène	
* Colle beige non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P067 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3921 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 4/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P068 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3922 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P069 - Enduit plâtre + peinture - RDC (aile Ouest) - Sanitaires 2 - - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT142403-3923 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AUG (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P070 - Colle de faïence carrelage - RDC (aile Ouest) - Salle d'activité 5 - - Murs		Réf échantillon ITGA : IT142403-3924 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P071 - Joint de dilatation - RDC (aile Ouest) - Couloir 7 - - Dilatation		Réf échantillon ITGA : IT142403-3925 Description ITGA : Matériau fibreux marron	
* Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 5/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P072 - Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage - RDC (aile administrative) - Salle d'activité 2 - - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3926 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire	
▸ Dalle dure cassante grise	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AKV
▸ Colle bitumineuse noire	MOLP le 08/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MIHE
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P073 - Linoléum + colle - RDC (aile administrative) - Couloir 3 - - Sol n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3927 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P074 - Moquette + colle - RDC (aile administrative) - Bureau 4 - - Sol n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3928 Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune	
▸ Moquette grise non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P075 - Linoléum + colle + ragréage - RDC (aile administrative) - Bureau 5 - - Sol n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3929 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 6/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P076 - Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) - RDC (aile Nord) - Couloir 2 - - Sol n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3930 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris en faible quantité	
Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragrée gris en faible quantité non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P077 - Linoléum + colle + ragrée - RDC (aile Nord) - Chambre 2 - - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3931 Description ITGA : Revêtement souple orange avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragrée rose	
Revêtement souple orange avec couche en mousse	META (A) le 11/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD
Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable	META (A) le 11/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISD (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P078 - Linoléum + colle + ragrée - RDC (aile Sud) - Bureau 10 - - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3932 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée rose / Matériau gris hétérogène	
Revêtement souple gris	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG
Colle polymère jaune non séparable + Ragrée rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P079 - Linoléum + colle - RDC (aile Sud) - Chambre 9 - - Sol n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3933 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune	
Revêtement souple bleu	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN
Colle polymère jaune	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 7/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P080 - Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) - RDC (aile Sud) - Couloir 4 - - Sol n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3934 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse	
▸ Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P081 - Dalle de sol dure jaune/beige + colle noire + ragréage - RDC (aile Ouest) - Couloir 6 - - Sol n°1		Réf échantillon ITGA : IT142403-3935 Description ITGA : Dalle dure cassante jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
▸ Dalle dure cassante jaune	META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ISD
▸ Colle bitumineuse noire + Ragréage gris non séparable	MOLP le 08/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MHE (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P082 - Linoléum avec sous couche fibreuse + colle (dans placard) - RDC (aile Ouest) - Couloir 6 - - Sol n°2		Réf échantillon ITGA : IT142403-3936 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris avec couche fibreuse	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AUG (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P083 - Linoléum + colle + ragréage - RDC (aile Ouest) - Chambre 6 - - Sol		Réf échantillon ITGA : IT142403-3937 Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 8/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3938	
Réf échantillon client : P084 - Joint de jonction de panneaux - Extérieur - Façades et toiture - - Murs panneaux de façades n°1		Description ITGA : Matériau gris hétérogène avec poussières	
▸ Matériau gris hétérogène avec poussières	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3939	
Réf échantillon client : P085 - Joint de jonction de panneaux - Extérieur - Façades et toiture - - Murs panneaux de façades n°2		Description ITGA : Peinture avec poussières / Matériau gris	
▸ Peinture avec poussières non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3940	
Réf échantillon client : P086 - Joint de jonction de panneaux - Extérieur - Façades et toiture - - Murs panneaux de façades n°3		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3941	
Réf échantillon client : P087 - Joint de jonction de panneaux - Extérieur - Façades et toiture - - Murs panneaux de façades n°4		Description ITGA : Matériau gris hétérogène avec poussières	
▸ Matériau gris hétérogène avec poussières	META (A) le 13/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YRC
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3942	
Réf échantillon client : P088 - Joint de jonction de panneaux - Extérieur - Façades et toiture - - Murs panneaux de façades n°5		Description ITGA : Peintures multiples avec poussières / Matériau gris	
▸ Peintures multiples avec poussières non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KOB (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 9/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3943	
Réf échantillon client : P089 - Joint de jonction de panneaux - Extérieur - Façades et toiture - - Murs panneaux de façades n°6		Description ITGA : Peintures multiples avec poussières / Matériau gris	
▸ Peintures multiples avec poussières non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3944	
Réf échantillon client : P090 - Ardoise - Extérieur - Façades et toiture - - Toiture n°1		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau marron	
▸ Matériau compact gris + Matériau marron non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3945	
Réf échantillon client : P091 - Ardoise - Extérieur - Façades et toiture - - Toiture n°2		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau marron	
▸ Matériau compact gris + Matériau marron non séparable	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3946	
Réf échantillon client : P092 - Laine de verre + pare vapeur - R+1 - Combles - - Sol n°1		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
▸ Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWM (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3947	
Réf échantillon client : P093 - Laine de verre + pare vapeur - R+1 - Combles - - Sol n°2		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
▸ Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWM (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3948	
Réf échantillon client : P094 - Conduit (posé au sol avec débris) - R+1 - Combles - - Sol n°3		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
▸ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 08/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 10/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3949	
Réf échantillon client : P095 - Tissu de jonction de conduit - R+1 - Combles - - Conduit de hotte		Description ITGA : Toile fibreuse beige avec poussières	
▸ Toile fibreuse beige avec poussières	META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : AXN
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3950	
Réf échantillon client : P096 - Calorifugeage laine + toile aluminium - R-1 - Vide sanitaire - - Conduit de fluide n°1		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium / Matériau fibreux marron	
▸ Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3951	
Réf échantillon client : P097 - Calorifugeage laine + toile bitumineuse - R-1 - Vide sanitaire - - Conduit de fluide n°2		Description ITGA : Couche bitumineuse noire / Matériau fibreux marron	
▸ Couche bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWM
▸ Matériau fibreux marron	MOLP le 08/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MHE
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3952	
Réf échantillon client : P098 - Dalle en laine + aluminium - R-1 - Vide sanitaire - - Plafond		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium / Matériau fibreux jaune	
▸ Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KOB (5)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3953	
Réf échantillon client : P099 - Conduit ciment - R-1 - Vide sanitaire - - Conduit EU		Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres visibles	
▸ Matériau compact gris avec fibres visibles	MOLP le 08/03/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MHE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 11/12

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3414 EN DATE DU 13/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3954	
Réf échantillon client : P100 - Calorifugeage laine + toile aluminium - R-1 - Vide sanitaire - - Conduit de fluide n°3		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium / Matériau fibreux jaune	
▸ Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyste : AXN (5)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Audrey LUTHRINGER Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 12/12

S.3125010.0



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3415 EN DATE DU 12/03/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES 6 Rue de la Closerie 91090 Lisses	Réf. Commande ITGA : IT1424-3415 Réf. Commande Client : 76084-150754--1614--2502--872-173616748
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 05/03/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P101 - Calorifugeage laine + toile bitumineuse - R-1 - Vide sanitaire - - Conduit de fluide n°4		Réf échantillon ITGA : IT142403-3955 Description ITGA : Toile blanche bitumée / Matériau fibreuse jaune	
* Toile blanche bitumée + Matériau fibreux jaune non séparable	MOLP + META (B) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AKV (2)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES Réf échantillon client : P102 - Dalle en laine + aluminium - R-1 - Vide sanitaire - - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT142403-3956 Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium / Matériau fibreux jaune	
* Toile fibreuse blanche avec couche d'aluminium non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AUG (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-3415 EN DATE DU 12/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3957	
Réf échantillon client : P103 - Joint de bride - R-1 - Vide sanitaire - Réseau sous station		Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 12/03/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (2)
Réf dossier client : EPSM DE LA SARTHE + Bâtiment l'Orme - 20 avenue du 19 mars 1962 - 72700 - ALLONNES		Réf échantillon ITGA : IT142403-3958	
Réf échantillon client : P104 - Conduit ciment - R-1 - Vide sanitaire - Conduit de ventilation n°1		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 08/03/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MIHE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Matthieu MEAR** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/2

ANNEXE : Autres documents

Document :	Document 1
------------	------------



Ivry sur Seine, le 16 Fév 2016

Monsieur,

Nous vous certifions par la présente que les produits Armstrong sont fabriqués selon le procédé WET FELT (chaîne humide) et sont composés de laine de roche (à faible biopersistance suivant la Directive 67/548 CE), d'argile, de perlite, d'amidon et de cellulose.

Ils ne contiennent pas et n'ont jamais contenu d'amiante sous quelle que forme que ce soit.

Espérant ainsi avoir répondu à votre attente, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Miguel CONTINI
Business Support Manager Southern Europe



Armstrong Building Products SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 16 475 000 Euros – R.C.S. Besançon B 784 131 575
Siège Social : 67 rue de Salins – B.P. 89 – 25302 Pontarlier Cedex – Tél 03 81 38 45 45 – Fax 03 81 46 89 33 – Siret 784 131 575 00127
Bureaux Commerciaux : 3 allée de la Seine – 94854 Ivry-Sur-Seine Cedex – Tél 01 43 90 45 00 – Fax 01 45 21 04 01 – Siret 784 131 575 00218
www.armstrong.fr/plafonds

Inspiring Great Spaces™

Commentaire :	
---------------	--

Rapport n° : 76084-150754 A / Référence du donneur d'ordre : Bâtiment l'Orme - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

158/161

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 2645 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MICIELSKI Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 18/11/2019 - Date d'expiration : 17/11/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 23/12/2019 - Date d'expiration : 22/12/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 21/09/2022.



Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64

☎ 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport