
 DIAGNOSTICS ET EXPERTISES	23 rue des Garmants 92240 Malakoff	Tel : 01 41 09 65 05	 OPQIBI L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE CERTIFICAT N° 16 12 3367
		Fax : 01 41 09 65 01	
		E-mail : rapportdiag@l3a.fr	
N.A.F / A.P.E : 7112B	N° Siret : 812 483 44 00012		Rapport N°: 00448918 A

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	00448918 A
Propriétaire	Armée de l'air
Donneur d'ordre	DRAC
Adresse de l'immeuble	Base aérienne 107 107 route de Gisy 78129 VÉLIZY-VILLACOUBLAY CEDEX
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	21/11/2019
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	22/11/2019
Date d'émission du rapport de repérage	03/12/2019
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Mail de Sébastien Baudry du jeudi 21 novembre 2019 10:39

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

L3A DIAG
Diagnostics et Expertises
 23, Rue des Garmants - 92240 MALAKOFF
 Tél. : 01 41 09 65 05 Fax : 01 41 09 65 01
 RCS Nanterre 812 483 444

BELMONT Thierry
L3A DIAG
 Le **03/12/2019**

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

(Sondage) Référence	Référence (Prélèvement)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
	P016	manchon tissu sur la terrasse de la chaufferie	1	Entrepôt	RDC	Z016
	NP	3 canalisations amiante ciment sur la terrasse des sanitaires				Z021
	P011	Colle de faïence dans les sanitaires	2	sanitaires coté A86	RDC	Z011

Colle faïence dans sanitaires	Canalisation amiante ciment sur sanitaires	Manchon tissu sur la terrasse de la chaufferie
		

Exclusions

Néant

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER	5
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES.....	6
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	6
RESULTATS DU REPERAGE	11
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	11
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	12
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	14
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	15
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....	30
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	33
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	39
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	40

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **00448918**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	Armée de l'air
Demeurant :	
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	DRAC
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur BELMONT Thierry
Nom et adresse de l'entreprise :	L3A DIAG 23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF
N° de Siret :	81248344400012
RCP-compagnie-n° de police :	ALLIANZ IARD - 53991335

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	Base aérienne 107
Adresse complète :	107 route de Gisy 78129 VÉLIZY-VILLACOUBLAY CEDEX
Référence Cadastre :	Non Communiqué

1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997	Construction : Antérieur au 1er janvier 1949
Fonction principale du bâtiment :	Stockage	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	Entrepôt Guynemer Bâtiment 780640014Y-0150 – B11N	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
<ul style="list-style-type: none"> - déménagement de la carcasse d'avion par l'Armée (pas de repérage intra-équipements) - travaux liés à l'usage destiné du site (aire de stockage vertical de gravats en rack) - dépollution du sol

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Étage	N° du local
Entrepôt	RDC	1
sanitaires coté A86	RDC	2
locaux n°1	1er	3
locaux n°2	2ème	4

Les locaux inaccessibles lors de la visite (sanitaires coté entrepôt, bureaux RDC et R+3, chaufferie, intérieur avion), ne font pas partie du périmètre car ils ne seront pas occupés.

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
Poteaux	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Poutres et charpentes	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Colles non bitumineuses	M	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
6 - Conduits et accessoires intérieurs			
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	

3.2 Rapports précédemment réalisés		
Date	Référence	Conclusions
21/12/2017	209H0/17/3882	Mission d'évaluation de l'état
15/06/2015	15-04-008589 A	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
19/07/2005	78129BAA00019	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
22/11/2019	repérage

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Mastic ocre (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
locaux n°1 – R+1	Mur	Mastic ocre		P001
locaux n°2 – R+2	Mur	Mastic ocre	SP1A	

Z002 : Mastic noir (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
locaux n°1 – R+1	Mur	Mastic noir		P002

Z003 : revêtement de sol noir (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
locaux n°1 – R+1	Plancher	revêtement de sol noir		P003
locaux n°2 – R+2	Plancher	revêtement de sol noir	SP3A	

Z004 : colle sur bois (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
locaux n°1 – R+1	Plancher	colle sur bois		P004
locaux n°2 – R+2	Plancher	colle sur bois	SP4A	

Z005 : colle sur béton (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
locaux n°1 – R+1	Plancher	colle sur béton		P005
locaux n°2 – R+2	Plancher	colle sur béton	SP5A	

Z006 : Mur Béton / bois Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
locaux n°1 – R+1	Mur	enduit		P006
locaux n°2 – R+2	Mur	enduit		P008

Z007 : enduit sur plâtre (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
locaux n°2 – R+2	Mur	enduit		P007

Z009 : charpente (continue : OUI)				
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Plafond	Peinture		P009

Z010 : calorifuge le long du mur (continue : NON)				
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Conduit de fluide contre mur	Calorifuge		P010
	Conduit de fluide contre mur	Calorifuge		P026

Z011 : faience (continue : OUI)				
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
sanitaires coté A86	Mur	Colle de faience		P011

Z012 : colle carrelage (continue : OUI)				
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
sanitaires coté A86	Plancher	Colle de Carrelage		P012

Z013 : colle plinthe (continue : OUI)				
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
sanitaires coté A86	Mur	Colle de plinthe		P013

Z014 : mur sanitaires (continue : OUI)				
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	enduit		P014

Z015 : Grosse canalisation au dessus chaufferie (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Conduit de fluide	Calorifuge		P015

Z016 : ventilation chaufferie (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Conduit de fluide - ventilation	manchon tissu		P016

Z017 : fenêtres entrepôt (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	mastic		P017

Z018 : mur béton chaufferie (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	enduit		P018

Z019 : murs briques (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	Joint		P019
	Mur	joint		P023

Z020 : Mur briques (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	Enduit de scellement		P020

Z021 : terrasse sur sanitaires Béton Peinture (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	terrasse sur sanitaires	Canalisation amiante ciment		NP

Z022 : Plancher Béton Peinture (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Plancher	Béton		P021

Z023 : Plancher Béton Peinture (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Plancher	Béton		P022

Z024 : Poteau Béton (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	enduit		P024
	Mur	enduit		P027

Z025 : Mur Parpaing (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	joint		P025

Z026 : Mur béton entre les 2 entrepôts (continue : OUI)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)	référence du prélèvement
Entrepôt	Mur	enduit		P029

5 Résultats du repérage	
5.1	Résultats de l'Analyse Documentaire :
Titre	
Programme de travaux :	
<ul style="list-style-type: none">- déménagement de la carcasse d'avion par l'Armée (pas de repérage intra-équipements)- travaux liés à l'usage destiné du site (aire de stockage vertical de gravats en rack)- dépollution du sol	

5.2 Liste des matériaux et produits repérés								
Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Référence (Prélèvement)	Critère (s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité*
Entrepôt	RDC	tous	Mur	Enduit	P014	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	peinture	P009	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Béton	P021	Résultat d'analyse	Non	
		mur	Conduit de fluide contre mur	Calorifuge	P010	Résultat d'analyse	Non	
		mur	Conduit de fluide	Calorifuge	P015	Résultat d'analyse	Non	
		mur	Conduit de fluide - ventilation	manchon tissu	P016	Résultat d'analyse	Oui	2 u
		tous	Mur	mastic	P017	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	enduit	P018	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	Joint de brique	P019	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	Enduit de scellement	P020	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	Béton	P022	Résultat d'analyse	Non	
		tous	terrasse sur sanitaires	Canalisation amiante ciment	NP	Résultat d'analyse	Oui	3 u
		tous	Mur	Joint de brique	P023	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	Joint de parpaing	P025	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Référence (Prélèvement)	Critère (s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité*
						se		
		tous	Mur	enduit	P024	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	enduit	P027	Résultat d'analyse	Non	
		mur	Conduit de fluide contre mur	Calorifuge	P026	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	enduit	P029	Résultat d'analyse	Non	
sanitaires coté A86	RDC	B	Mur	colle faïence	P011	Résultat d'analyse	Oui	2 m²
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture			Non	
		Sol	Plancher	colle Carrelage	P012	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	Colle plinthe	P013	Résultat d'analyse	Non	
locaux n°1	1er	tous	Mur	mastic	P001	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture			Non	
		Sol	Plancher	lés	P003	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	mastic	P002	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	enduit	P006	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	colle	P004	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	colle	P005	Résultat d'analyse	Non	

Amiante

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Référence (Prélèvement)	Critère (s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité*
locaux n°2	2ème	tous	Mur	enduit	P007	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond	Béton - Peinture			Non	
		Sol	Plancher	lès		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	colle		Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher	colle		Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	enduit	P008	Résultat d'analyse	Non	
		tous	Mur	mastic		Résultat d'analyse	Non	

*Conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019, les quantités exprimées dans le tableau sont une estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante que nous avons repérés dans le périmètre d'investigation. Il n'a pas été réalisé de mesurage précis.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : NP

Localisation

RDC - Entrepôt
terrasse sur sanitaires - tous

Nom de l'opérateur

Date de prélèvement

Matériau

BELMONT Thierry

22/11/2019

Béton - Peinture

Résultat amiante

Présence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

canalisation amiante ciment

Support :

Terrasse béton

Estimation de quantité :

3 unités



PRELEVEMENT : P001

Localisation

1er - locaux n°1
Mur - tous

Nom de l'opérateur

Date de prélèvement

Matériau

BELMONT Thierry

22/11/2019

Béton / bois - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :


Mastic de fenêtre ocre

Support :

Taille :

0 cm





PRELEVEMENT : P002		
Localisation		
1er - locaux n°1 Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton / bois - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Mastic de fenêtre noir Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P003		
Localisation		
1er - locaux n°1 Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton / bois - lés
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : revêtement de sol noir Support : Taille : 0 cm		


PRELEVEMENT : P004		
Localisation		
1er - locaux n°1 Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton / bois - lés
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : colle de revêtement de sol sur bois Support : Taille : 0 cm		


PRELEVEMENT : P005		
Localisation		
1er - locaux n°1 Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton / bois - lés
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : colle de revêtement de sol sur béton Support : Taille : 0 cm		


PRELEVEMENT : P006		
Localisation		
1er - locaux n°1 Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton / bois - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : mur et poteau béton Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P007		
Localisation		
2ème - locaux n°2 Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton / bois - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : enduit sur mur plâtre Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P008		
Localisation		
2ème - locaux n°2 Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton / bois - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : enduit sur mur et poteau béton Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P009		
Localisation		
RDC - Entrepôt Plafond - Plafond		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	charpente métallique / tuiles - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : peinture sur charpente métallique Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P010		
Localisation		
RDC - Entrepôt Conduit de fluide contre mur - mur		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Calorifuge
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : calorifuge liège + plâtre Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P011		
Localisation		
RDC - sanitaires coté A86 Mur - B		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton - Peinture / faïence
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : colle de faïence Support : mur Estimation de quantité : 1m²		

PRELEVEMENT : P012		
Localisation		
RDC - sanitaires coté A86 Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton - Carrelage
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : colle carrelage Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P013		
Localisation		
RDC - sanitaires coté A86 Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton - Peinture / faïence
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : colle plinthe Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P014

Localisation

RDC - Entrepôt
Mur - tous

Nom de l'opérateur

BELMONT Thierry

Date de prélèvement

22/11/2019

Matériau

Brique / parpaing - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit sur mur sanitaires

Support :

Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P015

Localisation

RDC - Entrepôt
Conduit de fluide - mur

Nom de l'opérateur

BELMONT Thierry

Date de prélèvement

22/11/2019

Matériau

Calorifuge

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :


Calorifuge laine de verre + plâtre

Support :


Taille :


0 cm




PRELEVEMENT : P016		
Localisation		
RDC - Entrepôt Conduit de fluide - mur		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	manchon tissu
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : manchon tissu sur ventilation Support : canalisation Estimation de quantité : 2 unités		


PRELEVEMENT : P017		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : mastic de fenêtre Support : Taille : 0 cm		


PRELEVEMENT : P018		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : enduit sur béton Support : Taille : 0 cm		


PRELEVEMENT : P019		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : joint entre les briques Support : Taille : 0 cm		


PRELEVEMENT : P020		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : enduit de scellement Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P021		
Localisation		
RDC - Entrepôt Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : retouche de béton au sol Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P022		
Localisation		
RDC - Entrepôt Plancher - Sol		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Béton - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : béton au sol (revêtement principal) Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P023		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : joint entre brique Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P024		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : enduit sur poteau béton Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P025		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : joint entre parpaing Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P026

Localisation

RDC - Entrepôt
Conduit de fluide contre mur - mur

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Calorifuge

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Calorifuge liège + plâtre

Support :

Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P027

Localisation

RDC - Entrepôt
Mur - tous

Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet :

enduit sur poteau béton

Support :

Taille :

0 cm



PRELEVEMENT : P029		
Localisation		
RDC - Entrepôt Mur - tous		
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
BELMONT Thierry	22/11/2019	Brique / parpaing - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : enduit sur béton Support : Taille : 0 cm		

ANNEXE : Plans et/ou Croquis




PLANCHE DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS ET SONDAGES

Planche n°1/2



Groupe L3A
23 rue des Garmants
92240 MALAKOFF

SITE:
Base 107 - Entrepôt Guynemer

Donneur d'ordre:
DRAC

Date de visite: 22/11/2019

- Px → Indique l'emplacement du prélèvement n°x ne contenant pas d'amiante
- Px → Indique l'emplacement du prélèvement n°x contenant de l'amiante
- Non vu Locaux non vus

Entrepôt Guynemer













PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				Planche n°2/2
 Groupe L3A 23 rue des Garments 92240 MALAKOFF	SITE: Base 107 – Entrepôt Guynemer	 Indique l'emplacement du prélèvement n°x ne contenant pas d'amiante  Indique l'emplacement du prélèvement n°x contenant de l'amiante  Indique le sondage visuel et/ou mécanique d'un matériau identique au prélèvement n°x	 CAC Conduits en  CAC Amiante Ciment FL: flocage DS: dalle de sol Ca: calorifuge Cds: colle de dalle de sol FP: faux plafond CFa: colle de faïence	Env Ca: enveloppe de calorifuge Cca: colle de carrelage JO: joint End: enduit
	Donneur d'ordre: DRAC Date de visite: 22/11/2019	 zonage du matériau P11  zonage du matériau P16	 Non vu Locaux non vus	

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

Document 1



Site de Longjumeau
1 chemin de Saubier
Parc d'activités Nativelle
91160 LONGJUMEAU
serviceclient@flashlab.fr



RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE RECHERCHE ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Client : GROUPE L3A Thierry BELMONT 23, rue des Garmants 92240 MALAKOFF	Référence client : CH19110290-00448918 Référence FlashLab : 19FPP020871 Adresse du chantier : BA107	Date d'acceptation : 25/11/2019 Date d'analyse : 25/11/2019 Date d'édition : 28/11/2019 à 07:07
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 001					
Référence échantillon client : P1 - mastic ocre					
Localisation : local R+1					
- Mastic	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 002					
Référence échantillon client : P2 - mastic noir					
Localisation : local R+1					
- Mastic, Noir(e)	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Peinture	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 003					
Référence échantillon client : P3 - revêtement de sol noir					
Localisation : local R+1					
- Plaque souple, Fibreux	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Colle jaune, Ragréage, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ragréage, Colle jaune, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 004					
Référence échantillon client : P4 - colle					
Localisation : local R+1					
- Colle, Dur, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Colle, Dur, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 005					
Référence échantillon client : P5 - colle					
Localisation : local R+1					
- Colle jaune, Ciment, Indissociables	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante
- Ciment	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Rapport MS V2.0

1/6

Cliant : GROUPE L3A Thierry BELMONT 23, rue des Garmants 92240 MALAKOFF	Référence client : CH19110290-00448918 Référence FlashLab : 19FPP020871 Adresse du chantier : BA107	Date d'acceptation : 25/11/2019 Date d'analyse : 25/11/2019 Date d'édition : 28/11/2019 à 07:07
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 006					
Localisation : local R+1					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 007					
Localisation : local R+2					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 008					
Localisation : local R+2					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 009					
Localisation : charpente					
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 010					
Localisation : escalier					
- Liège	# MOLP	Fibres de bois	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 011					
Localisation : sanitaires					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

2/6

Rapport MS V2.0

Client : GROUPE L3A Thierry BELMONT 23, rue des Garmants 92240 MALAKOFF	Référence client : CH19110290-00448918 Référence FlashLab : 19FPPQ20871 Adresse du chantier : BA107	Date d'acceptation : 25/11/2019 Date d'analyse : 25/11/2019 Date d'édition : 28/11/2019 à 07:07
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 012					
Référence échantillon client : P12 - colle plinthe					
Localisation : sanitaires					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 013					
Référence échantillon client : P13 - colle carrelage					
Localisation : sanitaires					
- Colle de faïence/carrelage	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 014					
Référence échantillon client : P14 - enduit					
Localisation : entrepôt					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 015					
Référence échantillon client : P15 - calorifugeage					
Localisation : entrepôt					
- Tresse	# MOLP	Fibres synthétiques, Matériau synthétique	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Laine de verre	# MOLP	Fibres de verre, Matériau granuleux	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Enduit	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 016					
Référence échantillon client : P16 - tissu					
Localisation : entrepôt					
- Tresse	# MOLP	Fibres synthétiques, Matériau synthétique	2	N/A	Présence de fibres d'amiante de type Chrysotile
Référence échantillon FlashLab : 017					
Référence échantillon client : P17 - mastic					
Localisation : entrepôt					
- Mastic	# META	N/A	1	Tétrahydrofurane	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

3/6

Rapport MS V2.0

Client : GROUPE L3A Thierry BELMONT 23, rue des Garmants 92240 MALAKOFF	Référence client : CH19110290-00448918 Référence FlashLab : 19FPP020871 Adresse du chantier : BA107	Date d'acceptation : 25/11/2019 Date d'analyse : 25/11/2019 Date d'édition : 28/11/2019 à 07:07
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 018					
Référence échantillon client : P18 - enduit					
Localisation : entrepôt					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 019					
Référence échantillon client : P19 - joint de brique					
Localisation : entrepôt					
- Joint, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 020					
Référence échantillon client : P20 - enduit de scellement					
Localisation : entrepôt					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 021					
Référence échantillon client : P21 - sol					
Localisation : entrepôt					
- Béton	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 022					
Référence échantillon client : P22 - sol					
Localisation : entrepôt					
- Béton	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 023					
Référence échantillon client : P23 - joint de brique					
Localisation : entrepôt					
- Joint, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 024					
Référence échantillon client : P24 - enduit					
Localisation : entrepôt					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

4/6

Rapport MS V2.0

Client : GROUPE L3A Thierry BELMONT 23, rue des Garmants 92240 MALAKOFF	Référence client : CH19110290-00448918 Référence FlashLab : 19FPP020871 Adresse du chantier : BA107	Date d'acceptation : 25/11/2019 Date d'analyse : 25/11/2019 Date d'édition : 28/11/2019 à 07:07
---	--	--

Phase analysée	Méthode	Description microscopique	Préparation		Résultat
			Nb	Traitement	
Référence échantillon FlashLab : 025					
Référence échantillon client : P25 - joint de parpaing					
Localisation : entrepôt					
- Joint, Dur	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 026					
Référence échantillon client : P26 - calorifugeage					
Localisation : entrepôt					
- Tresse	# MOLP	Fibres synthétiques	2	N/A	Absence de fibres d'amiante
- Plâtre	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 027					
Référence échantillon client : P27 - enduit					
Localisation : entrepôt					
- Enduit, Peinture, Indissociables	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante
- Peinture, Enduit, Indissociables	# META	N/A	1	Chloroforme	Absence de fibres d'amiante
Référence échantillon FlashLab : 028					
Référence échantillon client : P28 - peinture					
Localisation : avion					
Observation(s) : Echantillon : absence.					
Référence échantillon FlashLab : 029					
Référence échantillon client : P29 - enduit					
Localisation : entrepôt					
- Enduit	# META	N/A	1	Acide chlorhydrique	Absence de fibres d'amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur. Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

5/6

Rapport MS V2.0



Site de Longjumeau
1 chemin de Saubier
Parc d'activités Nativelle
91160 LONGJUMEAU
serviceclient@flashlab.fr



Client : GROUPE L3A Thierry BELMONT 23, rue des Garmants 92240 MALAKOFF	Référence client : CH19110290-00448918 Référence FlashLab : 19FPP020871 Adresse du chantier : BA107	Date d'acceptation : 25/11/2019 Date d'analyse : 25/11/2019 Date d'édition : 28/11/2019 à 07:07
---	--	--

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :

Analyse MOLP (Microscope Optique à Lumière Polarisée) selon le guide HSG 248 – Appendice 2
Analyse META (Microscope Electronique à Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement


Validé par : VATH Sorrya
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Rapport MS V2.0

6/6

ANNEXE : Certificat de compétence



ANNEXE : Attestation d'assurance

Attestation d'assurance de responsabilité civile		Entreprises		Contrat n° 53991335	
<p>ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michélet - CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX atteste que :</p> <p>SAS L3A 23 rue des Garmants 92240 MALAKOFF</p> <p>est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité civile Activité de Services souscrit auprès d'elle sous le numéro 53991 335 qui a pris effet le 01/07/2014.</p> <p>A l'effet du 01/07/2015, ce contrat est souscrit tant pour son compte que pour le compte de ses filiales SAS L3A DIAG et SAS L3A AIR.</p> <p>Ce contrat a pour objet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satisfaire aux obligations découlant de l'ordonnance n°2005-655 du 08 Juin 2005 et son décret d'application n°2006-1114 du 05 Septembre 2006, codifié aux articles R.271-1 à R.212-4 et L.271-1 à L.271-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, ainsi que ses textes subordonnés ; - Garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées au contrat, à savoir : <p>Activités de Diagnostic :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnostics Techniques SRU (logement décent) - Etat parasitaire - Diagnostic gaz - Loi Carrez - Exposition au plomb - Recherche de plomb avant travaux - Dossier technique amiante - Diagnostic amiante avant travaux ou démolition - Diagnostic amiante avant-vente - Contrôle périodique amiante - Aménagement autonome collectif et privatif - Risques naturels et technologiques - Diagnostic de performance énergétique - Diagnostic termites - Etat de l'installation intérieure de l'électricité - Examen visuel de l'état de surfaces traitées après travaux de retrait d'amiante conformément à la norme XP X 46-021 - Expert conseil pour le compte de compagnies d'assurances <p>Activités « environnement et acclimatements » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de traitement de Termites, champignons, lignivores, insectes à larves xylophages. - Prélèvements effectués pour le compte de tiers sur l'eau, l'air et autres matériaux. - Evaluation de l'exposition professionnelle aux agents chimiques et bactériologiques dans l'air des lieux de travail (selon la norme NF EN 689 de juillet 1995). - Evaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (dus) - Diagnostic déchets avant démolition. - Activité de laboratoire d'analyses d'échantillons et de prélèvements, relatifs aux activités garanties dont analyse sur matériaux amiante. <p><small>ALLIANZ IARD - Entreprise régie par le Code des assurances. SA au capital de 990.967.200 euros - SAS 133 281 RCS Paris - N° TVA : FR76 542 133 281 - Siège social : 1, cours Michélet CS30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX</small></p>					
<p>La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, du 01/01/2019 jusqu'au 31/12/2019 à zéro heure.</p> <p>Ce document, établi par ALLIANZ IARD, a pour objet d'attester l'existence du contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)</p> <p>Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la compagnie est réputée non écrite.</p> <p>Fait à LA DEFENSE, le, 06/12/2018</p> <p>Pour Allianz,</p> <p>Allianz IARD Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : SAS 133 281 RCS Paris - N° TVA : FR76 542 133 281 92076 Paris La Défense Cedex 347 152 253 RCS Nanterre</p>					