

POLE EMPLOI Aménagement de l'agence de Barentin				Calendrier prévisionnel d'exécution Ven 20/03/20 - Version 1																									
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	S-1	M1 S1	S2	S3	S4	M2 S5	S6	S7	S8	S9	M3 S10	S11	S12	S13	M4 S14	S15	S16	S17	M5 S18	S19	S20	S21	S22	M6 S23	S24	S25
1	→	Période de préparation	6 semaines																										
2	→																												
3	→																												
4	→	LOT 01 : MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / FAUX-PLAFONDS	85 jours																										
5	→	Cloisons en plaques de plâtre	10 jours																										
6	→	Plafonds CF1H	5 jours																										
7	→	Enduits	10 jours																										
8	→	Faux-plafonds démontables	20 jours																										
9	→	Cloisons modulaires	20 jours																										
10	→	Appareillage	5 jours																										
11	→	LOT 02 : REVETEMENTS DE SOLS / FAÏENC	25 jours																										
12	→	Ragréage	10 jours																										
13	→	Sol PVC compris protection	15 jours																										
14	→	Carrelages	5 jours																										
15	→	Faïences	5 jours																										
16	→	LOT 03 : PEINTURES	75 jours																										
17	→	Peintures sur murs et plafonds	20 jours																										
18	→	Nettoyage de mise en service	5 jours																										
19	→	LOT 04 : ELECTRICITE	90 jours																										
20	→	Distribution en chemins de câbles	10 jours																										
21	→	Raccordements et armoires	10 jours																										
22	→	Appareillage	5 jours																										
23	→																												
24	→	Réception	1 jour																										