

PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ P.G.C.S.P.S.

Sécurisation de l'hôtel de Police de FORBACH (57)

MAÎTRE D'OUVRAGE

SGAMI EST
Direction de l'immobilier
Espace Riberpray
11-12, rue Belle Isle – BP 51064
57030 METZ

MAÎTRISE D'ŒUVRE

BET 2C
5 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
☎ 03.83.44.92.10
✉ info@bet2c.fr

COORDONNATEUR SÉCURITÉ

ACE BTP INGENEERY
4, rue de la Romaine
67500 HAGUENAU
☎ 03.88.90.34.58 ☎ 03.88.90.30.07
✉ alsace@acebtp.com

Établi à partir du 06/07/2020		par M. LANG T.
Indice N°	Date :	Section modifiée
000	06/07/2020	DCE + Mesures Covid-19

PRÉAMBULE

Nous vous informons du fait que cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, issues de la loi n° 14-18 du 31 décembre 1993, et de ses décrets d'application.

A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous organiser en tenant compte des modalités d'organisation issues de ce texte.

Vous devez donc tenir compte dans votre organisation des éléments d'information détaillés ci-après, tout en sachant que le P.G.C.S.P.S pourra faire l'objet de modifications ou de compléments portés à votre connaissance en cours de chantier.

Les entreprises ont la possibilité de proposer des variantes au P.G.C.S.P.S sous réserve que les performances des solutions proposées soient au minimum équivalentes à celles du P.G.C.S.P.S sur le plan de l'hygiène et de la sécurité.

Les entreprises devront appliquer le Code du Travail.

Les entreprises qui ont besoin d'information concernant ces réglementations peuvent s'adresser à la Société ACE BTP INGENEERY chargée de la coordination sécurité du chantier.

Conformément à l'article L4532-6 du Code du Travail, l'intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

NOTA : En cas de discordance entre les autres pièces du marché et le présent document qui entraînerait une incidence financière, le Maître d'Ouvrage donnera la priorité au document qu'il jugera le plus adapté.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1 du Code du Travail). A cet effet, les employeurs doivent appliquer les principes généraux de prévention ci-dessous (article L4121-2 du Code du Travail).

1- Éviter les risques

Supprimer le danger ou l'exposition à celui-ci.

2- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

Apprécier leur nature et leur importance afin de déterminer les actions à mener pour assurer la sécurité et garantir la santé des travailleurs.

3- Combattre les risques à la source

Intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.

4- Adapter le travail à l'Homme

Concevoir les postes de travail et choisir les équipements, les méthodes de travail et de production pour limiter notamment le travail monotone, cadencé ou pénible. Par exemple, la phase d'évaluation des risques peut permettre de repérer des plans de travail d'une hauteur inadaptée pour les salariés (entraînant des contraintes importantes et des efforts inutiles). Ce plan peut être surélevé ou abaissé pour diminuer le risque d'atteinte ostéo-articulaire.

5- Tenir compte de l'évolution de la technique

Assurer une veille pour mettre en place des moyens de prévention en phase avec les évolutions techniques et organisationnelles.

6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou pas ce qui l'est moins

Eviter l'utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres (le remplacement d'un produit cancérigène par un produit moins nocif, ou l'utilisation de peintures sans solvant, par exemple).

7- Planifier la prévention

Intégrer dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'environnement. En cas d'intervention de plusieurs entreprises sur un même lieu, organiser la prévention en commun.

8- Prendre des mesures de protection collective

L'employeur doit donner la priorité aux mesures de protection collective. L'utilisation des équipements de protection individuelle intervient uniquement en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.

9- Donner les instructions appropriées aux travailleurs

Donner aux salariés les informations nécessaires à l'exécution de leurs tâches dans les conditions de sécurité optimales. Il s'agit notamment de leur fournir les éléments nécessaires à la bonne compréhension des risques en cours et ainsi de les associer à la démarche de prévention. Ces principes doivent être mis en œuvre en respectant les valeurs essentielles et les bonnes pratiques de prévention. Ces principes montrent le caractère plurifactoriel (organisationnel, humain, technique...) des risques professionnels.

TABLE DES MATIÈRES

1	RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER	7
1.1.	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPÉRATION	7
1.1.1	Nom de l'opération	7
1.1.2	Adresse du chantier	7
1.1.3	Description sommaire du programme	7
1.1.4	Calendrier général des travaux	7
1.2.	RÉFÉRENCES ÉQUIPE CONCEPTION	8
1.2.1.	Maître d'ouvrage	8
1.2.2.	Maître d'œuvre	8
1.2.3.	Coordonnateur SPS	8
2	ORGANISMES DE PRÉVENTION	9
2.1	DIRECCTE	9
2.2	CARSAT	9
2.3	OPPBTP	9
2.4	MÉDECINE DU TRAVAIL	9
3	ORGANISATION DES SECOURS	10
3.1	NUMÉROS TÉLÉPHONE D'URGENCE	10
3.2	SECOURISTES DU TRAVAIL	11
3.3	MOYEN D'APPEL DES SECOURS	11
3.4	PHARMACIE	11
3.5	ACCIDENTS DU TRAVAIL	11
3.6	ACCÈS DES VÉHICULES DE SECOURS	12
4	LISTE DES LOTS	12
5	MESURES PRÉALABLES À LA REPRISE D'ACTIVITÉ	12
6	MESURES BARRIÈRE LIÉES À LA PROPAGATION DE LA COVID-19	13
7	ACCÈS CHANTIER	13

8	CONTRÔLE D'ACCÈS	14
9	CLÔTURE DE CHANTIER	15
10	CIRCULATION INTÉRIEURE AU CHANTIER	15
11	SIGNALISATION EXTÉRIEURE	16
12	DHOL (Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons)	16
13	RÉUNION PRÉPARATOIRE	16
14	LOCAUX SANITAIRE AFFECTÉS AUX PERSONNELS	17
15	LOCAUX VESTIAIRES AFFECTÉS AUX PERSONNELS	18
16	LOCAUX RÉFECTOIRE AFFECTÉS AUX PERSONNELS	19
17	BUREAUX ET SALLE DE RÉUNION DE CHANTIER	20
18	NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER (VESTIAIRES, SANITAIRE, RÉFECTOIRE)	20
19	ARRÊTÉ DE CIRCULATION – OCCUPATION DU SOL	21
20	PLANNING TRAVAUX	21
21	ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	21
22	ÉLECTRICITÉ DE CHANTIER	22
23	CONSOMMATIONS	22
23.1	EAU	22
23.2	ÉLECTRICITÉ	22
24	INSTALLATION DE CHANTIER	23
25	STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS	24
26	SURVOL DES ENGINS DE LEVAGE	24
27	MUTUALISATION DES MOYENS DE MANUTENTIONS	24
28	MANUTENTION ET DÉCHARGEMENT	25
29	ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGES DIVERS	25
30	TRAVAUX SUPERPOSÉS	25
31	CIRCULATION HORIZONTALE ET VERTICALE	26

32	DÉSAMIANTAGE	26
33	PROTECTION INCENDIE	27
34	TRAVAUX EN HAUTEUR	27
35	COACTIVITÉ AVEC LES USAGERS ET ENTRE LES ENTREPRISES	28
36	TRAVAUX LIÉS AUX DÉVOIEMENTS DE RÉSEAUX ET RACCORDEMENTS SUR LES RÉSEAUX EXISTANTS	28
37	SANCTIONS POUR NON-RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ	28
38	P.P.S.P.S.	29
39	SOUS-TRAITANTS - LOCATIERS	30
40	INTÉRIMAIRES	30
41	CONSIGNATIONS	31
42	INTEMPÉRIES	31
43	BRUITS ET NUISANCES	31
44	TRAME DU DHOL	31
45	RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE À AFFICHER DANS LES LOCAUX SOCIAUX ET SANITAIRE	34

1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTÉRESSANT LE CHANTIER

1.1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPÉRATION

1.1.1 Nom de l'opération

Sécurisation de l'hôtel de Police

1.1.2 Adresse du chantier

11, rue de la Gare
57600 FORBACH

1.1.3 Description sommaire du programme

Les travaux ont pour objet :

- l'aménagements d'espaces verts ;
- le remplacement de clôture, portail, portillon.
- la mise en place d'une solution matérielle et logicielle de sûreté évolutive permettant de contrôler l'accès au bâtiment et à certains locaux sensibles, et conforme à la règle APSAD D83.

1.1.4 Calendrier général des travaux

Début prévisible des travaux : septembre 2020
Délais : 3 mois

1.2. RÉFÉRENCES ÉQUIPE CONCEPTION

1.2.1. Maître d'ouvrage

SGAMI EST
Direction de l'immobilier
Espace Riberpray
11-12, rue Belle Isle – BP 51064
57030 METZ

1.2.2. Maître d'œuvre

BET 2C
5 Allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
☎ 03.83.44.92.10
✉ info@bet2c.fr

1.2.3. Coordonnateur SPS

ACE BTP INGENEERY
4, rue de la Romaine
67500 HAGUENAU
☎ 03.88.90.34.58 - 📠 03.88.90.30.07
✉ alsace@acebtp.com

2 ORGANISMES DE PRÉVENTION

2.1 DIRECCTE

32, rue André Malraux 57000 METZ	Responsable :	
	Téléphone : 03.87.56.59.29	Télécopie : 03.87.55.99.87

2.2 CARSAT

Service Prévention Bâtiment et Travaux Publics 3, place du Roi George 57000 METZ	Responsable :	
	Téléphone 03.87.66.86.22	Télécopie 03.87.55.98.65

2.3 OPPBTP

Comité Régional NORD EST 9, rue des Tarbes 54270 ESSEY- LES- NANCY	Responsable :	
	Téléphone : 03 83 20 20 03	Télécopie : 03 83 20 96 80

2.4 MÉDECINE DU TRAVAIL

Les entreprises indiqueront ici le nom de leur médecin du travail avec ses coordonnées.

	Responsable :	
	Téléphone :	Télécopie :

3 ORGANISATION DES SECOURS

3.1 NUMÉROS TÉLÉPHONE D'URGENCE

SAMU	
Téléphone	15 ou 112 sur portable

POLICE NATIONALE	
Téléphone	17 ou 112 sur portable

POMPIERS	
Téléphone	18 ou 112 sur portable

ENEDIS Sécurité Dépannage	
Téléphone	0 810 333 052

GRDF Sécurité Dépannage	
Téléphone	0 810 433 052

3.2 SECOURISTES DU TRAVAIL

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S le nom de ses secouristes du travail. Les secouristes doivent être parfaitement reconnaissables sur le chantier et doivent être en mesure de fournir aux organismes de prévention leur certificat initial ou son recyclage.	Tous les lots		Respecter les obligations réglementaires.

3.3 MOYEN D'APPEL DES SECOURS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none">Mettre en place un téléphone accessible par tout le personnel pendant les heures travaillées (fixe ou portable sous réserve de réseau, le portable devra être accessible et présent sur le site en permanence.)Les N° à appeler en cas d'urgence seront affichés dans les locaux sociaux et les camionnettes des salariés.Les consignes d'appel des secours seront rappelées dans tous les P.P.S.P.S. Une procédure sera arrêtée en concertation avec le Coordonnateur SPS et le Maître d'Ouvrage pour l'ensemble des entreprises.Les consignes et les numéros à appeler en cas d'urgence seront affichés dans tous les lieux de travail et dans les locaux sociaux.En cette période de forte activité des services de secours, vérifier la disponibilité de secours, lors des pics épidémiques, en consultant les sites internet des préfectures.	Lot 01 Toutes les entreprises		Dans le cas de non-respect de l'article 1, le Maître d'ouvrage pourra, après information écrite, se substituer à cette entreprise, aux frais de l'entreprise titulaire. Organisation des secours commune à toutes les entreprises.

3.4 PHARMACIE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Mise en place d'une pharmacie pour l'ensemble du personnel de chantier avec cahier d'enregistrement. Réapprovisionnement de la pharmacie. Les entreprises utilisant des produits nécessitant un complément de la pharmacie compléteront celle-ci avant leur intervention. La pharmacie sera complétée avec les éléments nécessaires pour assurer la protection des intervenants contre les risques liés au Covid-19 lors des secours (masques, gants, ...).	Chaque lot Chaque lot Chaque lot		Éviter les pharmacies stockées dans les véhicules ou caisses à outils. Avoir présent sur le chantier une pharmacie de premier secours.

3.5 ACCIDENTS DU TRAVAIL

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Les entreprises devront systématiquement informer le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé de tout incident ou accident qui surviendrait sur le chantier et qui aurait eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des personnes. Cette obligation est applicable aux travailleurs intérimaires (l'entreprise utilisatrice devra se procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre au Coordonnateur SPS.)	Toutes les entreprises		Permettre d'éviter la production ou la reproduction d'incident ou accident pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des personnes.

3.6 ACCÈS DES VÉHICULES DE SECOURS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
En toutes circonstances les accès des véhicules de secours doivent demeurer libres et exempts de tous stockages, stationnements, manœuvres de déchargements etc.... Si, en raison des travaux à réaliser, l'itinéraire d'accès est modifié temporairement, cette modification s'accompagnera par la mise en place d'un dispositif de signalisation complet et précis.	Toutes les entreprises		

4 LISTE DES LOTS

Lot 01 Clôtures – Espaces verts
Lot 02 Contrôle d'accès

5 MESURES PRÉALABLES À LA REPRISE D'ACTIVITÉ

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Pour chaque opération, quelle que soit sa taille, le maître d'ouvrage formalise, après analyse – le cas échéant – par le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS (lorsque l'opération est soumise à ce dispositif), en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s'assurer que les différents acteurs pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les directives sanitaires générales et les consignes complémentaires édictées dans le guide de préconisation paru en date du 27-05-2020. Cette analyse prendra en compte : <ul style="list-style-type: none"> ❖ la capacité de toute la chaîne de production de reprendre son activité (maître d'œuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de contrôles, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs...), ❖ les conditions d'intervention extérieures ou intérieures, ❖ le nombre de personnes sur le chantier, ❖ la coactivité. L'organisation proposée visera à limiter autant que faire se peut la coactivité et à préciser les conditions de respect des mesures sanitaires dans le cas où la coactivité n'est pas évitable. Le maître d'ouvrage désignera un référent Covid-19 chargé de coordonner les mesures à mettre en œuvre. Désigner un référent Covid-19 pour l'entreprise et pour l'opération, qui peut coordonner les mesures à mettre en œuvre et à faire respecter (par exemple : chef d'entreprise, conjoint-collaborateur, chef de chantier, salarié chargé de prévention...). 	Maîtrise d'ouvrage	Tous les intervenants	Éviter les risques dus à la propagation de la Covid-19.

7 ACCÈS CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Tous les intervenants devront respecter les mesures barrière indiquées dans ce PGCSPPS. Les mesures indiquées priment sur toute autre mesure du PGC, jusqu'à nouvel ordre. L'application de ces mesures ne dispense pas les intervenants de l'application des principes généraux de prévention et des obligations concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. <p><u>Charte d'application des mesures barrières liées à la Covid-19</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Affichage dans tous les locaux sociaux et sanitaires, par le titulaire du Lot Espaces verts/clôture des affiches édités sur le site de l'OPPBTP. 	<p>Tous les intervenants</p> <p>Lot 01</p>	<p>Tous les intervenants</p>	<p>Éviter les risques dus à la propagation du Covid-19.</p>

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> L'accès de chantier se fera à partir de l'avenue Saint-Rémy et la rue de la Gare. L'accès au chantier se fera obligatoirement dans le sens de la circulation. Les voies d'accès intérieures au chantier seront réservées à l'usage exclusif des entreprises. La vitesse sera limitée à 20 km/h. Des emplacements de dégagement devront permettre les croisements de véhicules sur les voies les plus étroites. Un itinéraire d'accès précis sera arrêté après concertation avec le Coordonnateur SPS pendant la phase préparatoire. Cet itinéraire sera précisé sur le plan d'installation de chantier à la charge du lot Espaces verts/clôture. Chaque entreprise informera ses salariés du plan de circulation à l'intérieur du site. Les fournisseurs, entreprises de location avec chauffeurs et prestataires de services sont placés sous la responsabilité de l'entreprise pour laquelle ils interviennent. Les entreprises utilisatrices communiqueront avec la commande, les règles de circulation et les consignes de sécurité à respecter sur le site Les circulations et l'emplacement de la signalisation seront indiqués sur le plan d'installation de chantier à la charge du lot Espaces verts/clôture. 	Tous les lots	Tous les lots	Eviter les accès par des itinéraires improvisés.
	Lot 01	Tous les lots	Les entreprises doivent informer leurs fournisseurs des conditions d'accès dans leurs bons de commande.
	Lot 01	Tous les lots	

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et Observations
<p>Accueil des salariés sur le chantier.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chaque entreprise est responsable de l'accueil de ses salariés et doit prendre les mesures suivantes. 	Toutes les entreprises		Les manquements aux règles de sécurités seront portés au Registre Journal de la Coordination.
<p><u>Avant l'arrivée sur le site</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Les entreprises devront s'assurer quotidiennement de l'état de santé de leurs salariés (prise de température, contact téléphonique pour s'enquérir de l'état de santé de leurs salariés). Afin de d'éviter la propagation du virus, l'accès au site est interdit à toute personne présentant des symptômes de maladie, en particulier toux et température, ou ayant dans son entourage une personne malade ou présentant des symptômes. Les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique, ou qui ont à leur domicile des personnes qui rentrent dans cette catégorie, ne sont pas autorisés dans l'enceinte du chantier. Une liste du personnel devra être présente sur le site. 	Toutes les entreprises		En cas de récidence le salarié pourra être exclu du chantier.
<p><u>Sur le site</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Tous les salariés qui interviennent sur le chantier doivent porter sur leur casque ou leurs vêtements l'identification de la société à laquelle ils appartiennent. Toutes les personnes qui accèdent au chantier doivent porter au minimum les protections individuelles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - casque, - chaussures de sécurité. - gants en toutes circonstances si le matériel est prêté entre salariés. - masques de protection des voies respiratoires, conformes aux préconisations du guide OPPBTP. - lunettes de protection ou masque facial conforme au guide OPPBTP. Les entreprises sont responsables de la sécurité des personnes qu'elles accueillent sur le chantier. Le Lot Espaces verts/clôture tiendra à disposition 4 équipements de protection individuelle pour les visiteurs du Maître d'Ouvrage. 	Toutes les entreprises		

9 CLÔTURE DE CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et Observations
<ul style="list-style-type: none"> Les clôtures de chantier auront une hauteur de 2,00 mètres. Elles seront constituées de panneaux grillagés mis en place sur plots béton. Les clôtures comprennent la fourniture et la pose de portails fermant à clefs. Les clôtures seront d'aspect neuf et seront solidarisées entre elles par un verrouillage interdisant l'ouverture de passages sauvages. La position exacte de la clôture sera arrêtée en concertation avec le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre et le coordonnateur S.P.S. Dans tous les cas la zone en travaux devra impérativement être isolée en permanence des zones en activités. <p>Déplacements éventuels de la clôture :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le positionnement de la clôture pourra être modifié en fonction des impératifs du chantier. Le lot Espaces verts/clôture organisera et aura la responsabilité de la fermeture de cette clôture en dehors des heures travaillées. Pendant les heures travaillées, le portail devra rester fermé. Cette clôture ne pourra être enlevée qu'avec les accords du Maître d'œuvre, du Maître d'Ouvrage et du Coordonnateur SPS. La responsabilité de la fermeture des clôtures incombe au lot gros-œuvre. Après les travaux du lot Espaces vert/clôture, la responsabilité de la fermeture du chantier incombera au lot Contrôle d'accès. 	Lot 01		
	Lot 01		
	Tous les lots		
	Lot 02		

10 CIRCULATION INTÉRIEURE AU CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> La circulation, le stationnement des véhicules personnels et d'entreprises sont interdits dans l'enceinte du chantier Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d'un mètre entre les personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires. Seuls les véhicules en cours de chargement ou déchargement seront acceptés dans l'enceinte du chantier. En dehors de ces phases, le stationnement des véhicules se fera sur l'aire affectée à cet effet, dans le respect des règles du code de la route (à préciser sur plan d'installation du chantier par le lot Espaces verts/clôture). Les camionnettes atelier sont interdites dans l'enceinte du chantier. 	Toutes les entreprises Lot 01		Les manquements seront mentionnés dans le Registre Journal de la Coordination.
	Lot 01		

11 SIGNALISATION EXTÉRIEURE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Une signalisation routière sera mise en place aux abords du chantier. Elle sera conforme au guide SETRA voirie urbaine et comprendra : Tous panneaux nécessaires à la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier. Cette signalisation sera fixe et comprendra au minimum : <ul style="list-style-type: none"> - panneaux travaux à l'entrée de la zone. - panneaux limitation de vitesse. - panneaux chantier interdit au public. - panneaux port du casque obligatoire - panneaux port de chaussures de sécurité obligatoire. - panneaux K8 sur Clôture lorsque proximité de la voie publique. - panneaux danger sortie de camion. - panneaux interdiction de stationner. <p>Cette liste n'est pas exhaustive.</p>	Lot 01	Tous les lots	<p>Signalisation ne pouvant être interprétée et contestée par les usagers et les salariés du chantier.</p> <p>Les manquements seront mentionnés dans le Registre Journal de la Coordination (avec photo dans le cas de récidive.)</p>

12 DHOL (Document Harmonisé d'Organisation des Livraisons)

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et Observations
<ul style="list-style-type: none"> Les entreprises devront, conformément à la recommandation R-476, intégrer le DHOL à leurs opérations de livraisons. Chaque entreprise complètera la trame du DHOL préparée par le CSPS en renseignant les éléments propres à son intervention : <ul style="list-style-type: none"> - Les horaires de livraisons (XXh à XXh) - La personne à contacter (nom, numéro de téléphone et coordonnées du représentant de l'entreprise) - Les consignes de sécurité du chantier incluant les consignes de secours et de circulation - Les modalités d'accès et de stationnement - Le plan du chantier en précisant l'emplacement des vestiaires et sanitaires - La définition des lieux de livraison et des zones de stockage (Recette à matériaux, zone délimitée au sol) Voir la pièce jointe en annexe pour la matérialisation du DHOL Chaque entreprise intégrera son DHOL à son PPSPS. Après harmonisation et avant chaque opération de livraison, chaque entreprise devra communiquer son DHOL à l'entreprise en charge de la livraison. 	Toutes les entreprises		Les titulaires des lots sont responsables du comportement de leurs sous-traitants.

13 RÉUNION PRÉPARATOIRE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et Observations
Chaque entreprise participera à une inspection commune avec le Coordonnateur SPS pour mettre au point le phasage des travaux et fixer les règles pour la mise en commun et l'utilisation des matériels de manutention, d'échafaudage, et des protections collectives.	Toutes les entreprises		Les titulaires des lots sont responsables du comportement de leurs sous-traitants.

14 LOCAUX SANITAIRE AFFECTÉS AUX PERSONNELS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • Locaux mis en commun à charge du lot Espaces verts/clôture pour l'ensemble des intervenants et la durée totale des travaux : • Le cantonnement, à la charge de l'entreprise XX, sera dimensionné conformément à la réglementation et en fonction des données suivantes : • Installations à raccorder aux réseaux existants. <ul style="list-style-type: none"> - 1 lavabo pour 10 salariés, - 1 WC pour 10 salariés, - 1 WC pour le personnel féminin, - eau froide, - eau chaude, • Aujourd'hui, l'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d'accueil des locaux. • L'entreprise titulaire du lot Espaces verts/clôture mettra en adéquation la base vie avec les besoins du chantier, en fonction du planning de l'opération. • L'entreprise titulaire du lot Espaces verts/clôture mettra en place des marqueurs pour faire respecter une distance d'au moins un mètre : bande adhésive au sol, barriérage (avec utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures... • Les équipements sanitaires de chantier devront être salubres et en état de fonctionnement. • Les mesures suivantes devront être respectées dans les sanitaires : <ul style="list-style-type: none"> - fourniture de savon liquide ou gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour. - obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains plusieurs fois par jour. • En l'absence de mesures de distanciation, ne pas être en plus de 2 en simultané dans les sanitaires. • Après chaque passage, chaque salarié devra assurer la désinfection de sa zone par le passage d'une lingette nettoyante. • Augmentation de la fréquence de nettoyage des sanitaires, en effectuant 2 nettoyages par jour du site. • Les nettoyages journaliers des installations (hormis ceux effectués par chaque salarié) et la fourniture des consommables sont à la charge du lot 01. <p>L'entreprise titulaire du lot 01 reste responsable de la mise en place des installations de ses sous-traitants.</p>	<p>Lot 01</p> <p>Lot 01</p> <p>Toutes les entreprises.</p>	<p>Tous les lots</p>	<p>En cas de non réalisation du nettoyage, il sera fait appel à une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise défaillante</p> <p>Améliorer les conditions de vie des salariés du chantier.</p>

15 LOCAUX VESTIAIRES AFFECTÉS AUX PERSONNELS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • Locaux mis en commun à charge du lot Espaces verts/clôture pour l'ensemble des intervenants et la durée totale des travaux : • Le cantonnement, à la charge de l'entreprise du lot 01, sera dimensionné conformément à la réglementation en tenant du risque COVID-19 et en fonction des données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - 1 armoire vestiaire par salarié, avec une place pour s'asseoir lors du changement de vêtements. • Aujourd'hui, l'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d'accueil des locaux. • L'entreprise titulaire du lot 01 mettra en adéquation la base vie avec les besoins du chantier en fonction du planning de l'opération. • L'entreprise titulaire du lot 01 mettra en place des marqueurs pour faire respecter une distance d'au moins un mètre : bande adhésive au sol, barriérage (avec utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures... • Les mesures suivantes devront être respectées dans les vestiaires : <ul style="list-style-type: none"> - fourniture de savon liquide ou gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour. - obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains avant l'accès au vestiaire. • En l'absence de mesures de distanciation, ne pas être en plus de 2 en simultanée dans le vestiaire. • Après chaque passage, chaque salarié devra assurer la désinfection de sa zone par le passage d'une lingette nettoyante. • Augmentation de la fréquence de nettoyage des vestiaires, en effectuant 2 nettoyages par jour du site. • Les nettoyages journaliers (hormis ceux effectués par chaque salarié) des installations et la fourniture des consommables (savon, gel hydro-alcoolique, serviettes) sont à la charge du lot Espaces verts/clôture. • L'entreprise titulaire du lot 01 reste responsable de la mise en place des installations de ses sous-traitants. 	<p>Lot 01</p> <p>Lot 01</p> <p>Lot 01</p> <p>Lot 01</p> <p>Lot 01</p>	<p>Tous les lots</p>	<p>En cas de non réalisation du nettoyage, il sera fait appel à une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise défaillante</p> <p>Améliorer les conditions de vie des salariés du chantier.</p>

16 LOCAUX RÉFECTOIRE AFFECTÉS AUX PERSONNELS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • Locaux mis en commun à charge du lot Espaces verts/clôture pour l'ensemble des intervenants et la durée totale des travaux : • Le cantonnement, à la charge de l'entreprise du lot 01, sera dimensionné conformément à la réglementation en tenant du risque COVID-19 et en fonction des données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - tables, chaises, - matériel et consommable pour l'entretien, - 1 chauffe-plat, - 1 réfrigérateur (obligatoire pour les chantiers d'une durée supérieure à 4 mois) • Aujourd'hui, l'OPPBTP préconise de diviser par deux la capacité d'accueil des locaux. • L'entreprise titulaire du lot 01 mettra en adéquation la base vie avec les besoins du chantier, en fonction du planning de l'opération. • L'entreprise titulaire du lot 01 mettra en place des marqueurs pour faire respecter une distance d'au moins un mètre : bande adhésive au sol, barriérage (avec utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures... • Les mesures suivantes devront être respectées dans le réfectoire : <ul style="list-style-type: none"> - fourniture de savon liquide ou gel hydro-alcoolique en quantité suffisante pour permettre un lavage des mains plusieurs fois par jour. - obligation, pour tous les salariés, de se laver les mains avant l'accès au réfectoire. • Organiser des tours d'usage des réfectoires ; le nombre maximum de personnes par tour devra correspondre à celui permettant de respecter les distances de sécurité. • Le cas échéant, il faut privilégier la pratique de la gamelle et du thermos apportés par chaque compagnon. • Après chaque tour d'utilisation, le personnel devra désinfecter par nettoyage les équipements, y compris les fours micro-ondes et les réfrigérateurs. • Augmentation de la fréquence de nettoyage du réfectoire, en effectuant 2 nettoyages par jour du site. • Les nettoyages journaliers (hormis ceux effectués par chaque salarié) des installations et la fourniture des consommables (savon, gel hydro alcoolique, serviettes) sont à la charge du lot Espaces verts/clôture. • L'entreprise titulaire du lot 01 reste responsable de la mise en place des installations de ses sous-traitants. 	Lot 01	Tous les lots	<p>En cas de non réalisation du nettoyage, il sera fait appel à une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise défaillante</p> <p>Améliorer les conditions de vie des salariés du chantier.</p>
	Lot 01		
	Lot 01		
	Tous		
	Lot 01		

17 BUREAUX ET SALLE DE RÉUNION DE CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> La fourniture et l'entretien du bureau de réunion de chantier à la charge du lot 01. L'équipement comprendra : <ul style="list-style-type: none"> tables, chaises, éclairage électrique, chauffage. L'entreprise titulaire du lot Espaces verts/clôture mettra en place des marqueurs pour faire respecter une distance d'au moins un mètre : bande adhésive au sol, barriérage (avec utilisation des tables et des chaises), organisation des circulations intérieures... Les réunions de chantier « classiques » sont interdites. Le nombre de participants en simultané est limité à 5 maximum. <p>Privilégier les vidéoconférences ou les réunions en extérieur en respectant une distance d'un mètre entre chaque participant</p>	Lot 01	Autre utilisation que réunion chantier interdite	<p>En cas de non-réalisation du nettoyage, les manquements seront portés au registre journal de la coordination et dans le cas De non-intervention, il sera fait appel à une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise défaillante.</p> <p>Le bureau ne pourra être utilisé pour aucune autre destination.</p>

18 NETTOYAGE DES INSTALLATIONS DE CHANTIER (VESTIAIRES, SANITAIRE, RÉFECTOIRE)

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d'essuie-mains, de lingettes jetables et ou de gel hydro-alcoolique sont approvisionnés. Fourniture et installation par le lot 01 de flacons de gel hydro-alcoolique, si disponibles, dans les lieux fréquentés et à proximité des surfaces de contact (tables, comptoir...). Fourniture et mise à disposition par le lot 01 de lingettes désinfectantes dans les toilettes. Assurer la désinfection régulière des surfaces de contact : poignée des portes, machines à café, réfrigérateurs et poignée des fours en particulier. Aérer les locaux trois fois par jour. Les travaux de nettoyage comprennent sols, meubles, postes de travail dont poste de garde, portes, rampes d'escalier, fenêtres et tout autre équipement où l'on peut poser les mains, toilettes (y compris toilettes mobiles), vestiaires. Le personnel en charge du nettoyage doit être compétent et dûment équipé (gants de ménage et bottes). L'entreprise titulaire du lot 01 est chargée de l'affichage dans tous les locaux des consignes de sécurité liés à la COVID-19 	<p>Lot 01</p> <p>Lot 01</p> <p>Lot 01</p>		<p>En cas de non-réalisation du nettoyage, les manquements seront portés au registre journal de la coordination et dans le cas De non-intervention, il sera fait appel à une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise défaillante.</p>

19 ARRÊTÉ DE CIRCULATION – OCCUPATION DU SOL

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Les Entreprises en feront la demande d'interdiction de circulation suivant leurs besoins à l'Unité Territoriale de ou à la ville de FORBACH .	Toutes les entreprises	Toutes les entreprises	

20 PLANNING TRAVAUX

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et Observations
<p>Avant le début des travaux, il sera fourni un planning d'intervention par la Maîtrise d'œuvre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le planning devra tenir compte des impératifs suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Limiter le nombre de personnes au strict nécessaire dans toute zone donnée pour limiter, les risques de rencontre et contact. - Limiter la coactivité. - S'adapter aux dispositifs de protection individuelle des salariés que chaque entreprise sera en mesure de fournir à ses compagnons. 	Maître d'Œuvre	Tous les lots	

21 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Les personnels, même intérimaires, doivent être équipés au minimum de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - casque, - chaussures de sécurité, - gants de protections adaptés aux travaux et portés en permanence en cas de prêt de matériel, - lunettes pour tronçonnage, - casque antibruit, si nécessaire, - masque de protection des voies respiratoires conforme aux prescriptions du guide OPPBTP. - lunettes de protection ou masque facial conforme au guide OPPBTP. <p>Les personnels, même intérimaires, doivent être équipés d'un « kit sécurité » comprenant, entre autres, du gel hydro-alcoolique, des lingettes désinfectantes et tout autre matériel nécessaire à leur sécurité et aux opérations de désinfection et de nettoyage qui leur incombent.</p> <p>Si les mesures de distanciation ne peuvent être respectées, à cause de la nature des travaux, le port des EPI (masques, lunettes et gants) sera imposé.</p> <p>Le prêt de matériel entre compagnons est à éviter. En cas de nécessité de prêt, le personnel devra porter les gants de protection et désinfecter le matériel prêté.</p>	Tous les lots		

24 INSTALLATION DE CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS désigneront une zone autorisée pour les installations de chantier et les stationnements. Le lot 01 établira un plan d'installation de chantier qui devra être mis à jour au cours de l'évolution du chantier. Elle pourra se baser sur le schéma de principe d'installation de chantier fourni par le Maître d'œuvre. Dès sa réalisation et avant toute intervention, ce plan devra être transmis au Maître d'œuvre et au Coordonnateur SPS, pour approbation. Ce plan comprendra avec indication des surfaces occupées : <ul style="list-style-type: none"> - l'emplacement des installations communes et des vestiaires. - l'emplacement des installations de la direction de chantier. - l'emplacement des aires de stockage. - l'emplacement des matériels de chantier. - l'emplacement du parking des entreprises. - la signalisation routière extérieure et intérieure au chantier. - l'emplacement des bennes à gravats. - le tracé des alimentations provisoires : électricité, eau, etc... - le tracé des voies d'accès véhicule de chantier et voies d'accès secours. 	Lot 01	Tous les lots pour information et respect	Éviter les stockages et l'exploitation anarchique du site.

25 STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

[illegible]

26 SURVOL DES ENGINS DE LEVAGE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Le survol des zones empruntées ou occupées par le public (usagers, personnels,...) est formellement interdit.	Lot	Tous les lots	Adapter le travail à l'homme.

27 MUTUALISATION DES MOYENS DE MANUTENTIONS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Mesures COVID-19 <ul style="list-style-type: none"> - Phasage des livraisons à programmer en liaison avec le Maître d'œuvre. - Organiser la réception des matériaux et matériels de façon à éviter tout contact physique (délimitation au sol des emplacements de livraisons). 	Tous/MOE	Tous les lots	Adapter le travail à l'homme Eviter l'improvisation Limiter le recours aux manutentions manuelles Approvisionnements en sécurité, les installations improvisées ne seront pas acceptées

29 ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGES DIVERS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Les outils, machines, engins de chantier, appareil de levage et équipements de travail utilisés sur le chantier par les entreprises doivent être conformes à la réglementation du travail en vigueur et doivent avoir fait l'objet de la maintenance, des vérifications et examens périodiques réglementaires.	Tous les lots	Tous les lots	Adapter le travail à l'homme

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Toutes les interventions simultanées et superposées sont interdites. Les phases de présomption de difficultés dans le domaine feront l'objet d'une inspection commune interentreprises avec le coordonnateur. Certaines phases peuvent être éventuellement décalées en accord avec le maître d'œuvre. 	Toutes les entreprises	Tous les lots.	Éviter les risques de coactivité. Permettre à chaque entreprise de travailler sans être exposée aux risques d'une entreprise tiers.

31 CIRCULATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Effectuer un nettoyage régulier des circulations pour les chantiers en phase de finitions. Imposer une distance de 1 m lors des déplacements des salariés. Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d'un mètre entre les personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires. 	Lot 02	Toutes les entreprises	Éviter les risques de coactivité.
	Lot 02		

32 DÉSAMIANTAGE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE : Procédures à mettre en œuvre : Les entreprises doivent prendre connaissance des « diagnostics amiante avant travaux » transmis par le Maître d'Ouvrage et joint au D.C.E. Elles devront informer leurs sous-traitants de la présence d'amiante et leurs communiquer les diagnostics</p> <p>A- Obligation de formation : Conformément au décret 2012-639 du 4 mai 2012, définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante, les personnels opérateurs, les personnels d'encadrement de chantier et d'encadrement technique intervenants sur le chantier, doivent être formés conformément aux articles R4141-13, R4412-87 et R4412-98 du Code du Travail. Cette formation est obligatoire pour tous les intervenants dès lors qu'il peut y avoir des travaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.</p> <p>B- Travaux à réaliser sur des éléments contenant de l'amiante (Sous-section 4): Seul les personnels formés amiantes suivant sous-section 4 pourront être affectés à ce type de travaux lors de la réalisation de l'opération Mode opératoire à rédiger par l'entreprise en concertation avec le Coordonnateur SPS (fourniture de protections individuelles et procédure d'éloignement de toutes les personnes non concernées par les travaux.) Le mode opératoire doit être adressé par l'entreprise un mois avant le début des travaux sur les matériaux amiantés à l'Inspection du travail, la CARSAT, l'OPPBTP, les médecins du travail de l'entreprise.</p> <p>C- Mesures d'empoussièrement et contrôle visuel: Sous-section 4 : L'entreprise définira la fréquence et les modalités de contrôles de mesures d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition dans son mode opératoire</p>	<p>Tous les lots</p> <p>Entreprise Habilitation</p>		

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Chaque entreprise (y compris les travailleurs indépendants et les sous-traitants) devra participer à une inspection commune avec le coordonnateur avant la remise de leur P.P.S.P.S. Le P.P.S.P.S. doit être rédigé par le personnel d'encadrement de chantier et il est spécifique à chaque chantier. L'intervention sur le chantier est autorisée que dans le délai de 10 jours après transmission du P.P.S.P.S au Coordonnateur SPS. En l'absence de PPSPS les entreprises ne sont pas autorisées à intervenir sur le chantier. Dans le P.P.S.P.S, les entreprises présenteront l'analyse des risques de leur activité et présenteront leur(s) mode(s) opératoire(s) sous forme de schéma(s) ainsi que les instructions nécessaires à leurs personnels. Le PPSPS doit indiquer les mesures prises face au risque de la Covid-19 et l'identité du référent Covid de l'entreprise. Le PPSPS doit indiquer les mesures prises pour faire face au risque de la Covid-19 lors du déplacement du personnel de et vers le chantier. Nous rappelons aux entreprises que le P.P.S.P.S doit être présent sur le chantier et qu'il doit être communiqué au personnel de chantier. Avant intervention sur le chantier et après que le P.P.S.P.S ait été accepté par le coordonnateur l'entreprise organisera une réunion avec le personnel qui interviendra sur le chantier pour lire et commenter le P.P.S.P.S et le faire signer (le Coordonnateur SPS sera informé de cette réunion et pourra y participer.) 	<p>Toutes les entreprises</p> <p>Toutes les entreprises</p>		Respects des obligations réglementaires du chef d'entreprise en santé sécurité et conditions de travail.

39 SOUS-TRAITANTS - LOCATIERES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Les entreprises titulaires doivent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transmettre au Coordonnateur SPS les coordonnées des sous-traitants au minimum 10 jours avant le début de l'intervention du sous-traitant. Cette information concernera les coordonnées du sous-traitant, la description des travaux qui seront confiés au sous-traitant ainsi que les délais que ce dernier a pour réaliser sa prestation. • Transmettre le P.G.C.S.P.S à leurs sous-traitants. • Le titulaire d'un lot transmet aux sous-traitants, le cas échéant, le document précisant les mesures d'organisations générales qu'il a retenu pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs. • Le titulaire d'un lot transmet son PPSPS à ses sous-traitants lors de l'établissement de sa commande. • Informer leurs sous-traitants qu'ils devront : <ul style="list-style-type: none"> - Participer à une inspection commune avec le Coordonnateur SPS. - Rédiger un P.P.S.P.S. après avoir participé à une inspection commune. <p>Chaque entrepreneur indiquera également dans son PPSPS, les coordonnées des « locatiers » et transporteurs appelés à intervenir sur le chantier. Ces conducteurs devront recevoir une formation aux risques et bénéficier d'un accueil sur le chantier. Ces mesures d'accès au chantier des fournisseurs (accueil, consignes, plans) et d'accueil des locatiers seront clairement indiqués dans le PPSPS de l'entreprise utilisatrice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voir feuille PPSPS concernant les locatiers. 	Tous les lots		<p>Faire appliquer les mêmes règles à l'ensemble des intervenants.</p> <p>Les entreprises titulaires des lots sont directement responsables du comportement de leurs sous-traitants et devront se substituer à ces sous-traitants dans les cas de non respects des règles de sécurités.</p>

40 INTÉRIMAIRES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • Toutes entreprise qui emploie du personnel intérimaire doit s'assurer de l'aptitude des travailleurs à effectuer les travaux qui lui sont confiés d'une part, et veiller à la formation sécurité de ce personnel qui reste soumis à l'autorité hiérarchique de l'entreprise qui a recours à l'emploi intérimaire. • L'intérimaire devra bénéficier d'un accueil et être informé des risques liés à son poste de travail et formés aux mesures de sécurité appropriées à mettre en œuvre. Cette information/formation sera dispensée à chaque changement de poste de travail. 	Toutes les entreprises		

41 CONSIGNATIONS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Avant le démarrage des travaux.</p> <p>Consignation électricité : A réaliser par le Maître d'Ouvrage, qui devra transmettre au Coordonnateur SPS un PV précisant : la date de consignation, le nom de l'intervenant, le plan de la zone concernée, le type de contrôle qui a été réalisé</p> <p>Consignation gaz : A réaliser par le Maître d'ouvrage, qui devra transmettre au Coordonnateur SPS un PV précisant : la date de consignation, le nom de l'intervenant, le plan de la zone concernée, le type de contrôle qui a été réalisé. Tous les raccordements Gaz, électricité sur réseaux enterrés, aériens et en chaufferie seront effectués hors fluides ou hors tension.</p>	<p>Maître d'ouvrage</p> <p>Maître d'ouvrage</p>	Tous les lots	

42 INTEMPÉRIES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Chaque entreprise veillera à ne pas exposer ses salariés aux risques découlant des conditions climatiques (neige, verglas, vent, orage).	Tous les lots		



43 BRUITS ET NUISANCES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Le stockage de produits étiquetés sera obligatoirement limité aux quantités nécessaires à l'utilisation journalière. Les entreprises utiliseront du matériel dont le niveau sonore est conforme à la réglementation en vigueur. Notamment le décret n°95-408 du 18 avril 1995. (Émergence supérieure ou égale à 5 dB A en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB A en période nocturne (de 22 h à 7 h)). 	Tous les lots		



44 TRAME DU DHOL

(voir pages suivantes)

DOCUMENT HARMONISÉ D'ORGANISATION DES LIVRAISONS EN SÉCURITÉ (DHOL)

Nom de l'opération Sécurisation de l'hôtel de police		Numéro 1707DTam
Rédacteur :		 
Date de réalisation :	Mise à jour :	Éléments modifiés :

Partie à remplir par le CSPS			
Adresse du chantier	11, rue de la Gare 57600 FORBACH	Coordonnées GPS	49.1888844 – 6.9016875
Contraintes de livraison	Circulation à certaines heures dense du fait de la proximité immédiate de la gare.	Moyens de manutention mutualisés	Aucun
Autres contraintes (environnementale, administrative)	Site sensible	Quai de déchargement	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> </div>

Partie à remplir par l'entreprise			
Nom de l'entreprise		Adresse de l'entreprise	
Nom du réceptionnaire		Coordonnées du réceptionnaire	 
Plages horaires de livraisons :			
Présence d'un chef de manœuvre : oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>			
Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion	<input type="checkbox"/> d (m) <input type="checkbox"/> h (m)	Charge utile de la recette à matériaux	
Appareil de levage utilisé pour l'opération	<input type="checkbox"/> grue de chargement <input type="checkbox"/> appareil propre à l'opération <input type="checkbox"/> appareil à la charge du fournisseur	Type	
Autres renseignements utiles :			

45 RAPPEL DES GESTES BARRIÈRE À AFFICHER DANS LES LOCAUX SOCIAUX ET SANITAIRE

COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES



- Se laver très régulièrement les mains**
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir**
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter**
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades**

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

 [GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://gouvernement.fr/info-coronavirus)  **0 800 130 000**
(appel gratuit)

Janvier 2020 INFORMATION CORONAVIRUS 2019-nCoV POUR MIEUX COMPRENDRE

1 Qu'est-ce que le coronavirus 2019-nCoV ?

Les coronavirus constituent une famille de virus, à l'origine chez l'Homme de maladies allant d'un simple rhume à des pathologies respiratoires graves.

Un nouveau coronavirus à l'origine d'infections pulmonaires a été détecté en Chine fin décembre 2019.

2 Quelles sont les zones à risque ?

Les premiers cas ont été détectés dans la ville de Wuhan (Chine).

Avant tout voyage s'informer des zones concernées en consultant la rubrique **Conseils aux voyageurs** sur le site diplomatie.gouv.fr



3 Quels sont les modes de transmission ?

Les infections pulmonaires à coronavirus se transmettent par voie aérienne (postillons, toux...) **lors d'un contact étroit et rapproché** avec une personne malade.

Aucune transmission via des objets n'a été rapportée à ce jour.

4 Quand une personne est-elle contagieuse ?

Une personne est contagieuse **uniquement** à l'apparition des symptômes.



5 Quels sont les premiers symptômes ?

Fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans les 14 jours après le retour d'une zone à risque.



6 Comment peut-on se protéger ?



> **pour les personnes malades**, le port du masque chirurgical est recommandé afin d'éviter de diffuser la maladie par voie aérienne.

> **pour les personnes non malades** le port de ce type de masque n'est pas recommandé et son efficacité n'est pas démontrée

> **les professionnels de santé** en contact étroit avec les malades doivent utiliser des équipements de protection spécifiques.



Le **lavage des mains** est recommandé dans tous les cas.

7 Que doit faire une personne de retour d'une zone à risque ?

Au retour d'une zone où circule le coronavirus

En cas de fièvre, de toux, de difficultés à respirer **dans les 14 jours après le retour**



Restez chez soi et contactez le Samu-Centre 15 en signalant ce voyage



Ne pas aller chez le médecin ou aux urgences de l'hôpital et éviter tout contact avec son entourage.

8 Quels sont les traitements ?

La prise en charge repose sur le traitement des symptômes mis en œuvre dans les établissements de santé identifiés.


Vous avez des questions ?



<https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus>



CORONAVIRUS, LES BONS GESTES POUR S'EN PROTÉGER SUR LE CHANTIER ET DANS L'ATELIER



Lavez-vous les mains avec du savon régulièrement dans les bases vie et installations prévues à cet effet. Prévoyez des lingettes ou produits hydroalcooliques dans les véhicules utilitaires.



Préférez un grand sourire à la poignée de main pour éviter le contact physique.



Nettoyez régulièrement les surfaces et lieux collectifs (tables, poignées...) ainsi que les équipements individuels (téléphone, lunettes, bouchons d'oreilles...).



Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une poubelle.



VOUS AVEZ UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Contactez la plateforme téléphonique d'information
au ☎ 0800 130 000 (appel gratuit).