

CENTRE HOSPITALIER – LE MANS

194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS






Commune :	LE MANS
Etablissement :	E181 00055 019 CH-BAT FONTENOY & URGENCES (1)
Adresse :	194, Av. RUBILLARD 72000 LE MANS
Catégorie :	1^{ère}
Types :	U

Travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment FONTENOY au CENTRE HOSPITALIER DU MANS

Annexe n°7

« Calendrier prévisionnel travaux »

Phase DCE

Maîtres d'Ouvrage	Bureau de Contrôle	Coordination SSI	Coordination SPS	Maître d'Œuvre
 CENTRE HOSPITALIER - LE MANS	 BTP Consultants	 LODEVA Conseil	 BECS	 Energies • Environnement • Sécurité
CENTRE HOSPITALIER DU MANS 194, Av. RUBILLARD 72037 LE MANS Cedex 9 Tél. : 02.44.71.02.97	BTP CONSULTANT 2, Av. Pierre Gilles de GENNES - Bât. TCA 37540 ST CYR / LOIRE Tél. 02.42.06.01.47	LODEVA CONSEIL 14, Rue des MERISIERS 44800 ST HERBLAIN Tél. : 06.18.14.62.14	BECS 22bis, Rue Jean MONNET 44400 REZÉ Tél. : 02.90.87.01.66	TESSI INGÉNIERIE 2, Rue de la Plaine 72000 LE MANS Tél. : 06.31.12.82.98 Tél. : 06.78.64.90.97

Calendrier prévisionnel travaux de mise en sécurité incendie des niveau R+3 à R+7 du bâtiment FONTENROY

Unité	2021	2022	2023	2024	2025
AILE 1					
U31 U41 U51 U61 U71		X X X		X	
				Réception partielle Aile 1 avec SDIS-72	
AILE 2					
U32 U42 U52 U62 U72		X X	X	X	
				Réception partielle Aile 2 avec SDIS-74	
AILE 3					
U33 U43 U53 U63 U73	X X		X		X
					Réception partielle Aile 3 avec SDIS-74
AILE 4					
U34 U44 U54 U64 U74	X X		X		X
					Réception partielle Aile 4 avec SDIS-75
Mise en conformité et mise en œuvre de l'Architecture de l'Installation de Désenfumage (local de sécurité et VTP) niveau R+8					
DEF					
Unité d'Aide à l'Exploitation (Poste de Sécurité LE FONTENROY)					
UAE		X			Réception globale des travaux de mise en sécurité et UAE avec SDIS74

NOTE : Réceptions partielles de chaque aile conditionnées au basculement du principe de désenfumage de l'ensemble des unités concernées. Cf. Phasage Dynamique ci-dessous.


Phasage Dynamique Etudes & Travaux

- Etape 1**
- Etudes
 - Rédaction DCE
- Etape 2**
- Consultation Entreprise
 - (Visites, ACT & notifications)
- Etape 3.1**
- Rédaction de la demande d'Autorisation de travaux (DAT)
 - Réunion de présentation du projet au Service Prévention (SDIS72)


Année 2020

Année 2021

Phase 1 : Préparation avant travaux



Phase 2 : Création d'un volet d'extraction sur gaine d'amenée d'air existante (circulation)




Phase 3 : Création des nouvelles amenées d'air dans les locaux existants et prise en compte des dispositions d'intervention décrites en phase 1



Phase 4 : Travaux liés à la création de zone de mise à l'abri



Phase 5 : Repérage armoires électriques



Maintien du niveau de sécurité incendie, en phase travaux et EN MILIEU OCCUPE (Article GN10)

Estimation temps prévisionnel de travaux de 4 à 5 mois (Hors démantèlement et de mise à disposition des locaux)

Etape 3.2

