	SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES				
	COMPTE RENDU	Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY			
	Version n° 1 du 27/06/2018	Appliqué le : (cellule GED)	A réviser le : JJ/MM/AAAA	page(s) : 1/7	Référence
Procédure de rattachement					


Compte rendu de la réunion du 11/12/2020

Présents	Nom et Prénom	Fonction	Société
	G LOISON	EHLIAS	CHM
	S LAURIERE	MOE	TESSI Ingénierie
	E CHEVALLIER	MOE	TESSI Ingénierie
	N. REZE	Resp. Sécurité Adjoint	CHM


La réunion débute par une présentation des travaux pour la mise en sécurité du FONTENOY.



Mr LAURIERE détaille les travaux de mise en sécurité du FONTENOY pour les travaux à réaliser dans les unités occupées : Ces travaux seront réalisés selon le phasage suivant.

- 1. Les travaux impactent la circulation et les préparations propres et soins sales dans les unités type : Les travaux seront réalisés en monopolisant 3 chambres situées face aux locaux propre et sale




- 2. Conversion d'une **chambre** pour accueillir la salle de « **préparation propre** » provisoire et création d'une ouverture provisoire entre deux chambres permettant une « **circulation alternative** » lors de la mise en œuvre d'un SAS pour les travaux dans la circulation



 CENTRE HOSPITALIER - LE MANS	SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES				
	COMPTE RENDU	Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY			
	Version n° 1 du 27/06/2018	Appliqué le : (cellule GED)	A réviser le : JJ/MM/AAAA	page(s) : 2/7	Référence
Procédure de rattachement					




- Salle « *soins sales* »
- Salle « *préparation propre* »
- Création d'une *ouverture* permettant le *maintien de la circulation au travers des 2 chambres monopolisées*
- Aménagement d'une chambre en future salle de « *préparation propre* »




- 3. Transfert de la salle de soins propres vers la salle de « *préparation propre* » *provisoire*




- Salle « *soins sales* »
- Salle « *préparation propre* » *provisoire*




- 4. Mise en œuvre du SAS suivi des travaux de mise en sécurité dans la salle de préparation propre libérée (dont dépose cloison sur circulation et modification pour intégrer le désenfumage (trainasse + volet) et déplacement de la porte


	SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES				
	COMPTE RENDU	Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY			
	Version n° 1 du 27/06/2018	Appliqué le : (cellule GED)	A réviser le : JJ/MM/AAAA	page(s) : 3/7	Référence
Procédure de rattachement					




- Aménagement future salle « **préparation propre** » dont dépose cloison sur circulation et modification pour intégrer AF et déplacement porte
- **SAS amovible** dans la circulation lors des travaux de dépose / modification de cloisons : Respect des **Art. GN09, 10 & 13** sur le **maintien du niveau de sécurité**
- **Continuité de service** : Maintien circulation via l'**ouverture provisoire**




- **Continuité de service** : Maintien circulation via l'**ouverture provisoire** tandis que le **SAS amovible** permet la réalisation des travaux donnant sur la circulation dans des **conditions d'hygiène optimum**




- **Maintien du niveau de sécurité** suivant **Art. GN09, 10 & 13** : le **SAS amovible** dans la circulation lors des travaux de dépose / modification de cloisons : **En cas de sinistre, SAS déposable en cas d'évacuation**





- 5. Transfert et aménagement de la salle de « **soins sales** » dans sa nouvelle localisation

	SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES				
	COMPTE RENDU	Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY			
	Version n° 1 du 27/06/2018	Appliqué le : (cellule GED)	A réviser le : JJ/MM/AAAA	page(s) : 4/7	Référence
Procédure de rattachement					




- Salle « **soins sales** » définitive
- Salle « **préparation propre** » provisoire




-
- 6. Transformation ancienne salle « soins sales » en future salle de « **préparation propre** » et pose porte battante double de recouplement de la circulation avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité




- Transformation ancienne salle « **soins sales** » en « **préparation propre** »
- Pose **porte battante double de recouplement** de la circulation et travaux
- **SAS amovible** dans la circulation lors des travaux de cloison et FP avec maintien circulation via l'**ouverture provisoire**




-
- 7. Transfert et aménagement de la salle de « **préparation propre** » dans sa nouvelle localisation


	SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES				
	COMPTE RENDU	Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY			
	Version n° 1 du 27/06/2018	Appliqué le : (cellule GED)	A réviser le : JJ/MM/AAAA	page(s) : 5/7	Référence
Procédure de rattachement					




- Salle « **préparation propre** » définitive
- Salle « **soins sales** » définitive
- Salle « **préparation propre** » provisoire libéré




-
- 8. Reconversion de la salle « **préparation propre** » provisoire et de la « **circulation alternative** » en chambres + Fin travaux désenfumage




- Salle « **préparation propre** » définitive
- Salle « **soins sales** » définitive
- **Chambres**




- 9. Fin des travaux
-
-

	SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES				
	COMPTES RENDU	Réunion EHlias : mise en sécurité FONTENOY			
	Version n° 1 du 27/06/2018	Appliqué le : (cellule GED)	A réviser le : JJ/MM/AAAA	page(s) : 6/7	Référence
Procédure de rattachement					



Suite à cette présentation Mr LOISON G Précise les recommandations à appliquer lors des travaux.

- Le SAS devra être réalisé en **dur** (placo ou **bois**) et non en polyane avec une porte pleine de 110 de chaque côté. Si cela n'est pas possible prévoir une porte zippée au niveau du côté non pris par les ouvriers pour les trajets du quotidien.
 - Des alèses humides seront posées en sortie du sas. Et des sur blouses et sur chaussures seront mises à disposition des compagnons pour leur **circulation hors zone chantier**. Il faudra limiter les déplacements des compagnons en dehors de la zone chantier
 - Concernant les horaires, ils seront définis au cas par cas en fonction des unités. D'une façon générale, les approvisionnements seront réalisés avant 8h00 .
 - Les gravats seront évacués dans des sacs fermés, aux horaires indiquées par les cadres des unités
 - Dans la zone chantier une extraction provisoire sera installée pour mettre en dépression la zone.
 - Tous les appareils portatifs (perceuses ; ponceuse ;) seront équipés d'un système d'aspiration à la source
 - Dans la zone chantier et dans les chambres utilisées pour la circulation provisoire des purges régulières devront être réalisées par l'EHLs
 - Pour les travaux à réaliser en dehors de cette zone chantier c'est à dire les travaux de remplacement du volet de désenfumage (milieu d'unité) et les travaux de modification du volet d'air neuf par un volet d'extraction à l'entrée de l'unité il faudra
1. Installer un sas devant le châssis à remplacer ou à modifier : le sas devra être étanche et équipé d'une fermeture par Zip
 2. Prévoir une alèse humide permettant de retenir les poussières à chaque sortie du sas

	SECURITE DES BIEN ET DES PERSONNES				
	COMPTE RENDU	Réunion EHLIAS : mise en sécurité FONTENOY			
	Version n° 1 du 27/06/2018	Appliqué le : (cellule GED)	A réviser le : JJ/MM/AAAA	page(s) : 7/7	Référence
Procédure de rattachement					

3. Les compagnons veilleront à la fermeture des portes de tous les locaux situés à proximité de la zone chantier
 4. La chambre située à proximité de la gaine à l'entrée de l'unité devra être inoccupée pendant ces travaux
- Pour les unités de consultations : U31, U33, les travaux seront réalisés en horaires décalés. Une prestation de nettoyage sera assurée avant ouverture (Informez l'équipe EHLS au préalable)
 - Pour les unités 32 et 74, ces unités font l'objet d'une dérogation : Dans le cas où cette dérogation est acceptée par le SDISS aucun travail de mise en sécurité n'est à prévoir pour ces deux unités