

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux


Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 - Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	191488/88680 A
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER DU MANS
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER DU MANS
Adresse de l'immeuble	Bâtiment FONTENOY MG20-170-191 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX
Type de bien	Bâtiment FONTENOY
Date de la commande	02/11/2020
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	12/11/2020
Date d'émission du rapport de repérage	20/11/2020
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Travaux de mise en sécurité du FONTENOY

### Signataire du rapport

Signature et Visa



 **ADIAG**  
2 rue des Mouettes  
76130 MONT ST AIGNAN  
Tél : 02 35 02 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82  
contact@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :

**MOTTE Guillaume**  
**ADIAG**  
Le 20/11/2020

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

### Commentaires :

Les unités 31-32-34-35-51-52-53 et 74 n'ont pas pu être visité dû fait des restrictions d'accès liées à la réanimation et au COVID.

Rapport n° : 191488/88680 A

Référence du donneur d'ordre : FONTENOY MG20-170-191

ADIAG - 30 rue des Malines - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900155 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@adiag.apave.com Site web : [www.adiag.com](http://www.adiag.com)

1/99

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Circulation U73	7ème - U73	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P027)	Z027

- Liste des locaux non visités concernées par les travaux :

Local / Partie de locaux ou Partie d'immeuble bâti non accessible	Etage	Moyen à mettre en œuvre par le donneur d'ordre	Investigations approfondies complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de travaux
Unité 51	5ème		Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 52	5ème		Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 53	5ème		Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 31	3ème		Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 32	3ème		Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 34	3ème		Accès interdit, service réanimation / COVID

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

**Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée.** Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : .....	4
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>4</b>
PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>7</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	8
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>8</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	9
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	13
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>48</b>
<b>ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE .....</b>	<b>62</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>72</b>
<b>ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....</b>	<b>84</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>97</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>98</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **191488/88680**

Référence du donneur d'ordre : **FONTENOY MG20-170-191**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER DU MANS**

Adresse du propriétaire : **Direction Technique  
194 Avenue Rubillard 72037 LE MANS CEDEX 9**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER DU MANS**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur MOTTE Guillaume**

N° de certification de l'opérateur : **15-527**

Organisme : **ABCDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **ADIAG - 30 rue des Malines - 91090 LISSES**

N° de Siret : **48333631900155**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - RC 5271124804**

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Bâtiment FONTENOY**

Adresse complète : **194 avenue Rubillard - 72037 LEMANS CEDEX**

Bâtiment :

Escalier :

Etage :

Porte :

N° de lot :

Référence Cadastre : **AK - 73**

### 1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment FONTENOY**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

remplacement du système de desenfumage avec déplacement de portes et percement de cloisons. remplacement des ports issues de secours.

## 3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneau)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et évier métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
<b>9 - Fondations et soubassements</b>	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

#### 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Badge d'accès.**

##### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

##### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

##### 4.3 Analyse Documentaire :



Auteur/Société	Titre	Référence	Date	Objet
TESSI Ingénierie	Programme de travaux	Travaux de mise en sécurité du FONTENOY	05/05/2020	Travaux de mise en sécurité du FONTENOY

## 4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

## 5 Résultats détaillés du repérage

### 5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

#### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Circulation U71	7ème - U71
Soins propres U71	7ème - U71
Chambres U71	7ème - U71
Circulation U72	7ème - U72
Soins propres U72	7ème - U72
Chambre U72	7ème - U72
Circulation U73	7ème - U73
Soins propres U73	7ème - U73
Chambre U73	7ème - U73
Circulation U61	6ème - U61
Soins propres U61	6ème - U61
Chambres U61	6ème - U61
Circulation U62	6ème - U62
Soins propres U62	6ème - U62
Chambres U62	6ème - U62
Circulation U63	6ème - U63
Soins propres U63	6ème - U63
Chambres U63	6ème - U63
Circulation U64	6ème - U64
Soins propres U64	6ème - U64
Chambres U64	6ème - U64
Circulation U54	5ème - U54
soins propres U54	5ème - U54
Chambres U54	5ème - U54
Circulation U41	4ème - U41
Soins propres U41	4ème - U41
Chambres U41	4ème - U41
Circulation U42	4ème - U42

Rapport n° : 191488/88680 A / Référence du donneur d'ordre : FONTENOY MG20-170-191

ADIAG - 30 rue des Malines - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900155 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@adiag.apave.com Site web : [www.adiag.com](http://www.adiag.com)

8/99



Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Soins propres U42	4ème - U42
Chambres U42	4ème - U42
Circulation U43	4ème - U43
Soins propres U43	4ème - U43
Chambres U43	4ème - U43
Circulation U44	4ème - U44
Soins propres U44	4ème - U44
Chambres U44	4ème - U44
Circulation U33	3ème - U33
Unité 74	7ème - U74

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage	Justification
Unité 51	5ème	Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 52	5ème	Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 53	5ème	Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 31	3ème	Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 32	3ème	Accès interdit, service réanimation / COVID
Unité 34	3ème	Accès interdit, service réanimation / COVID

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

## 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Circulation U71	7ème - U71	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
Soins propres U71	7ème - U71	Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Ensemble des	Joint	Résultat d'analyse	Z003	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		fenêtres		(P003)			
<b>Chambres U71</b>	7ème - U71	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P009)	Z009	<b>Non</b>	
<b>Circulation U72</b>	7ème - U72	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P010)	Z010	<b>Non</b>	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P017)	Z017	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P016)	Z016	<b>Non</b>	
<b>Soins propres U72</b>	7ème - U72	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P012)	Z012	<b>Non</b>	
		Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P013)	Z013	<b>Non</b>	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P015)	Z015	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P014)	Z014	<b>Non</b>	
<b>Chambre U72</b>	7ème - U72	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P018)	Z018	<b>Non</b>	
<b>Circulation U73</b>	7ème - U73	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P019)	Z019	<b>Non</b>	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P020)	Z020	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P025)	Z025	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino (Poussières)	Résultat d'analyse (P027)	Z027	<b>Oui</b>	Présence de poussières non quantifiable
<b>Soins propres U73</b>	7ème - U73	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P021)	Z021	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P023)	Z023	<b>Non</b>	
		Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P022)	Z022	<b>Non</b>	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P024)	Z024	<b>Non</b>	
<b>Chambre U73</b>	7ème - U73	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P026)	Z026	<b>Non</b>	
<b>Circulation U61</b>	6ème - U61	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P028)	Z028	<b>Non</b>	
		Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z080	<b>Non</b>	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P029)	Z029	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P034)	Z034	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P031)	Z031	<b>Non</b>	
<b>Soins propres U61</b>	6ème - U61	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P030)	Z030	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P032)	Z032	<b>Non</b>	
<b>Chambres U61</b>	6ème - U61	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P033)	Z033	<b>Non</b>	
<b>Circulation U62</b>	6ème - U62	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P035)	Z035	<b>Non</b>	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				(P036)			
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z080	Non	
Soins propres U62	6ème - U62	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
		Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
Chambres U62	6ème - U62	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
Circulation U63	6ème - U63	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z080	Non	
Soins propres U63	6ème - U63	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
Chambres U63	6ème - U63	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
Circulation U64	6ème - U64	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
Soins propres U64	6ème - U64	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
		Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
Chambres U64	6ème - U64	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Non	
Circulation U54	5ème - U54	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P062)	Z062	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Non	
soins propres U54	5ème - U54	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Non	
Chambres U54	5ème - U54	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Circulation U41	4ème - U41	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P065)	Z065	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P067)	Z067	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P064)	Z064	Non	
Soins propres U41	4ème - U41	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P066)	Z066	Non	
		Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P070)	Z070	Non	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P071)	Z071	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P068)	Z068	Non	
Chambres U41	4ème - U41	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P069)	Z069	Non	
Circulation U42	4ème - U42	Porte	Joint	Résultat d'analyse (P072)	Z072	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
Soins propres U42	4ème - U42	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P076)	Z076	Non	
Chambres U42	4ème - U42	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
Circulation U43	4ème - U43	Porte	Joint	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Soins propres U43	4ème - U43	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Chambres U43	4ème - U43	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z079	Non	
Circulation U44	4ème - U44	Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z080	Non	
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse	Z065	Non	
Soins propres U44	4ème - U44	Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
Chambres U44	4ème - U44	Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Circulation U33	3ème - U33	Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z080	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Porte	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Revêtement de mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Revêtement de sol	colle, ragréage, lino	Résultat d'analyse	Z065	Non	

## Commentaires :

Les unités 31-32-34-35-51-52-53 et 74 n'ont pas pu être visité dû fait des restrictions d'accès liées à la réanimation et au COVID.

## 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


PRELEVEMENT : P001			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Circulation U71 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture non séparable + mousse noire non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Circulation U71 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


  

PRELEVEMENT : P003			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Soins propres U71 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P004			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Soins propres U71 - Ensemble des murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac non séparable + colle blanche en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


  

PRELEVEMENT : P005			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Soins propres U71 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle, ragréage - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle, ragréage / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P006			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Soins propres U71 - Ensemble des plinthes - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Circulation U71 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Circulation U71 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U71 - Chambres U71 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Circulation U72 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Circulation U72 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P012			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Soins poropres U72 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Soins poropres U72 - Ensemble des murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture non séparable + colle blanche en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Soins poropres U72 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle, ragréage - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle, ragréage / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Soins poropres U72 - Ensemble des plinthes - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Colle / Carrelage		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise non séparable + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Circulation U72 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Revêtement souple gris avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Circulation U72 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


  


PRELEVEMENT : P018			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U72 - Chambre U72 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P019			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U73 - Circulation U73 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples + mousse noire non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U73 - Circulation U73 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P021			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U73 - Soins propres U73 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U73 - Soins propres U73 - Ensemble des murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle / Faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Couche plâtrée blanche en vrac avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U73 - Soins propres U73 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle, ragréage - Carrelage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle, ragréage / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P024			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U73 - Soins propres U73 - Ensemble des plinthes - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Colle / Carrelage		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P025			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 7ème - U73 - Circulation U73 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DU MANS		Numéro de dossier 191488/88680	Pièce ou local – Composant 7ème - U73 - Chambre U73 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur MOTTE Guillaume		Date de prélèvement 12/11/2020	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P027			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DU MANS		Numéro de dossier 191488/88680	Pièce ou local – Composant 7ème - U73 - Circulation U73 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur MOTTE Guillaume		Date de prélèvement 12/11/2020	Partie de composant colle, ragréage, lino
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples avec poussières	0	Fibres d'amiante détectées
Fr2	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U61 - Circulation U61 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture + mousse blanche non séparable + mousse noire non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U61 - Circulation U61 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U61 - Soins propres U61 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Joint		<b>Planche de croquis n°</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U61 - Circulation U61 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture avec poussières + revêtement souple gris + colle polymère jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U61 - Soins propres U61 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle, ragréage - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle, ragréage / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P033			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U61 - Chambres U61 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P034			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U61 - Circulation U61 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P035			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U62 - Circulation U62 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture + mousse noire non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P036			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U62 - Circulation U62 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U62 - Circulation U62 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P038			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U62 - Soins propres U62 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U62 - Soins propres U62 - Ensemble des murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Colle blanche en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P040			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U62 - Chambres U62 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P041			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U62 - Circulation U62 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P042			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Circulation U63 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture + mousse noire	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Circulation U63 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Circulation U63 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Soins propres U63 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P046			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Soins propres U63 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle, ragréage - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle, ragréage / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Soins propres U63 - Ensemble des murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle / Faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Soins propres U63 - Ensemble des plinthes - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Colle / Carrelage		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P049			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U63 - Circulation U63 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DU MANS		Numéro de dossier 191488/88680	Pièce ou local – Composant 6ème - U63 - Chambres U63 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur MOTTE Guillaume		Date de prélèvement 12/11/2020	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DU MANS		Numéro de dossier 191488/88680	Pièce ou local – Composant 6ème - U64 - Circulation U64 - Porte - issue de secours
Nom de l'opérateur MOTTE Guillaume		Date de prélèvement 12/11/2020	Partie de composant Joint
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet :  Joint			
Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + mousse blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P052			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U64 - Circulation U64 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P053			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U64 - Circulation U64 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U64 - Soins propres U64 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P055			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U64 - Soins propres U64 - Ensemble des murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Colle blanche en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U64 - Circulation U64 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 6ème - U64 - Chambres U64 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 5ème - U54 - Circulation U54 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 5ème - U54 - Circulation U54 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 5ème - U54 - Circulation U54 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau souple incolore + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P061			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 5ème - U54 - soins propres U54 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Joint		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 5ème - U54 - Circulation U54 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 5ème - U54 - Chambres U54 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Circulation U41 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Circulation U41 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Soins propres U41 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Circulation U41 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P068			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Soins propres U41 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P069			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Chambres U41 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P070			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Soins propres U41 - Ensemble des murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Colle / Faïence		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton non séparable + colle blanche en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U41 - Soins propres U41 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle, ragréage - Carrelage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle, ragréage / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P072			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U42 - Circulation U42 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peintures multiples non séparable + mousse blanche non séparable + mousse noire non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U42 - Circulation U42 - Porte - issue de secours	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Métal - Peinture	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Métal / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U42 - Circulation U42 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> colle, ragréage, lino	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> colle, ragréage, lino  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U42 - Soins propres U42 - Ensemble des fenêtres - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U42 - Soins propres U42 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle, ragréage - Carrelage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle, ragréage / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P077			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U42 - Soins propres U42 - Ensemble des plinthes - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Colle / Carrelage		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DU MANS	<b>Numéro de dossier</b> 191488/88680	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème - U42 - Circulation U42 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> MOTTE Guillaume	<b>Date de prélèvement</b> 12/11/2020	<b>Partie de composant</b> Enduit	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit		<b>Planche de croquis n° :</b>	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DU MANS		Numéro de dossier 191488/88680	Pièce ou local – Composant 4ème - U42 - Chambres U42 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l’opérateur MOTTE Guillaume		Date de prélèvement 12/11/2020	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :	
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

## ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Unité 33	N° planche : 1/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone :



# Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 41	N° planche : 2/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 42	N° planche : 3/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			




Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 43	N° planche : 4/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			




Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 44	N° planche : 5/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 54	N° planche : 6/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			



# Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 61	N° planche : 7/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone :



# Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 62	N° planche : 8/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			







Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante


Titre : Unité 63	N° planche : 9/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			






# Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 64	N° planche : 10/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			




# Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité71	N° planche : 11/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			




# Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Unité 72	N° planche : 12/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			



Titre : Unité 73	N° planche : 13/13	N° dossier : 191488/88680	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS	Version : 0	Adresse : Bâtiment FONTENOY 194 avenue Rubillard 72037 LEMANS CEDEX	
Intervenant : MOTTE Guillaume	Date : 20/11/2020		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			



## ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

### Z001 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U71	7ème - U71	Porte	Joint		P001	Non	

### Z002 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U71	7ème - U71	Porte	Métal - Peinture		P002	Non	

### Z003 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U71	7ème - U71	Ensemble des fenêtres	Joint		P003	Non	

### Z004 : Ensemble des murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U71	7ème - U71	Ensemble des murs	Colle - Faïence		P004	Non	

### Z005 : Revêtement de sol Colle, ragréage Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U71	7ème - U71	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage		P005	Non	

### Z006 : Ensemble des plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U71	7ème - U71	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage		P006	Non	

### Z007 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U71	7ème - U71	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P007	Non	

### Z008 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U71	7ème - U71	Revêtement de mur	Enduit		P008	Non	

### Z009 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U71	7ème - U71	Revêtement de mur	Enduit		P009	Non	

## Z010 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U72	7ème - U72	Porte	Joint		P010	Non	

## Z011 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U72	7ème - U72	Porte	Métal - Peinture		P011	Non	

## Z012 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins poropres U72	7ème - U72	Ensemble des fenêtres	Joint		P012	Non	

## Z013 : Ensemble des murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins poropres U72	7ème - U72	Ensemble des murs	Colle - Faïence		P013	Non	

## Z014 : Revêtement de sol Colle, ragréage Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins poropres U72	7ème - U72	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage		P014	Non	

## Z015 : Ensemble des plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins poropres U72	7ème - U72	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage		P015	Non	

## Z016 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U72	7ème - U72	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P016	Non	

## Z017 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U72	7ème - U72	Revêtement de mur	Enduit		P017	Non	

## Z018 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre U72	7ème - U72	Revêtement de mur	Enduit		P018	Non	



## Z019 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U73	7ème - U73	Porte	Joint		P019	Non	

## Z020 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U73	7ème - U73	Porte	Métal - Peinture		P020	Non	

## Z021 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U73	7ème - U73	Ensemble des fenêtres	Joint		P021	Non	

## Z022 : Ensemble des murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U73	7ème - U73	Ensemble des murs	Colle - Faïence		P022	Non	

## Z023 : Revêtement de sol Colle, ragréage Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U73	7ème - U73	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage		P023	Non	

## Z024 : Ensemble des plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U73	7ème - U73	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage		P024	Non	

## Z025 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U73	7ème - U73	Revêtement de mur	Enduit		P025	Non	

## Z026 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambre U73	7ème - U73	Revêtement de mur	Enduit		P026	Non	

## Z027 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U73	7ème - U73	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P027	Oui	



## Z028 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U61	6ème - U61	Porte	Joint		P028	Non	

## Z029 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U61	6ème - U61	Porte	Métal - Peinture		P029	Non	

## Z030 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U61	6ème - U61	Ensemble des fenêtres	Joint		P030	Non	

## Z031 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U61	6ème - U61	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P031	Non	

## Z032 : Revêtement de sol Colle, ragréage Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U61	6ème - U61	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage		P032	Non	

## Z033 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U61	6ème - U61	Revêtement de mur	Enduit		P033	Non	

## Z034 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U61	6ème - U61	Revêtement de mur	Enduit		P034	Non	

## Z035 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U62	6ème - U62	Porte	Joint		P035	Non	

## Z036 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U62	6ème - U62	Porte	Métal - Peinture		P036	Non	

## Z037 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U62	6ème - U62	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P037	Non	

## Z038 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U62	6ème - U62	Ensemble des fenêtres	Joint		P038	Non	

## Z039 : Ensemble des murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U62	6ème - U62	Ensemble des murs	Colle - Faïence		P039	Non	

## Z040 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U62	6ème - U62	Revêtement de mur	Enduit		P040	Non	
Chambres U44	4ème - U44	Revêtement de mur	Enduit			Non	

## Z041 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U62	6ème - U62	Revêtement de mur	Enduit		P041	Non	

## Z042 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U63	6ème - U63	Porte	Joint		P042	Non	

## Z043 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U63	6ème - U63	Porte	Métal - Peinture		P043	Non	

## Z044 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U63	6ème - U63	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P044	Non	

## Z045 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U63	6ème - U63	Ensemble des fenêtres	Joint		P045	Non	

## Z046 : Revêtement de sol Colle, ragréage Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U63	6ème - U63	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage		P046	Non	

## Z047 : Ensemble des murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U63	6ème - U63	Ensemble des murs	Colle - Faïence		P047	Non	

## Z048 : Ensemble des plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U63	6ème - U63	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage		P048	Non	

## Z049 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U63	6ème - U63	Revêtement de mur	Enduit		P049	Non	

## Z050 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U63	6ème - U63	Revêtement de mur	Enduit		P050	Non	

## Z051 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U64	6ème - U64	Porte	Joint		P051	Non	

## Z052 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U64	6ème - U64	Porte	Métal - Peinture		P052	Non	

## Z053 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U64	6ème - U64	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P053	Non	

## Z054 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U64	6ème - U64	Ensemble des fenêtres	Joint		P054	Non	

## Z055 : Ensemble des murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U64	6ème - U64	Ensemble des murs	Colle - Faïence		P055	Non	

## Z056 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U64	6ème - U64	Revêtement de mur	Enduit		P056	Non	

## Z057 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U64	6ème - U64	Revêtement de mur	Enduit		P057	Non	

## Z058 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U54	5ème - U54	Porte	Joint		P058	Non	
Circulation U43	4ème - U43	Porte	Joint			Non	

## Z059 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U54	5ème - U54	Porte	Métal - Peinture		P059	Non	
Circulation U43	4ème - U43	Porte	Métal - Peinture			Non	

## Z060 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U54	5ème - U54	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P060	Non	
Circulation U43	4ème - U43	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino			Non	

## Z061 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
soins propres U54	5ème - U54	Ensemble des fenêtres	Joint		P061	Non	

## Z062 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U54	5ème - U54	Revêtement de mur	Enduit		P062	Non	
Circulation U43	4ème - U43	Revêtement de mur	Enduit			Non	

## Z063 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U54	5ème - U54	Revêtement de mur	Enduit		P063	Non	

## Z064 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U41	4ème - U41	Porte	Métal - Peinture		P064	Non	
Circulation U44	4ème - U44	Porte	Métal - Peinture			Non	
Circulation U33	3ème - U33	Porte	Métal - Peinture			Non	

## Z065 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U41	4ème - U41	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P065	Non	
Circulation U44	4ème - U44	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino			Non	
Circulation U33	3ème - U33	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino			Non	

## Z066 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U41	4ème - U41	Ensemble des fenêtres	Joint		P066	Non	
Soins propres U44	4ème - U44	Ensemble des fenêtres	Joint			Non	

## Z067 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U41	4ème - U41	Revêtement de mur	Enduit		P067	Non	
Circulation U44	4ème - U44	Revêtement de mur	Enduit			Non	
Circulation U33	3ème - U33	Revêtement de mur	Enduit			Non	

## Z068 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U41	4ème - U41	Revêtement de mur	Enduit		P068	Non	
Soins propres U44	4ème - U44	Revêtement de mur	Enduit			Non	

## Z069 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U41	4ème - U41	Revêtement de mur	Enduit		P069	Non	

## Z070 : Ensemble des murs Colle Faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U41	4ème - U41	Ensemble des murs	Colle - Faïence		P070	Non	
Soins propres U44	4ème - U44	Ensemble des murs	Colle - Faïence			Non	

## Z071 : Revêtement de sol Colle, ragréage Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U41	4ème - U41	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage		P071	Non	
Soins propres U44	4ème - U44	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage			Non	

## Z072 : Porte Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U42	4ème - U42	Porte	Joint		P072	Non	

## Z073 : Porte Métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U42	4ème - U42	Porte	Métal - Peinture		P073	Non	

## Z074 : Revêtement de sol colle, ragréage, lino (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U42	4ème - U42	Revêtement de sol	colle, ragréage, lino		P074	Non	

## Z075 : Ensemble des fenêtres Joint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U42	4ème - U42	Ensemble des fenêtres	Joint		P075	Non	
Soins propres U43	4ème - U43	Ensemble des fenêtres	Joint			Non	

## Z076 : Revêtement de sol Colle, ragréage Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U42	4ème - U42	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage		P076	Non	
Soins propres U43	4ème - U43	Revêtement de sol	Colle, ragréage - Carrelage			Non	

## Z077 : Ensemble des plinthes Colle Carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Soins propres U42	4ème - U42	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage		P077	Non	
Soins propres U43	4ème - U43	Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage			Non	

## Z078 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U42	4ème - U42	Revêtement de mur	Enduit		P078	Non	

## Z079 : Revêtement de mur Enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Chambres U42	4ème - U42	Revêtement de mur	Enduit		P079	Non	
Chambres U43	4ème - U43	Revêtement de mur	Enduit			Non	

## Z080 : Plafond Lames de faux-plafond métal Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation U61	6ème - U61	Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture			Non	
Circulation U62	6ème - U62	Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture			Non	
Circulation U63	6ème - U63	Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture			Non	
Circulation U44	4ème - U44	Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture			Non	
Circulation U33	3ème - U33	Plafond	Lames de faux-plafond métal - Peinture			Non	



## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.2203451.0



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33466 EN DATE DU 19/11/2020

#### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADIAG LISSES 30 rue des Malines 91090 LISSES	Réf. Commande ITGA : IT1420-33466 Réf. Commande Client : 191488/88680--563--785--252-161833987
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/11/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
    - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20145
Réf échantillon client : P001 - Joint - 7ème - U71 - Circulation U71 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture / Mousse noire
Peinture non séparable + mousse noire non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20146
Réf échantillon client : P002 - Métal - Peinture - 7ème - U71 - Circulation U71 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture en vrac
Peinture en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20147
Réf échantillon client : P003 - Joint - 7ème - U71 - Soins propres U71 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20148
Réf échantillon client : P004 - Colle - Faïence - 7ème - U71 - Soins propres U71 - Murs - Ensemble des murs				Description ITGA : Peinture en vrac / Colle blanche en vrac
Peinture en vrac non séparable + colle blanche en vrac non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/7

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33466 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20149
Réf échantillon client : P005 - Colle, ragréage - Carrelage - 7ème - U71 - Soins propres U71 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Ragréage gris hétérogène
▸ Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20150
Réf échantillon client : P006 - Colle - Carrelage - 7ème - U71 - Soins propres U71 - Murs - Ensemble des plinthes				Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée
▸ Colle grise non séparable + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20151
Réf échantillon client : P007 - colle, ragréage, lino - 7ème - U71 - Circulation U71 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20152
Réf échantillon client : P008 - Enduit - 7ème - U71 - Circulation U71 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtré blanc
▸ Enduit plâtré blanc	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20153
Réf échantillon client : P009 - Enduit - 7ème - U71 - Chambres U71 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtré blanc en vrac
▸ Carton non séparable + enduit plâtré blanc en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20154
Réf échantillon client : P010 - Joint - 7ème - U72 - Circulation U72 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Matériau souple noir
▸ Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20155
Réf échantillon client : P011 - Métal - Peinture - 7ème - U72 - Circulation U72 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
▸ Peintures multiples en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20156
Réf échantillon client : P012 - Joint - 7ème - U72 - Soins propres U72 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
▸ Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20157
Réf échantillon client : P013 - Colle - Faïence - 7ème - U72 - Soins propres U72 - Murs - Ensemble des murs				Description ITGA : Peinture / Colle blanche en vrac
▸ Peinture non séparable + colle blanche en vrac non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/7



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33466 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20158
Réf échantillon client : P014 - Colle, ragréage - Carrelage - 7ème - U72 - Soins poropores U72 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Ragréage gris hétérogène
▸ Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20159
Réf échantillon client : P015 - Colle - Carrelage - 7ème - U72 - Soins poropores U72 - Murs - Ensemble des plinthes				Description ITGA : Colle grise / Couche plâtruse blanche avec couche cartonnée
▸ Colle grise non séparable + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20160
Réf échantillon client : P016 - colle, ragréage, lino - 7ème - U72 - Circulation U72 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple gris avec poussières
▸ Revêtement souple gris avec poussières	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20161
Réf échantillon client : P017 - Enduit - 7ème - U72 - Circulation U72 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20162
Réf échantillon client : P018 - Enduit - 7ème - U72 - Chambre U72 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20163
Réf échantillon client : P019 - Joint - 7ème - U73 - Circulation U73 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peintures multiples / Mousse noire
▸ Peintures multiples + mousse noire non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20164
Réf échantillon client : P020 - Métal - Peinture - 7ème - U73 - Circulation U73 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peintures multiples en vrac
▸ Peintures multiples en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20165
Réf échantillon client : P021 - Joint - 7ème - U73 - Soins propres U73 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
▸ Matériau souple noir	META (2)	3	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20166
Réf échantillon client : P022 - Colle - Faïence - 7ème - U73 - Soins propres U73 - Murs - Ensemble des murs				Description ITGA : Couche plâtruse blanche en vrac avec couche cartonnée
▸ Couche plâtruse blanche en vrac avec couche cartonnée	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/7

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33466 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20167
Réf échantillon client : P023 - Colle, ragréage - Carrelage - 7ème - U73 - Soins propres U73 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Ragréage gris hétérogène
▸ Ragréage gris hétérogène	META (1)	2	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20168
Réf échantillon client : P024 - Colle - Carrelage - 7ème - U73 - Soins propres U73 - Murs - Ensemble des plinthes				Description ITGA : Colle blanche en vrac / Matériau gris hétérogène
▸ Colle blanche en vrac non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20169
Réf échantillon client : P025 - Enduit - 7ème - U73 - Circulation U73 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20170
Réf échantillon client : P026 - Enduit - 7ème - U73 - Chambre U73 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20171
Réf échantillon client : P027 - colle, ragréage, lino - 7ème - U73 - Circulation U73 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Peintures multiples avec poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité
▸ Peintures multiples avec poussières	META (1)	1	18/11/2020	Présence de fibres d'amiante (*) / Chrysotile
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20172
Réf échantillon client : P028 - Joint - 6ème - U61 - Circulation U61 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture / Mousse blanche / Mousse noire
▸ Peinture + mousse blanche non séparable + mousse noire non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20173
Réf échantillon client : P029 - Métal - Peinture - 6ème - U61 - Circulation U61 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture en vrac
▸ Peinture en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20174
Réf échantillon client : P030 - Joint - 6ème - U61 - Soins propres U61 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières
▸ Matériau souple noir avec poussières	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/7



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33466 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20175
Réf échantillon client : P031 - colle, ragréage, lino - 6ème - U61 - Circulation U61 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Peinture avec poussières / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune
Peinture avec poussières + revêtement souple gris + colle polymère jaune	META (1)	2	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20176
Réf échantillon client : P032 - Colle, ragréage - Carrelage - 6ème - U61 - Soins propres U61 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Ragréage gris hétérogène
Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20177
Réf échantillon client : P033 - Enduit - 6ème - U61 - Chambres U61 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20178
Réf échantillon client : P034 - Enduit - 6ème - U61 - Circulation U61 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Papier / Enduit plâtreux blanc en vrac
Papier non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20179
Réf échantillon client : P035 - Joint - 6ème - U62 - Circulation U62 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture / Mousse noire
Peinture + mousse noire non séparable	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20180
Réf échantillon client : P036 - Métal - Peinture - 6ème - U62 - Circulation U62 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture en vrac
Peinture en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20181
Réf échantillon client : P037 - colle, ragréage, lino - 6ème - U62 - Circulation U62 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20182
Réf échantillon client : P038 - Joint - 6ème - U62 - Soins propres U62 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20183
Réf échantillon client : P039 - Colle - Faïence - 6ème - U62 - Soins propres U62 - Murs - Ensemble des murs				Description ITGA : Colle blanche en vrac
Colle blanche en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/7

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33466 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20184
Réf échantillon client : P040 - Enduit - 6ème - U62 - Chambres U62 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
▪ Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20185
Réf échantillon client : P041 - Enduit - 6ème - U62 - Circulation U62 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▪ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20186
Réf échantillon client : P042 - Joint - 6ème - U63 - Circulation U63 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture / Mousse noire
▪ Peinture + mousse noire	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20187
Réf échantillon client : P043 - Métal - Peinture - 6ème - U63 - Circulation U63 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture en vrac
▪ Peinture en vrac	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20188
Réf échantillon client : P044 - colle, ragréage, lino - 6ème - U63 - Circulation U63 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris
▪ Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20189
Réf échantillon client : P045 - Joint - 6ème - U63 - Soins propres U63 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
▪ Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20190
Réf échantillon client : P046 - Colle, ragréage - Carrelage - 6ème - U63 - Soins propres U63 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Ragréage gris hétérogène
▪ Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20191
Réf échantillon client : P047 - Colle - Faïence - 6ème - U63 - Soins propres U63 - Murs - Ensemble des murs				Description ITGA : Colle blanche
▪ Colle blanche	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20192
Réf échantillon client : P048 - Colle - Carrelage - 6ème - U63 - Soins propres U63 - Murs - Ensemble des plinthes				Description ITGA : Colle grise / Matériau plâtreux blanc en vrac
▪ Colle grise non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 6/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33466 EN DATE DU 19/11/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex		Réf échantillon ITGA : IT142011-20193		
Réf échantillon client : P049 - Enduit - 6ème - U63 - Circulation U63 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex		Réf échantillon ITGA : IT142011-20194		
Réf échantillon client : P050 - Enduit - 6ème - U63 - Chambres U63 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -

(\*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : **Valentin PIROT - Analyste**



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 7/7

**S.2203452.0**

Rapport n° : 191488/88680 A / Référence du donneur d'ordre : FONTENOY MG20-170-191

ADIAG - 30 rue des Malines - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900155 Tél : 01 82 83 68 82 Email : [idf@adiag.apave.com](mailto:idf@adiag.apave.com) Site web : [www.adiag.com](http://www.adiag.com)

**78/99**





Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33467 EN DATE DU 19/11/2020

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADIAG LISSES 30 rue des Malines 91090 LISSES	Réf. Commande ITGA : IT1420-33467 Réf. Commande Client : 191488/88680--563--785--252-161833987
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 16/11/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
  - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
    - (1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
    - (2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20204
Réf échantillon client : P051 - Joint - 6ème - U64 - Circulation U64 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture / Mousse blanche
Peinture non séparable + mousse blanche non séparable	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20205
Réf échantillon client : P052 - Métal - Peinture - 6ème - U64 - Circulation U64 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture en vrac
Peinture en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20206
Réf échantillon client : P053 - colle, ragréage, lino - 6ème - U64 - Circulation U64 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20207
Réf échantillon client : P054 - Joint - 6ème - U64 - Soins propres U64 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 1/5

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33467 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20208
Réf échantillon client : P055 - Colle - Faïence - 6ème - U64 - Soins propres U64 - Murs - Ensemble des murs				Description ITGA : Colle blanche en vrac
▸ Colle blanche en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20209
Réf échantillon client : P056 - Enduit - 6ème - U64 - Circulation U64 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20210
Réf échantillon client : P057 - Enduit - 6ème - U64 - Chambres U64 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20211
Réf échantillon client : P058 - Joint - 5ème - U54 - Circulation U54 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Matériau souple blanc
▸ Matériau souple blanc	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20212
Réf échantillon client : P059 - Métal - Peinture - 5ème - U54 - Circulation U54 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture en vrac
▸ Peinture en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20213
Réf échantillon client : P060 - colle, ragréage, lino - 5ème - U54 - Circulation U54 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Matériau souple incolore / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche blanche
▸ Matériau souple incolore + revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + couche blanche non séparable	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20214
Réf échantillon client : P061 - Joint - 5ème - U54 - soins propres U54 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
▸ Matériau souple noir	META (2)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20215
Réf échantillon client : P062 - Enduit - 5ème - U54 - Circulation U54 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 2/5



## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33467 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20216
Réf échantillon client : P063 - Enduit - 5ème - U54 - Chambres U54 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20217
Réf échantillon client : P064 - Métal - Peinture - 4ème - U41 - Circulation U41 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac
▸ Matériau plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20218
Réf échantillon client : P065 - colle, ragréage, lino - 4ème - U41 - Circulation U41 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20219
Réf échantillon client : P066 - Joint - 4ème - U41 - Soins propres U41 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
▸ Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20220
Réf échantillon client : P067 - Enduit - 4ème - U41 - Circulation U41 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20221
Réf échantillon client : P068 - Enduit - 4ème - U41 - Soins propres U41 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20222
Réf échantillon client : P069 - Enduit - 4ème - U41 - Chambres U41 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20223
Réf échantillon client : P070 - Colle - Faïence - 4ème - U41 - Soins propres U41 - Murs - Ensemble des murs				Description ITGA : Carton / Colle blanche en vrac
▸ Carton non séparable + colle blanche en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20224
Réf échantillon client : P071 - Colle, ragréage - Carrelage - 4ème - U41 - Soins propres U41 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Ragréage gris hétérogène
▸ Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 3/5

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33467 EN DATE DU 19/11/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20225
Réf échantillon client : P072 - Joint - 4ème - U42 - Circulation U42 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peintures multiples / Mousse blanche / Mousse noire
Peintures multiples non séparable + mousse blanche non séparable + mousse noire non séparable	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20226
Réf échantillon client : P073 - Métal - Peinture - 4ème - U42 - Circulation U42 - issue de secours - Porte				Description ITGA : Peinture en vrac
Peinture en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20227
Réf échantillon client : P074 - colle, ragréage, lino - 4ème - U42 - Circulation U42 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20228
Réf échantillon client : P075 - Joint - 4ème - U42 - Soins propres U42 - Murs - Ensemble des fenêtres				Description ITGA : Matériau souple noir
Matériau souple noir	META (2)	1	18/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20229
Réf échantillon client : P076 - Colle, ragréage - Carrelage - 4ème - U42 - Soins propres U42 - Sol - Revêtement de sol				Description ITGA : Ragréage gris hétérogène
Ragréage gris hétérogène	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20230
Réf échantillon client : P077 - Colle - Carrelage - 4ème - U42 - Soins propres U42 - Murs - Ensemble des plinthes				Description ITGA : Colle blanche en vrac
Colle blanche en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20231
Réf échantillon client : P078 - Enduit - 4ème - U42 - Circulation U42 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER DU MANS + - 194 avenue de Robillard - 72037 - LE MANS Cedex				Réf échantillon ITGA : IT142011-20232
Réf échantillon client : P079 - Enduit - 4ème - U42 - Chambres U42 - Murs - Revêtement de mur				Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac
Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	19/11/2020	Amiante non détecté / -


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 4/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1420-33467 EN DATE DU 19/11/2020**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Validé par : <b>Valentin PIROT - Analyste</b>				

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 11

Page 5/5

## ANNEXE : Autres documents

Document : Programme travaux



## Travaux de mise en sécurité du FONTENOY

## PHASAGE TRAVAUX TCE :

## DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ

*Chronologie des travaux impactant l'affectation des locaux « **préparation propre** » & « **soins sales** » dans une Unité type avec monopolisation de 3 chambres*

v. 05/05/2020

TESSI Ingénierie  
2, Rue de la PLUME  
72000 LE MANS

BET indépendant en ingénierie du bâtiment et spécialisé en Énergies, Environnement et Mise en Sécurité Incendie des ERP  
Coordination SSI, Thermique et Performance Énergétique, Énergie Solaire, Électricité CFC-CFA, CHV & PLB.  
SARL au Capital de 5 000 € - RCS LE MANS 830 233 474 00014 - NAF 7112B  
N°TVA Intracommunautaire : FR 06 830 233 474

contact@tessi-ingenierie.fr  
www.tessi-ingenierie.fr



## PHASAGE TRAVAUX TCE : DISPOSITIONS PRISES DANS LE CADRE DE TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ


**Chronologie des travaux impactant l'affectation des locaux « préparation propre » & « soins sales » dans une Unité type avec monopolisation de 3 chambres**

1. Affectation existante des salles de « *préparation propre* » et « *soins sales* »
2. Conversion d'une *chambre* pour accueillir la salle de « *préparation propre* » provisoire et création d'une ouverture provisoire entre deux chambres permettant une « *circulation alternative* » lors de la mise en œuvre d'un SAS pour les travaux dans la circulation
3. Transfert de la salle de soins propres vers la salle de « *préparation propre* » provisoire
4. Travaux de mise en sécurité dans la salle « *préparation propre* » libérée et transformation en salle « *soins sales* » avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité
5. Transfert et aménagement de la salle de « *soins sales* » dans sa nouvelle localisation
6. Transformation ancienne salle « *soins sales* » en future salle de « *préparation propre* » et pose porte battante double de recoupement de la circulation avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité
7. Transfert et aménagement de la salle de « *préparation propre* » dans sa nouvelle localisation
8. Reconversion de la salle « *préparation propre* » provisoire et de la « *circulation alternative* » en chambres + Fin travaux désenfumage



## Affectation existante des salles de « préparation propre » & « soins sales »

1




190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIERIE®


Phasage travaux site occupé / p3

**Conversion** d'une chambre pour accueillir la salle de « **préparation propre** » provisoire et **création d'une ouverture provisoire** entre deux chambres permettant une « **circulation alternative** » lors de la **mise en œuvre d'un SAS**

2



- Salle « **soins sales** »
- Salle « **préparation propre** »
- Création d'une **ouverture** permettant le **maintien de la circulation au travers des 2 chambres monopolisées**
- Aménagement d'une chambre en future salle de « **préparation propre** »



190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIERIE®

Phasage travaux site occupé / p4



## Transfert de la salle « préparation propre » vers la « préparation propre » provisoire

3



• Salle « soins sales »

• Salle « *préparation propre* » provisoire



190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIERIE®

Phasage travaux site occupé / p5

## Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation propre » libérée et transformation en salle « soins sales » avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité


4



Aménagement future salle « **préparation propre** » dont dépose cloison sur circulation et modification pour intégrer AF et déplacement porte

**SAS amovible** dans la circulation lors des travaux de dépose / modification de cloisons : Respect des **Art. GN09, 10 & 13** sur le **maintien du niveau de sécurité**

**Continuité de service** : Maintien circulation via l'**ouverture provisoire**



TESSI INGÉNIERIE®

Phasage travaux site occupé / p6


190135 - v. 05/05/2020

**Travaux de mise en sécurité dans la salle « préparation propre » libérée et transformation pour accueillir la salle « soins sales » : maintien du niveau de sécurité et continuité de service**

4

**Continuité de service** : Maintien circulation via l'ouverture provisoire tandis que le **SAS amovible** permet la réalisation des travaux donnant sur la circulation dans des **conditions d'hygiène optimum**

**Maintien du niveau de sécurité** suivant Art. GN09, 10 & 13 : le **SAS amovible** dans la circulation lors des travaux de dépose / modification de cloisons : **En cas de sinistre, SAS déposable en cas d'évacuation**




190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIEUR®

Phasage travaux site occupé / p7



## Transfert et aménagement de la salle « soins sales » dans sa nouvelle localisation

5



• Salle « *soins sales* » définitive

• Salle « *préparation propre* » provisoire



190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIERIE®

Phasage travaux site occupé / p8




**Transformation** ancienne salle « soins sales » en future salle « préparation propre » et **pose porte battante double** de recouplement de la circulation avec continuité de service et maintien du niveau de sécurité

6



- Transformation ancienne salle « soins sales » en « préparation propre »
- Pose **porte battante double** de recouplement de la circulation et travaux
- SAS amovible** dans la circulation lors des travaux de cloison et FP avec maintien circulation via l'**ouverture provisoire**



TESSI INGÉNIERIE®

Phasage travaux site occupé / p9

190135 - v. 05/05/2020




## Transfert et aménagement de la salle « préparation propre » dans sa nouvelle localisation

7



- Salle « *préparation propre* » définitive
- Salle « *soins sales* » définitive
- Salle « *préparation propre* » provisoire libéré



190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIERIE®


Phasage travaux site occupé / p10

## Reconversion de la salle « préparation propre » provisoire et de la circulation alternative en chambres + Fin travaux désenfumage

8



- Salle « *préparation propre* » définitive
- Salle « *soins sales* » définitive
- **Chambres**




190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIERIE®

Phasage travaux site occupé / p11

Affectations existantes → Affectations après travaux de mise en sécurité




190135 - v. 05/05/2020

TESSI INGÉNIERIE®

Phasage travaux site occupé / p12

## Proposition d'aménagement des salles de soins propres et sales avec impact de la gaine de désenfumage



### Commentaire :

## ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**MOTTE Guillaume**  
sous le numéro 15-527

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> sans mention	Prise d'effet : 06/01/2017	Validité : 05/01/2022
	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante</b> avec mention	Prise d'effet : 20/01/2017	Validité : 19/01/2022
	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DPE</b> individuel	Prise d'effet : 20/02/2020	Validité : 19/02/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DPE</b> Tous types de bâtiments	Prise d'effet : 20/02/2020	Validité : 19/02/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Gaz</b>	Prise d'effet : 23/01/2020	Validité : 22/01/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CREP</b>	Prise d'effet : 23/01/2020	Validité : 22/01/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricité</b>	Prise d'effet : 23/01/2020	Validité : 22/01/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		



Accréditation  
n°4-0540  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71  
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014



## ANNEXE : Attestation d'assurance

Contrat RC n° 5271124804 1/2



**AXA France IARD**  
**DIRECTION ENTREPRISES**  
**Production R.C. – Grands Comptes**  
 Télécopie 01.57 65 07 90

### ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'apéruteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

**APAVE**  
 191 rue Vaugirard  
 75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **5271124804**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

#### Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

#### **A l'exclusion :**

- **des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation**
- **des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)**
- **des activités de classification et certification de navires et unités offshore.**



Contrat RC n° 5271124804 2/2

## TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
<b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>	
<b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b> <u>Sans pouvoir excéder pour :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <u>sous-limités :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

**\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2020 au 31/12/2020** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 05/12/2019  
Pour servir et valoir ce que de droit.

**POUR L'ASSUREUR :**

  
COURTIÈS ASSURANCES  
Adresse postale :  
12, rue du Kerogan - CS 44012  
29330 JIMPER cedex  
Tél. 0 820 260 000 Fax 0 820 209 242  
contact@courties.fr - www.courties.fr

**Fin du rapport**