

PROJET DE CREATION DU SIP A SAINT-ALBAN

PLANNING au 12/10/2021 (Version 3)

1	Déclaration préalable (Déposé le 13/09/2021)	1 mois	13 Septembre au 12 Octobre 2021
2	Recours des tiers	2 mois	13 Octobre au 12 Décembre 2021
3	Recours administratif	1 mois	13 Décembre au 12 Janvier 2022
4	Constitution du DCE	1 mois	15 Septembre au 12 Octobre 2021
5	Consultation des entreprises	1 mois	13 Octobre au 12 Novembre 2021
6	Analyse des offres, négociations et signature des marchés	1 mois	15 Novembre au 10 Décembre 2021
7	Préparation de chantier	1 mois	13 Décembre au 12 Janvier 2022
8	Chantier Phase 1	2 mois	13 Janvier au 11 Mars 2022
9	Transfert du personnel de la Phase 2 vers la phase 1	1 semaine	14 Mars au 16 Mars 2022
10	Chantier Phase 2	1 mois	17 Mars au 15 Avril 2022
11	Transfert du personnel de la Phase 1 vers la phase 2	1 semaine	18 Avril au 20 Avril 2022
12	Chantier Phase 3	2 semaines	du 21 Avril au 04 Mai 2022
13	Réception, levée des réserves, livraison	1 semaine	du 05 Mai au 13 Mai 2022