

A.R.OM OTEIS					PLANNING TRAVAUX																												Ed. Jeu 07/07/22	
N°	Nom de la tâche	entrep.	Durée	Début	Jul 22	Jul 22	Aoû 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Déc 22	Jan 23	Fév 23	Mar 23	Avr 23	Mai 23	Jul 23	Jul 23	Aoû 23	Sep 23	Oct 23	Nov 23	D											
1	TRAVAUX ORDINAIRES		331 jours	Jeu 30/06/22	TRAVAUX ORDINAIRES																													
2	CHAPES SOUS SOL	GTA	3 sm	Jeu 30/06/22																														
3	CANIVEAU EP	GTA	4 sm	Jeu 30/06/22																														
4	FINITION GO INT RDC	GTA	2 sm	Jeu 30/06/22																														
5	FINITION GO INT R+1	GTA	1 sm	Jeu 14/07/22																														
6	FINITION ARASES - SOCLES + EXT	GTA	1 sm	Jeu 21/07/22																														
7	MISE HORS D'EAU		39 jours	Jeu 14/07/22																														
8	ETANCHEITES MUR + TERR	GTA	4 sm	Jeu 28/07/22																														
9	MENUISERIES EXT RDC	PLAC OI	2 sm	Jeu 14/07/22																														
10	MENUISERIES EXT R+1	PLAC OI	2 sm	Jeu 21/07/22																														
11	MENUISERIES EXT TOIT	PLAC OI	1 sm	Jeu 04/08/22																														
12	CHARPENTE	GTA	22 jours	Lun 25/07/22																														
13	COUVERTURE	GTA	10 jours	Mer 24/08/22																														
14	BARDAGE	GTA	10 jours	Mer 07/09/22																														
15	ESCALIER	GTA	10 jours	Mer 07/09/22																														
16	NOTIFICATION LOT CF-Cf	LOT CF-Cf	1 jour	Lun 26/09/22																														
17	PERIODE DE PREPARATION	LOT CF-Cf	1 sm	Mar 27/09/22																														
18	DEMARRAGE DES TRAVAUX	LOT CF-Cf	1 jour	Mar 04/10/22																														
19	CLOISONS FP CF NEG / EPICERIES	AFC	10 jours	Mer 05/10/22																														
20	CLOISONS FP CF	AFC	10 jours	Mer 19/10/22																														
21	CLOISONS PREPA F / DECART	AFC	5 jours	Mer 02/11/22																														
22	CHAPES RDC	GTA	15 jours	Mer 02/11/22																														
23	SECHAGES	GTA	5 jours	Mer 23/11/22																														
24	CLOISONS - DOUBLAGES ZONES COURANTES	AFC - R2M	30 jours	Mer 09/11/22																														
25	COMPTOIR	R2M	10 jours	Mer 07/12/22																														
26	PORTES ISOTHERMES	AFC	15 jours	Mer 21/12/22																														
27	BLOC PORTES INTERIEURES + DIVERS AMEN	R2M	15 jours	Mer 21/12/22																														
28	PORTE A ENROULEMENT	AFC	15 jours	Mer 21/12/22																														
29	FP ALIMENTAIRES	AFC	20 jours	Mer 11/01/23																														
30	SUPPORTS FAUX-PLAFOND	R2M	15 jours	Mer 21/12/22																														
31	FAUX-PLAFONDS	R2M	20 jours	Lun 09/01/23																														
32	RESINES	GTA	30 jours	Lun 06/02/23																														
33	REVETEMENT DE SOL SOUPLES	GTA	30 jours	Lun 06/02/23																														
34	DIVERS MENUISERIES INT.	R2M	30 jours	Lun 06/02/23																														

Page 1

[illegible]